



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE GENERALE**

OGGETTO: Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito dello svincolo di "Tusa" e comprendenti i lotti 29 – 29 Bis e 29 Ter - **Lotto I**.

Presa Atto del Collaudo Finale e Approvazione del Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 88 /DG/2021 **08 APR. 2021**

**Premesso**

**Che** il progetto del Lotto I - Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito dello svincolo di "Tusa" e comprendenti i lotti 29 – 29 Bis e 29 Ter è stato approvato con Decreto ANAS n. 3788 del 15.05.2001 per l'importo complessivo di € 13.562.299,67 con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico pre-gara	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	
	a misura	
	Oneri sicurezza	352.463,82
	<b>Totale A</b>	<b>12.428.570,66</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	129.114,22
	Espropri	-
	Interferenze	-
	Spese generali 8%	1.004.614,79
	<b>Totale B</b>	<b>1.133.729,01</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>13.562.299,67</b>

**Che** con delibera n. 123/Comm del 19/07/2004 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa C.I.E.T. S.p.A. con sede in Arezzo, per l'importo di € 7.889.917,45 di cui € 352.463,82 per oneri della sicurezza oltre € 1.133.729,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Che** il Contratto è stato stipulato in data 14/10/2004 rep. n. 433/2004, con il seguente Quadro Economico:

	Quadro Economico post-gara	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	4.566.110,27
	a misura	2.971.343,37
	oneri sicurezza	352.463,82
	<b>Totale A</b>	<b>7.889.917,45</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	129.114,22
	Espropri	-
	Interferenze	-
	Spese generali 8%	1.004.614,79
	<b>Totale B</b>	<b>1.133.729,01</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>9.023.646,46</b>

✓



Che in data 04/09/2007 è stato redatto il Conto Finale dell'intervento per l'importo dei lavori pari ad € 9.853.302,34 oltre € 724.419,80 per somme a disposizione, con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico da conto finale	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	4.495.569,61
	a misura	4.780.612,71
	Anticipazione in conto lavori	224.656,20
	Totale Lavori	9.500.838,52
	Oneri sicurezza	352.463,82
	<b>TOTALE A</b>	<b>9.853.302,34</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	-
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	724.419,80
	<b>Totale B</b>	<b>724.419,80</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>10.577.722,14</b>

Che i lavori sono stati ultimati in data 19/09/2006;

Che la Commissione di Collaudo in data 30/06/2008 ha redatto il Certificato di Collaudo definitivo per l'importo dei lavori pari ad € 9.853.302,34;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

##### **Rilevato**

Che i lavori in argomento hanno usufruito del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002;

Che l'Amministrazione pro tempore non ha proceduto all'approvazione degli atti finali dei *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito dello svincolo di "Tusa" e comprendenti i lotti 29 – 29 Bis e 29 Ter - Lotto I;*

Che, al fine di poter procedere ad una Rimodulazione del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002, si rende necessario provvedere all'approvazione degli Atti finali da parte della Stazione Appaltante;

**RITENUTO** necessario prendere atto del certificato di collaudo definitivo e del quadro economico finale dei Lavori di che trattasi

##### **Visti:**

- l'approvazione del progetto da parte del MIT/Anas
- il Contratto d'appalto
- il Conto Finale
- il certificato di collaudo definitivo

#### **DECRETA**

**PRENDERE ATTO** del certificato definitivo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 30/06/2008 relativamente ai *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito dello svincolo di "Tusa" e comprendenti i lotti 29 – 29 Bis e 29 Ter - Lotto I;*

**APPROVARE** il quadro economico finale dei lavori in argomento per l'importo complessivo di € 10.577.722,14 di cui 9.853.302,34 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza ed € 724.419,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DARE ATTO** che si procederà ad implementare il SIL Caronte con il Quadro economico pre gara, post gara e finale e tutti i mandati di pagamento afferenti le spese delle somme a disposizione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Gaspare Sceusa)

Minaldi

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Salvatore Minaldi)