

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A20 in corrispondenza dei cavalcavia n.ri 3 e 4 rispettivamente ubicati al km 27+940 e al km 39+339. Demolizione impalcati centrali dei cavalcavia n. 3 e 4.

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 563/DATE/2022 DEL 23 SET. 2022

Premesso che:

- con decreto Dirigenziale n. 539/DATE/2020 del 17/12/2020 è stato ratificato il verbale di somma urgenza, datato 26/06/2020, e il verbale in data 03/07/2020 di affidamento e consegna dei lavori di somma urgenza alla ditta F.lli Anastasi S.r.l., con sede in Villafranca Tirrena (ME) zona Artigianale Pontegallo (ME) – 98049, partita IVA 00425050838, PEC: info@pec.fratellianastasi.it;
- con lo stesso decreto l'ing. Anna Sidoti è stata nominata RUP dei lavori in oggetto ed è stata approvata la perizia giustificativa redatta dall'Ing. Cesare Costantino, della Società di progettisti "RCC Ingegneria", con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A1) a misura	€ 405 929,92
A2) di cui di incidenza per la manodopera	€ 126 785,05
A3) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 112 972,21
Importo a seguito del ribasso d'asta del 20%	€ 324 743,94

Somma l'importo dei lavori € 437 716,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Per Competenze Tecniche	€ 32 125,99
B2) Cassa Previdenza e IVA	€ 8 635,47
B3) Per incentivo RUP e varie	€ 2 594,51
B4) Per imprevisti e arrotondamenti	€ 26 393,13
B5) Per Oneri a discarica ed eventuali lavori in economia	€ 10 000,00
B6) Per IVA	€ 96 297,55
B7) QUOTA CPT	€ 16 237,20

Importo complessivo somme a disposizione € 192 283,85

IMPORTO TOTALE € 630 000,00

- in data 07/07/2020 sono stati consegnati i lavori;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10/12/2020, giusta verbale redatto dal direttore dei lavori in data 23/12/2020;
- in data 24/02/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto stipulato REP CAS n. 1036/2021 e registrato a Messina il 25/02/2021 al n. 34, serie 1^;
- con Decreto Dirigenziale n. 302/DATE/2021 del 07/05/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria per situazioni di emergenza e criticità riscontrate in corso d'opera, ex art. 106 D.Lgs. 50/2016, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A1) a misura	€ 436 394,53
A2) di cui di incidenza per la manodopera	€ 136 300,13
A3) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 112 972,21
Importo a seguito del ribasso d'asta del 20%	€ 349 115,62

Somma l'importo dei lavori € 461 780,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

B1) Per Competenze Tecniche	€ 32 125,99
B2) Cassa Previdenza e IVA	€ 8 635,47
B3) Per incentivo RUP e varie	€ 4 445,09
B4) Per imprevisti e arrotondamenti	-
B5) Per Oneri a discarica ed eventuali lavori in economia	€ 8 328,98
B6) Per IVA	€ 101 591,79
B7) QUOTA CPT	€ 13 091,84
Importo complessivo somme a disposizione	€ 168 219,16

IMPORTO TOTALE € 630 000,00

- a seguito della redazione della perizia di variante, in data 23/08/2022 è stato stipulato Atto Aggiuntivo al Contratto del 24/02/2021;
- con nota prot. n. 1225/DG del 29/09/2021, l'ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata RUP in sostituzione dell'ing. Anna Sidoti;
- in data 12/09/2022 è stato redatto il conto finale dei lavori sottoscritto da impresa e direzione lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 461.202,84, di cui € 349.115,62 per lavori ed € 112.087,22 per oneri per la sicurezza, e, pertanto, l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € 36.471,72;
- in pari data, inoltre, è stato emesso dal DL il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 36.471,72, oltre IVA;
- al credito residuo per i lavori di cui sopra, si aggiunge l'importo degli oneri di conferimento a discarica, inserito nel quadro economico della Perizia di Variante fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, pari a € 6.827,03, oltre IVA, che è stato accettato dall'Impresa con comunicazione inoltrata via PEC al C.A.S. il 28/04/2022.

Considerato che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa **F.lli Anastasi S.r.l.** con sede in Zona Artigianale Pontegallo, 98049 Villafranca Tirrena (ME), resta un credito pari ad € 36.471,72 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, ed € 6.827,03, oltre IVA, per oneri di conferimento a discarica;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

	<i>previsto</i>	<i>contabilizzato</i>	<i>economie</i>
A) LAVORI			
A1) a misura	436 394,53	436 394,53	-
A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	112 972,21	112 087,22	884,99
Importo a seguito del ribasso d'asta del 20%	349 115,62	349 115,62	-
Somma l'importo dei lavori	461 780,84	461 202,84	578,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Per Competenze Tecniche	32 125,99	32 125,99	-
B2) Cassa Previdenza e IVA	8 635,47	8 635,47	-
B3) Per incentivo RUP e varie	4 445,09	-	4 445,09
B4) Per Oneri a discarica (IVA compresa)	8 328,98	8 328,98	-
B5) Per IVA	101 591,79	101 464,63	127,16
B6) QUOTA CPT	13 091,84	8 118,60	4 973,24
Importo complessivo somme a disposizione	168 219,16	158 673,67	9 545,49
IMPORTO TOTALE	630 000,00	619 876,51	10 123,49

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- la delibera n. 2/AS del 30/8/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, nelle more dell'asseverazione da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, si prosegue la gestione provvisoria così come acclarato con nota prot. numero 48221 dell'1/9/2022;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa


DECRETA

- 1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dell'” Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A20 in corrispondenza dei cavalcavia n.ri 3 e 4 rispettivamente ubicati al km 27+940 e al km 39+339. Demolizione impalcati centrali dei cavalcavia n. 3 e 4", dal quale emerge un credito netto di € 36.471,72, oltre IVA, per i lavori, compresi costi per la sicurezza, e oltre € 6.827,03, oltre IVA, per oneri di conferimento a discarica, in favore dell'impresa F.Ili Anastasi S.r.l. con sede in Zona Artigianale Pontegallo, 98049 Villafranca Tirrena (ME);
- 2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
- 3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 10.123,49 sul cap. 48 impegno n. 1915 del 31/12/2020.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.


Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Stefania Ferlazzo



Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino



Visto: Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

