



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: "Lavori per la realizzazione di un sistema di impianto di telecamere con rilevamento automatico di incidenti stradali e/o incendi, secondo le modalità definite al capo 2.14.1 dell'allegato 2 al D. Lgs. 264/2006 nelle gallerie Calavà (scheda A20-07) e Petrarò (scheda A20-08) dell'autostrada A20 Messina – Palermo".
CIG:8330437E12

Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione fattura n. 40 del 07/12/2022 (rata di saldo)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 277 /DATE/2023

DEL

06 GIU, 2023

Premesso che:

- con nota prot. n. 319/DG del 10/03/2020 è stata nominata RUP l'ing. Giovanna Grinciari;
- con nota prot. n. 320/DG è stato nominato progettista e DL il Per. Elettronico La Vecchia Giovanni;
- con Decreto Dirigenziale n. 147/DATE/2020 del 05/06/2020 è stata approvata la perizia, prenotate le somme e la determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori per la realizzazione di un sistema di impianto di telecamere con rilevamento automatico di incidenti stradali e/o incendi, secondo le modalità definite al capo 2.14.1 dell'allegato 2 al D.Lgs. n. 264/2006 nelle gallerie Calavà (Scheda A20-07) e Petrarò (Scheda A20-08) dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo", per un importo complessivo di €. 600.471,60, così suddiviso: €. 438.253,37 per lavori, €.9.874,57 per oneri per la sicurezza oltre €.152.343,66 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Decreto Dirigenziale n. 225/DATE del 15/07/2020 di presa atto del verbale di gara e aggiudicato l'appalto all' Impresa Urania Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Cesare Battisti is. 73, n. 374 - 98122 - Messina - P. IVA 02122600832 che ha offerto il ribasso del 28,018 %, sull'importo a base d'asta per un importo netto contrattuale di € 325.338,11 per lavori, € 125.329,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 18.418,47 alla CPT di Messina, I.V.A. inclusa con il seguente quadro economico:
- con apposito Verbale in via d'urgenza, in data 22/07/2020 sono stati consegnati i Lavori con effettivo inizio il 03/08/2020;
- in data 11/08/2020 i lavori sono stati sospesi, a causa dell'impossibilità da parte dell'impresa "Urania Costruzioni s.r.l." di evadere gli ordini di acquisto delle materie prime a causa del lungo blocco dovuto al COVID -19;
- con "Verbale di sopralluogo concordato" del 27/08/2020 effettuato dall'impresa e dal DL, si è evidenziato che: a seguito convenzione stipulata in data 06/08/2020 tra CAS, Ministero dell'Interno, e VV.FF, la parzializzazione delle corsie, precedentemente predisposta, nelle gallerie Calavà e Petrarò, per l'apertura del cantiere relativo ai lavori in oggetto, è stata modificata, spostando il transito veicolare dalla corsia di sorpasso alla corsia di marcia, per motivi di sicurezza connessi alla presenza del Presidio dei VV.FF, l'esecuzione dei lavori previsti da progetto nella corsia di marcia dovranno essere spostati sulla parete laterale della corsia di sorpasso, da qui la necessità di introdurre variazioni e addizioni al progetto con la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c nei limiti previsti dal comma 7 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di interventi, determinati da circostanze imprevedibili a seguito della sopravvenienza di provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- con nota prot. n. 1261/DG del 17/09/2020 è stato nominato RUP l'ing. Gaspare Sceusa in sostituzione dell'ing. Giovanna Grinciari;
- in data 17/11/2020, è stato stipulato il contratto d'appalto, Rep. C.A.S. n. 1015/2020 registrato a Messina il 24/11/2020 al n. 295 serie 1^;
- con Decreto Dirigenziale n. 522/DATE del 03/12/2020, è stata approvata P.V.S. n. 1, per un importo complessivo di € 602.489,10 di cui € 417.754,89 per lavori, € 160.919,95 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 23.814,27 quota CPT Messina;



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- in data 04/03/2021, è stato sottoscritto Atto Aggiuntivo Rep. C.A.S. n. 1041/2021 registrato a Messina il 10/03/2021 al n. 46 serie 1^;
- con Decreto Dirigenziale n. 463/DATE del 30/07/2021, è stata approvata P.V.S. e Assestamento somme, per un importo complessivo di € 585.369,11 4;
- in data 13/08/2021, è stato sottoscritto Atto Aggiuntivo Rep. C.A.S. n. 1078/2021 registrato a Messina il 31/08/2021 al n. 14506 serie 1^;
- in data 02/11/2021 sono stati ultimati i lavori.
- in data 08/02/2022 è stato emesso Stato Finale dei Lavori e il certificato di pagamento finale è datato 18/02/2022;
- con nota prot. n. 1146/DG del 01/09/2022 l'ing. Lola Gugliandolo è stata nominata RUP in sostituzione dell'ing. Gaspare Sceusa in quiescenza dal 1° settembre 2022;
- in data 05/04/2023 è stata redatta la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori de quo, dal quale si rileva un credito complessivo dell'impresa pari ad € **2.261,85** oltre IVA;

Visto:

- Il Decreto Dirigenziale n. 147/DATE/2020 del 05/06/2020;
- Il Decreto Dirigenziale n. 225/DATE del 15/07/2020;
- Il Decreto Dirigenziale n. 522/DATE del 03/12/2020;
- Il Decreto Dirigenziale n. 463/DATE del 30/07/2021;
- Lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/02/2022;
- Il certificato Ultimo di pagamento del 18/02/2022;
- La Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 05/04/2023;
- Il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);

Considerato che nel “*Certificato di Regolare Esecuzione*”, il Direttore dei Lavori, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati e che all'impresa Urania Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Cesare Battisti is. 73, n. 374 - 98122 - Messina - P. IVA 02122600832, resta un credito pari ad € **2.261,85** oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Ritenuto di provvedere alla approvazione dello Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto inoltre di procedere alla liquidazione della Fattura n. 40 del 07/12/2022 (rata di saldo) relativamente alla parte imponibile per un importo di € **2.261,85** a favore dell'Impresa Urania Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Cesare Battisti is. 73, n. 374 - 98122 - Messina - P. IVA 02122600832 oltre IVA che verrà versata all'Erario direttamente dal Consorzio

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Viste le Linee Guida dell'ANAC;

Visti:

- L'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- Il regolamento di contabilità;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

D E C R E T A

1.Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei “*Lavori per la realizzazione di un sistema di impianto di telecamere con rilevamento automatico di incidenti stradali e/o incendi, secondo le modalità definite al capo*”



Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

2.14.1 dell'allegato 2 al D. Lgs. 264/2006 nelle gallerie Calavà (scheda A20-07) e Petrarò (scheda A20-08) dell'autostrada A20 Messina – Palermo”, dal quale emerge un credito netto di € 2.261,85 oltre IVA in favore dell'impresa appaltatrice Urania Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Cesare Battisti is. 73, n. 374 - 98122 - Messina - P. IVA 02122600832;

2.Di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza;

3.Di dare atto che il *Certificato di Regolare Esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice civile;

4.Di disimpegnare da residuo ed inutilizzato (€ 23.168,22) l'importo di € 14.446,22 sul Cap. 204 denominato “manutenzione straordinaria autostrade e impianti” impegno n. 146/2021 giusto D.D. n. 522/DATE del 03/12/2020

	Somme impegnate	Somme spese	Economie
A) Importo complessivo lavori			
anticipazione		€ 62.067,62	
SAL n. 1		€ 294.078,48	
SAL n. 2		€ 90.962,48	
SAL finale		€ 2.261,85	
	€ 417.754,89	€ 449.370,43	- € 31.615,54
LIQUIDAZIONE caro materiale 2° semestre 2021		€ 11.769,91	- € 11.769,91
Somme a disposizione			
B1) spese generali	€ 4.612,13		+ € 4.612,13
B2) Imprevisti (circa 4%)	€ 23.060,67		+ € 23.060,67
B3) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			
B.3.1) Incentivi per funzioni tecniche (2,00 %)	€ 11.530,33	€ 8.962,56	+ € 2.567,77
B.3.2) C.S.E. (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 11.332,84	0,00	+ € 11.332,84
B.3.3.) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 4.612,13	0,00	+ € 4.612,13
B.3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 2.882,58	0,00	+ € 2.882,58
B.3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 4.895,17	0,00	+ € 4.895,17
B3) IVA (22%) A	€ 97.994,09	€ 99.521,51	- € 1.527,42
anticipazione		€ 14.314,88	
SAL n. 1		€ 64.697,27	
SAL n. 2		€ 20.011,75	
SAL finale		€ 497,61	
QUOTA OPT	€ 23.814,27	€ 18.418,47	+ € 5.395,80
		Totale Economie	€ 14.446,22

5.Di dare atto che le somme stanziare nel quadro economico per “Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs n. 50/2016”, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari ad Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs n. 50/2016 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

6.Di liquidare all'impresa Urania Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Cesare Battisti is. 73, n. 374 - 98122 - Messina - P. IVA 02122600832 la Fattura n. 40 del 07/12/2022 (rata di saldo) relativamente alla parte imponibile per un importo di **€.2.261,85** oltre IVA pari ad € 497,61 da versare all'erario;

7.Di imputare la somma complessiva di € 2.759,46 sul Cap. 204 denominato "manutenzione straordinaria autostrade e impianti" impegno n. 146/2021, giusto Decreto Dirigenziale n. 522/DATE;

8.Di emettere regolare mandato di pagamento a favore della ditta Urania Costruzioni s.r.l., sul codice IBAN: IT2000503616501CC0630205785;

9.Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il RUP dal
Ing. Lola Gugliandolo

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
e Dirigente Generale
Dott. Ing. Dario Costantino

Coll. DATE
Arch. Paola Foti