

Oggetto: Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei portali delle gallerie Capo Ali 3, lato Messina, in ambo le direzioni di marcia dell'autostrada A/18 Messina – Catania. CIG: 9083783EDB - **Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 468 /DATE DEL 29 SET. 2023

Premesso

- che in data 13.11.2021 è stato redatto il verbale di constatazione dello stato di urgenza dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'Art.163 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- che, conseguentemente, è stata disposta l'immediata esecuzione dei lavori affidando gli stessi alla Ditta GENERAL COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via G. Basile n. 31/H - 95036 – Randazzo (CT) - P.IVA 056246390871. in possesso dei requisiti di legge: iscrizione Camerale, regolarità contributiva, iscrizione "white list" presso la Prefettura di Catania, che accettando l'affidamento ha rilasciato apposita dichiarazione con la quale ha formulato, per l'esecuzione dei lavori de quo un ribasso dell'11,00%;
- che con Decreto Dirigenziale n. 23/DATE del 31/01/2022 è stata approvata la perizia e ratificato l'affidamento dei "Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei portali delle gallerie Capo Ali 3, lato Messina, in ambo le direzioni di marcia dell'autostrada A/18 Messina – Catania" per un importo complessivo € 102.655,95 così distinta: € 79.839,96 per lavori al netto del ribasso offerto del 11,00%, ed € 22.815,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddiviso:

A) LAVORI

IMPORTO DEI LAVORI LORDO	€	88.902,77	
COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	6.513,56	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	82.389,21	€ 82.389,21
A detrarre il ribasso del 11,00%		-€	9.062,81
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€	6.513,56
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		€	79.839,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. SUI LAVORI	22%	€	17.564,79
Quota OPT Messina - L.R.20/2007 DDG 32/2018	20%	€	1.812,56
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		€	3.438,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€	22.815,99
		€	22.815,99
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 102.655,95			

- che in data 16/05/2022 è stato stipulato contratto rep. CAS n. 1148/2022, trasmesso tramite portale SISTER all'Agenzia delle Entrate, ricevendo n.8059 Serie 1T di registrazione;
 - che con Atto Dirigenziale di liquidazione, n. 1450/DATE, del 10/08/2022, si è provveduto a liquidare all'impresa GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. l'importo di € 93.734,20 di cui € 76.831,31 per imponibile ed € 16.902,89 per Iva – corrispondente all'importo del I° SAL;
- VISTI** gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori;

1/3



PRESO ATTO dello stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/09/2022, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguito ammonta, al netto del ribasso offerto, ad € 77.217,40, dal quale dedotto gli acconti già corrisposti relativi all'anticipazione ed il 1° certificato di pagamento di complessivi € 76.831,31, risulta un credito residuo di netti € 386,09 oltre I.V.A. come per legge;

Visto che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 21/11/2022, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente, quantificando il credito netto residuo dell'Impresa in € 386,09, oltre I.V.A, come per legge;

ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Contabilità dei lavori, della relazione sul Conto finale e del certificato di regolare esecuzione

CONSIDERATO

- che l'impresa ha sottoscritto lo stato finale ed il registro di contabilità senza riserve;
- che il quadro economico a seguito approvazione del conto finale risulta il seguente:

	Q.E. Perizia	contabilizzato	economie
<i>LAVORI</i>			
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 82 389,21	€ 79 442,52	€ 2 946,69
A detrarre ribasso dell'11,00%	€ -9 062,81	€ -8 738,68	€ -324,14
Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 513,56	€ 6 513,56	€ -
<i>Totale importo lavori</i>	€ 79 839,96	€ 77 217,40	€ 2 622,56
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</i>			
Per IVA di legge sui lavori	€ 17 564,79	€ 16 987,83	€ 576,96
Quota OPT Messina - L.R.20/2007 DDG 32/2018	€ 1 812,56	€ 1 812,56	€ -
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3 438,64	€ -	€ 3 438,64
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 22 815,99	€ 18 800,39	€ 4 015,60
Sommano	€ 102 655,95	€ 96 017,79	€ 6 638,16

VISTO che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

Art.1 APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori, vistati dal R.U.P. e firmati dall'Impresa senza riserva alcuna;

Art.2 DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice Civile;

Art.3 DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;



Art.4 DI RICONOSCERE che si può procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. l'importo del credito residuo pari ad € 471,03, di cui € 386,09 per lavori ed € 84,94 per I.V.A., da pagare con successivo e separato provvedimento in seguito all'emissione della fattura da parte dell'impresa;

Art.5 DI MANTENERE le somme del quadro economico relative a "Quota OPT Messina - L.R.20/2007 DDG 32/2018", di importo pari ad € 1.812,56 che saranno liquidate con successivo Decreto;

Art.6 DI DISIMPEGNARE l'importo rimanente residuo ed inutilizzato pari ad € 6.638,16, sul cap. 48 impegno n. 235/2022;

Art.7 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici: Al Presidente CD, all' Ufficio finanziario e di Ragioneria.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP

Ing. Alessio Cycinotta

Il Dirigente Generale f.f. e
Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino