

OGGETTO: "Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 Autostrada A18 SR-Gela (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) – Lavori per l'effettuazione dello "Scavo archeologico in estensivo del sito in C. da Cappello così come richiesto dalla Soprintendenza di Siracusa". CIG n. 91059779EE

Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 578 /DATE DEL 17 NOV. 2023

PREMESSO:

- che durante i lavori di costruzione dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela alla progressiva chilometrica Km. 28+600 dir. Gela, tra gli svincoli di Noto e Rosolini, furono rinvenuti dei reperti archeologici e pertanto, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha imposto un vincolo archeologico;
- che l'Autostrada A18 Siracusa-Gela, in corrispondenza di tale area, è stata realizzata con un restringimento della carreggiata in direzione Gela con la conseguente eliminazione della corsia d'emergenza; a causa della morfologia dei luoghi fu realizzata una paratia con tiranti che di fatto restringe la carreggiata autostradale;
- che tale restringimento oltre ad essere oggetto di non conformità/criticità segnalata dai tecnici del MIT, rappresenta un pericolo per la circolazione stradale;
- che con Decreto Dirigenziale n. 42/DG del 17/02/2021 è stata affidata al Dott. Archeologo Lorenzo Zurla, con sede in Via Vincenzo Lorefice 2 -97100 – Ragusa C.F. ZRLLNZ78C19A944E e P.IVA 02554991204, iscritto al n. 3385 dell'Elenco Professionisti MIBAC, la redazione del Progetto *per l'effettuazione dello "Scavo archeologico in estensivo del sito C.da Cappello così come richiesto dalla Soprintendenza di Siracusa"*; tali attività risultano propedeutiche per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto il *"Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 Autostrada A18 SR-Gela (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica)"*;
- che con Verbale di Verifica e Validazione del 21/04/2021 il Responsabile Unico del Procedimento pro tempore e il Progettista hanno proceduto alle procedure di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- che con Nota Prot. CAS n. 14108 del 13/05/2021 il Responsabile Unico del Procedimento pro tempore ha trasmesso il Progetto alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa per l'approvazione;
- che con Nota n. 6789 del 23/08/2021, introitata in pari data al Prot. CAS n. 24132, la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa approvava il Progetto e prescriveva delle condizioni relative alla fase dell'affidamento degli scavi;
- che con Decreto Dirigenziale n. 202/DG/2021 del 21/09/2021, Determina a Contrarre, è stato approvato il progetto, redatto a cura del Dott. Archeologo Lorenzo Zurla per un importo complessivo di € 227.940,53, ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€	139.267,92
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.757,21
Somma l'importo dei lavori al lordo degli oneri (A1+A2)	€	146.025,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Imprevisti	€	6.571,13
B2) Per IVA (22%) su A	€	32.125,53
B3) Spese tecniche professionisti	€	22.658,21
B4) Contributo soggettivo Cassa previdenziale) 4%	€	906,33
B5) IVA spese tecniche	€	5.184,20
B6) Studio e pubblicazione dati	€	10.690,00




B7) Occupazione temporanea suolo privato	€	3.780,00
Totale somme a disposizione	€	81.915,40
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	227.940,53

- che con Decreto Dirigenziale n. 59/DG/2022 del 18/03/2022 è stato preso atto del Verbale di Gara n. 2 del 11/03/2022 ed inoltre sono stati aggiudicati i lavori aventi ad oggetto il *“Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 Autostrada A18 SR-Gela (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) – Lavori per l’effettuazione dello “Scavo archeologico in estensivo del sito C.da Cappello così come richiesto dalla Soprintendenza di Siracusa”* all’impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO – C.F. CSSGZF72L03D960A – P.I. 01389540855, con sede in Via Cipro, 6 – 93012 Gela (CL) che ha offerto un ribasso d’asta del 15,723%, determinando un importo netto contrattuale di €.124.128,03 di cui €.117.370,82 per lavori ed € 6.757,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, impegnato sul cap. 204, impegno n. 406 del 25/03/2022 esercizio finanziario 2022, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A1) Lavori a misura netti	€	117.370,82
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.757,21
Somma l’importo dei lavori al lordo degli oneri (A1+A2)	€	124.128,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:		
B1) Imprevisti	€	6.571,13
B2) Per IVA (22%) su A	€	27.308,17
B3) Spese tecniche professionisti	€	22.658,21
B4) Contributo soggettivo Cassa previdenziale) 4%	€	906,33
B5) IVA spese tecniche	€	5.184,20
B6) Studio e pubblicazione dati	€	10.690,00
B7) Occupazione temporanea suolo privato	€	3.780,00
Totale somme a disposizione	€	77.098,03
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	201.226,07

- che con Nota prot. n.435/DG del 24/03/2022 il Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento pro tempore ha nominato l’Arch. Federico Bella per le funzioni di Direttore dei Lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 158/DATE/2023 del 12/04/2023, Determina a Contrarre, è stata consentita la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, ed è stata approvata la spesa per la prestazione pari a €.12.048,18 oltre IVA e Cassa, se dovute, ed è stato conferito al Dott. Lorenzo Zurla, già Progettista dell’intervento, l’incarico di Direttore Operativo in supporto alla Direzione Lavori;
- che in data 12/04/2022 l’Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO – C.F. CSSGZF72L03D960A – P.I. 01389540855, con sede in Via Cipro, 6 – 93012 Gela (CL), con atto di fidejussione n.ro N00895/112556720, rilasciata dalla “GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.” di Airola (BN) cod. Agenzia n. 895, il 12/04/2022, ha prestato la cauzione definitiva con decorrenza da pari data;
- che in data 22/04/2022 i lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge con avvio delle attività il 02/05/2022, durata dei lavori determinata in 108 giorni naturali e consecutivi e termine ultimo nella data del 18/08/2022;
- che con Provvedimento prot. n.585/DG del 06/05/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Federico Bella in sostituzione dell’Ing. Salvatore Minaldi;





- che con nota del 18/05/2022 l'Impresa Affidataria CASSISI IGNAZIO FABRIZIO, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto dell'Impresa Esecutrice PITROLO SALVATORE s.r.l. per l'esecuzione degli scavi archeologici. Inoltre l'Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO ha comunicato di volersi avvalere della Società IBLARCHE' per le attività tecnico-scientifiche;
- che con Nota Prot. CAS n. 17128 del 09/06/2022 il Responsabile Unico del Procedimento, ricevuto il parere legale in data 19/05/2022, ha autorizzato il subappalto della ditta PITROLO SALVATORE s.r.l.;
- che in data 27/06/2022 i lavori hanno avuto concreto inizio ed il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato definito nella data del 12/10/2022;
- che con nota prot. n.841/DG del 29/06/2022 l'Arch. Federico Bella è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- che in data 24/08/2022 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 0/A di €24.825,61 relativo all'Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- che con Atto di Liquidazione Prot. n. 1518/DATE del 31/08/2022 è stata liquidata la fattura n.24 del 24/08/2022 dell'Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO per anticipazione del 20% per un importo di €24.825,61 sul cap. 204, impegno n. 406 del 25/03/2022 esercizio finanziario 2022;
- che in data 30/09/2022 è stato sottoscritto il Contratto REP. CAS n. 1180/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 15730 del 30/09/2022 serie 1T;
- che in data 11/10/2022 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 di €56.300,00 relativo allo Stato di avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 11/10/2022;
- che in data 12/10/2022, giusto Certificato di Ultimazione, i Lavori di Scavo Archeologico si sono dichiarati conclusi a meno di alcune attività di dettaglio sopraggiunte in fase di esecuzione e per le quali sono stati concessi ulteriori n. 30 giorni per il loro completamento;
- che in data 04/11/2022 il Direttore dei Lavori ha appurato la fine dei lavori di dettaglio relativi ai Lavori di Scavo Archeologico;
- che con Atto di Liquidazione Prot. n. 1986/DATE del 09/11/2022 è stata liquidata la fattura n.29 del 27/10/2022 dell'Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO per Stato di Avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 11/10/2022 per un importo di €56.300,00 imponibile oltre IVA sul cap. 204, impegno n. 406 del 25/03/2022 esercizio finanziario 2022;
- che in data 07/02/2023 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 2 di €32.200,00 relativo allo Stato di avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 07/02/2023;
- che in data 07/03/2023, a seguito della richiesta da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa di eseguire Attività Tecnico-Scientifiche di lavaggio, siglatura e documentazione fotografica dei reperti archeologici, non previste nel contratto di appalto originario, si è proceduto, mancando il relativo prezzo unitario per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione, alla redazione di Verbale Concordamento Nuovo Prezzo;
- che in data 07/03/2023 il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio ha autorizzato la redazione di una Perizia di Variante che contemplasse le Attività Tecnico-Scientifiche di lavaggio, siglatura e documentazione fotografica dei reperti archeologici, non previste nel contratto di appalto originario;
- che in data 07/03/2023, giusto Certificato di Ultimazione, le suesposte Attività Tecnico-Scientifiche si sono dichiarate concluse;
- che con Nota Prot. CAS n. 8513 del 16/03/2023 è stata trasmessa la Documentazione Finale di Scavo Archeologico alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa;
- che con Atto di Liquidazione Prot. n. 460/DATE del 10/03/2023 è stata liquidata la fattura n.1 del 08/02/2023 dell'Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO per Stato di Avanzamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 07/02/2023 per un importo di €32.200,00 imponibile oltre IVA sul cap. 204, impegno n. 406 del 25/03/2022;
- che con Nota Prot. n. 5370 del 10/05/2023, introitata al Prot. CAS n. 14207 del 11/05/2023, la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, analizzata la Documentazione Archeologica Finale di cui all'appalto in oggetto, ha ritenuto ammissibile l'esecuzione del Progetto di "Ripristino

dimensioni carreggiata al km 28+600 Autostrada A18 SR-Gela (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica)”;
 - che con Decreto Dirigenziale n. 334/DATE/2023 del 04/07/2023 è stata approvata la Perizia di Variante con il seguente quadro comparativo:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA
A) LAVORI			
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 139.267,92	117.370,82	121.427,21
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.757,21	6.757,21	6.570,80
Somma l'importo dei lavori al lordo degli oneri (A1+A2)	€ 146.025,13	124.128,03	127.998,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti	€ 6.571,13	6.571,13	1.849,76
B2) Per IVA (22%) su A	€ 32.125,53	27.308,17	28.159,56
B3) Spese tecniche professionisti	€ 22.658,21	22.658,21	22.658,21
B4) Contributo soggettivo Cassa previdenziale) 4%	€ 906,33	906,33	906,33
B5) IVA spese tecniche	€ 5.184,20	5.184,20	5.184,20
B6) Studio e pubblicazione dati	€ 10.690,00	10.690,00	10.690,00
B7) Occupazione temporanea suolo privato	€ 3.780,00	3.780,00	3.780,00
Totale somme a disposizione	€ 81.915,40	77.098,03	73.228,06
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 227.940,53	201.226,07	201.226,07

- che in data 31/08/2023 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo REP. CAS n. 1289/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 14304 del 31/08/2023 serie 3T;
- che in data 08/09/2023 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 3 di €.13.709,21 relativo allo Stato di avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 07/03/2023;
- che in data 04/10/2023 è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Esecutore, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad €.127.673,18 e che l'ammontare del credito residuo dell'Impresa è pari ad €.638,37;
- che in data 04/10/2023, inoltre, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 638,37;
- che con Atto di Liquidazione Prot. n. 1610/DATE del 12/10/2023 è stata liquidata la fattura n. FPA 2/2023 del 09/10/2023 al Dott. Lorenzo ZURLA per l'incarico di Direttore Operativo in supporto alla Direzione Lavori per un importo di €.12.048,18 esenti IVA e Cassa sul cap. 204, impegno n. 406 del 25/03/2022;
- che con Atto di Liquidazione Prot. n. 1742/DATE del 02/11/2023 è stata liquidata la fattura n.3 del 12/09/2023 dell'Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO per Stato di Avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto 07/03/2023 (Attività Tecnico-Scientifiche) per un importo di €.13.709,21 imponibile oltre IVA sul cap. 204, impegno n. 406 del 25/03/2022.

CONSIDERATO che nel Certificato di Regolare Esecuzione il Direttore dei Lavori certifica che i Lavori di Scavo Archeologico e le Attività Tecnico-Scientifiche sono state regolarmente eseguiti e che all'impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO – C.F. CSSGZF72L03D960A – P.I. 01389540855, con sede in Via Cipro, 6 – 93012 Gela (CL), resta un credito pari ad €.638,37 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che il Quadro Economico a seguito della redazione dello Stato Finale risulta il seguente:



	PERIZIA	CONTO FINALE	DIFFERENZE
A) LAVORI			
A1) Lavori a misura netti	€ 121 427,21 €	121 102,38 €	-324,83
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 570,80 €	6 570,80 €	0,00
TOTALE A	€ 127 998,01 €	127 673,18 €	-324,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Imprevisti	€ 1 849,76 €	0,00 €	-1 849,76
B2) Per IVA (22%) su A	€ 28 159,56 €	28 088,10 €	-71,46
B3) Spese tecniche professionisti (D.L., CSP, CSE)	€ 22 658,21 €	12 048,18 €	-10 610,03
B4) Contributo soggettivo Cassa previdenziale (4% su B3)	€ 906,33 €	0,00 €	-906,33
B5) IVA spese tecniche	€ 5 184,20 €	0,00 €	-5 184,20
B6) Studio e pubblicazione dati	€ 10 690,00 €	0,00 €	-10 690,00
B7) Occupazione temporanea suolo privato	3 780,00	0,00	-3 780,00
B8) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A)	€ 0,00 €	2 047,97 €	2 047,97
TOTALE B	€ 77 098,03 €	42 184,25 €	-31 043,81
TOTALE A+B	€ 201 226,07 €	169 857,43 €	-31 368,64

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2001 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2001 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei "Lavori per l'effettuazione dello "Scavo archeologico in estensivo del sito in C. da Cappello così come richiesto dalla Soprintendenza di Siracusa", dal quale emerge un credito netto di €.638,37 oltre IVA in favore dell'Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO – C.F. CSSGZF72L03D960A – P.I. 01389540855, con sede in Via Cipro, 6 – 93012 Gela (CL);
- 2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
- 3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito della redazione dello Stato Finale suindicato;
- 5) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi ai sensi dell'art. 113



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

D.Lgs. 50/2016”, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad €2.047,97 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

5) DI DISIMPEGNARE l’importo residuo ed inutilizzato di €31.368,64 sul cap. 204, impegno n. 406 del 25/03/2022;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo dell’Ente.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Federico Bella

Il Direttore Generale f.f.

Il Dirigente dell’Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino