



Oggetto: *Lavori di demolizione del muro di contenimento sottostante il viadotto Forno direzione Palermo al km 92+581 dell'A20 ME-PA*

CIG n. 95968746F4

Approvazione Atti di contabilità finale e Verifica di Conformità

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 141/DATE del 25 MAR. 2024
IL DIRIGENTE AREA TECNICA DI ESERCIZIO**

PREMESSO CHE:

- nel verbale di sopralluogo e relazione trasmesso da parte del MIMS con nota prot. 8103 del 22/03/2021, veniva messo in evidenza la presenza di una lesione di un muro di contenimento, ubicato in prossimità di una pila del Viadotto Forno Km 92+581 A20;
- è stato dato mandato ad un geologo per constatare l'entità della problematica geologica che ha portato alla lesione del muro;
- da quanto asserito nella relazione geologica redatta dal geologo, ..*“da un esame visivo eseguito sui luoghi è stato accertato che il muro oggetto della lesione è un muro realizzato a gravità dall'impresa che ha costruito il Viadotto Forno e che è servito per contenere materiale detritico di riporto per la formazione di uno spiazzo che probabilmente serviva all'impresa come piazzale per stoccaggio materiali, mezzi d'opera, ecc. Il versante interessato non mostra criticità tali da indurre a pensare a fenomeni di smottamento e/o scivolamento dello stesso, o comunque fenomeni che possano compromettere la staticità delle pile del viadotto”* ...;
- le operazioni suggerite nella relazione geologica consistono in una demolizione controllata del muro in questione;
- con nota prot. n. 1495/GD del 23/11/2022 l'ing. Roberto Silvestro è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei lavori di demolizione del muro di contenimento sottostante il viadotto Forno direzione Palermo al km 92+581 dell'A20 ME-PA;
- con nota prot. n. 1645/DG del 21/12/2022 l'ing. Roberto Pinizzotto è stato nominato Tecnico Verificatore del progetto esecutivo suddetto;
- in data 28/12/2022 il verificatore ha emesso il verbale di verifica n°1 del progetto esecutivo emesso in pari data;
- in data 05/01/2023 il progettista ha revisionato il progetto a seguito delle richieste riportate nel suddetto verbale;
- in data 09/01/2023 il tecnico verificatore ha emesso il rapporto finale della verifica;
- Il RUP, in data 09/01/2023 ha validato il progetto de quo;
- con Decreto Dirigenziale n.02/DATE/2023 del 12/01/2023, è stato approvato il progetto, prenotate le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari a € 123.000,00 così come descritta nel seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 92 570,63
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 070,08
Sommario lavori al lordo degli oneri (A1+A2)	€ 94 640,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti circa il 5%	€ 4 602,88
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 1 892,81
B3) Contributo ANAC	€ 30,00
B4) I.V.A. (22%), su A1+A2+B1	€ 21 833,59
Totale somme a disposizione	€ 28 359,29



IMPORTO TOTALE € 123 000,00

- con Decreto Dirigenziale n. 83/DATE del 23.02.2022 di presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione è stata affidata alla società CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo con sede in Contrada San Filippo 244 Gioiosa Marea (ME) P.IVA 02568320838 PEC: cogef.costruzioni@pec.it, l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo contrattuale di € 83.782,18 di cui € 81.712,10 per lavori al netto del ribasso (11,730 %) e € 2.070,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso determinando il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 92 570,63
A2) Ribasso d'asta del 11,730%	€ 10 858,53
A3) Lavori a seguito di ribasso	€ 81 712,10
A4) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 070,08
Sommano lavori al lordo degli oneri (A3+A4)	€ 83 782,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti circa il 5%	€ 4 602,88
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 1 892,81
B3) Contributo ANAC	€ 30,00
B4) I.V.A. (22%), su A3+A4+B1	€ 19 444,71
B5) Quota spettante OTP pari al 20% del ribasso d'asta	€ 2 171,71
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 28 142,12

IMPORTO TOTALE € 111 924,29

- in data 06/07/2023 è stato stipulato in Messina, C.da Scoppo, il Contratto di lavori Rep. CAS n.ro 1273/2023, con l'impresa CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo, con sede legale in Contrada San Filippo, 244 - 98063 Gioiosa Marea (ME) e che lo stesso Atto è stato trasmesso tramite portale SISTER all'Agenzia delle Entrate in data 06/07/2023, ricevendo n.10889 Serie 1T, di registrazione;
- l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, con pec del 01/08/2023 prot. 23698, inoltra l'Autorizzazione Idraulica Unica;
- il Direttore dei Lavori ha convocato, con nota prot. 25664 del 22/08/2023, l'Impresa per la consegna dei lavori in data 28/08/2023;
- in data 28/08/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori all'impresa CO.GE.F.;
- nel corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel contratto di appalto originario, mancando i relativi prezzi unitari per la loro contabilizzazione;
- in data 08/09/2023 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori stabilito nel verbale di consegna dei lavori era di 45 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il 11/10/2023;
- a seguito di richiesta da parte dell'impresa effettuata in data 10/10/2023, con nota prot 29440 del 11/10/2023 veniva concessa una proroga di 15 giorni con data ultimazione lavori al 25/10/2023;
- che i lavori in oggetto, sono stati eseguiti e ultimati in data 23/10/2023 come risulta da apposito Certificato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2023 e quindi entro il termine contrattuale stabilito;
- con Atto di Liquidazione 135/DATE del 24/01/2024 è stata disposta la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n.1;
- in data 27/02/2024 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa CO.GE.F. lo Stato Finale dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 80.304,36 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € 403,54;
- in data 28/02/2024 il Direttore dei Lavori ha emesso la Relazione sul Conto Finale ai sensi dell'art. 14 comma 1



lettera e) DM 49/2018;

- che in data 19/03/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 50/2016, dal quale risulta un credito dell'impresa in netti € 403,54 (diconsi euro quattrocentotre/54);

CONSIDERATO che nel Certificato di Regolare Esecuzione, il Direttore dei Lavori certifica che i *Lavori di demolizione del muro di contenimento sottostante il viadotto Forno direzione Palermo al km 92+581 dell'A20 ME-PA* sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa CO.GE.F. resta un credito pari ad € 403,54 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che il Quadro Economico a seguito dell'approvazione del conto finale dei lavori eseguiti dal raggruppamento temporaneo di concorrenti formato dall'impresa CO.GE.F, risulta il seguente:

A) LAVORI:	Aggiudicazione	Stato Finale	Economie
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 92 570,63	€ 89 087,82	€ 3 482,81
A2) Ribasso d'asta del 11,730%	€ 10 858,53	€ 10 450,00	€ 408,53
A3) Lavori a seguito di ribasso	€ 81 712,10	€ 78 637,82	€ 3 074,28
A4) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 070,08	€ 2 070,08	€ 0,00
Sommano lavori al lordo degli oneri (A3+A4)	€ 83 782,18	€ 80 707,90	€ 3 074,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti circa il 5%	€ 4 602,88	€ 0,00	€ 4 602,88
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 1 892,81	€ 1 514,25	€ 378,56
B3) Contributo ANAC	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
B4) I.V.A. (22%), su A3+A4+B1	€ 19 444,71	€ 17 755,74	€ 1 688,98
B5) Quota spettante OTP pari al 20% del ribasso d'asta	€ 2 171,71	€ 2 171,71	€ 0,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 28 142,12	€ 21 441,69	€ 6 700,42
<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 111 924,29	€ 102 149,59	€ 9 774,70

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale del servizio di *Lavori di demolizione del muro di contenimento sottostante il viadotto Forno direzione Palermo al km 92+581 dell'A20 ME-PA* dai quali emerge un credito netto di € 403,54 oltre oneri previdenziali ed IVA in favore dell'impresa CO.GE.F.;
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;



- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 9 774,70 sul cap. 48 impegno n. 273/2023;
- 6) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi ai sensi dell'art. 113", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 1.514,25 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;
- 7) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "Contributo ANAC", pari ad € 30,00 sono disimpegnate e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento da parte dell'Ufficio preposto;

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati:
Relazione sul conto finale
Certificato di Regolare Esecuzione

Per redazione
Ing. Roberto Silvestro