



OGGETTO: lavori di adeguamento impianti elettrici fabbricati casello e cabine di esazione dei caselli di ME Nord Villafranca Tirrena, Rometta e Milazzo dell'autostrada A20 ME-PA CIG 83455104B7 - GARA n.329/2020.

Preso d'atto compensazione per aumento costi materiali da costruzione annotati nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 24/03/2023 ed inseriti nel 3° ed ultimo S.A.L. e liquidazione fattura relativa n.FE_68/24 del 13/05/2024, Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826

DECRETO DIRIGENZIALE N. 241 /DATE/2024 del 20 MAG. 2024

PREMESSO:

CHE con il decreto n.173/DATE/2020 del 22/06/2020 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati il cui importo complessivo è di €954.906,64 di cui €550.879,96 per lavori, €50.054,93 per oneri per la sicurezza, €171.991,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, €12.018,70 per incentivi ed €169.961,35 per IVA al 22%;

CHE la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito delle somme previste sul capitolo 204 del Consorzio Autostrade Siciliane, manutenzione straordinaria autostrada ed impianti finanziamento del bilancio pluriennale 2020/2022;

CHE con decreto dirigenziale n.498/DATE/2020 del 20/11/2020 con il quale è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dei lavori in questione, dai quali è risultata la migliore offerta, con il ribasso del 25,525%, quella formulata dalla Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, per un importo contrattuale di €443.796,38 oltre IVA al 22%, comprensivo di oneri per la sicurezza, le somme a disposizione dell'Amministrazione risultano pari a €218.623,30 IVA compresa ed €15.713,85 a favore del CPT di Messina;

CHE con decreto dirigenziale n.421/DG/2020 del 04/12/2020 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori al Dott. Ing. Luca Vincenzo Maria Valenza con sede in Vico Igino Giordano, 5 Paternò (CT) C.F. VLNLVN81L29G371M, P.IVA 05433130870;

CHE con decreto dirigenziale n.422/DG/2020 del 04/12/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere al Dott. Ing. Francesco Giovanni Saraceno, legale rappresentante dello Studio Associato PSE con sede in Vico San Francesco, 16 Reggio Calabria, C.F. e P.IVA 01496000801;

CHE con verbale redatto in data 04 febbraio 2021 sono stati consegnati i lavori all'Impresa aggiudicataria in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, fissando la data del 22 febbraio 2021 quale giorno di effettivo inizio degli stessi;

CHE in data 11 marzo 2021 è stato stipulato con la Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, il contratto d'appalto, rep. C.A.S. n°1045/2021, per l'importo di €443.796,38 di cui €50.054,93 per oneri sicurezza + IVA, registrato a Messina in data 17 marzo 2021, rep. n°53, serie 1°;

CHE con apposito verbale, il giorno 23 settembre 2021, la direzione dei lavori ha disposto la sospensione degli stessi per poter meglio valutare le nuove situazioni che non potevano essere preventivate in sede di progettazione e procedere con la redazione di una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera autorizzata dal R.U.P. in data 22/09/2021, con P.E.C. prot. C.A.S. n.26576;

CHE il Direttore dei Lavori, con nota prot. C.A.S. n.36522 del 27/10/2022, ha consegnato a questa Amministrazione la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera;

CHE con il Decreto Dirigenziale n.691/DATE del 1 dicembre 2022 è stata approvata la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera a seguito della quale l'importo complessivo dell'appalto aggiornato è divenuto pari ad €774.784,30 di cui €410.577,35 per lavori, €67.786,75 per oneri per la sicurezza, €9.505,10 per oneri della sicurezza per la riduzione di contagi da Covid-19, €15.713,85 quale quota da destinare al C.P.T. di Messina, €127.845,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, €7.980,42 per incentivi ed €135.374,84 per IVA al 22%.

CHE con verbale del 28/12/2022 il Direttore dei Lavori disponeva la ripresa dei lavori;

CHE con nota dell'impresa appaltatrice dei lavori, introitata al prot. del C.A.S. al n.8742 del 17/03/2023, veniva comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 15/03/2023;

CHE il Direttore dei Lavori, ha confermato che i lavori de quo sono stati completati in data 24 marzo 2023 provvedendo all'emissione del relativo certificato di ultimazione;

CHE in data 06 settembre 2023 è stato stipulato con la Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, l'atto aggiuntivo ed accettazione nuovi prezzi rep. C.A.S. n°1293/2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate al n°14276 in data 06 settembre 2023;

CHE dopo la ripresa dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni e somministrazioni in maniera diversa rispetto a quanto previsto nella perizia di variante e suppletiva per la cui contabilizzazione si è pertanto resa necessaria la modifica dei relativi prezzi e la redazione da parte del Direttore dei Lavori di una perizia di assestamento;

CHE il Direttore dei Lavori, con nota prot. C.A.S. n.2635 del 23/01/2024, ha consegnato a questa Amministrazione la perizia di assestamento;

CHE gli importi connessi con le variazioni apportate con la suddetta perizia di assestamento trovano copertura finanziaria integrale mediante la rimodulazione delle voci previste nel quadro economico approvato con la perizia di variante e suppletiva non comportandone praticamente alcuna variazione e pertanto, non essendoci la necessità di prevedere maggiori oneri per la stazione appaltante, è rimasto inalterato l'importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'opera originariamente impegnato pari ad €774.784,30 compreso I.V.A. al 22%;

CHE con il Decreto Dirigenziale n.54/DATE del 15 febbraio 2024 è stata approvata la suddetta perizia di assestamento.

CONSIDERATO:

CHE il 18/05/2022 è entrato in vigore il decreto-legge 17 maggio 2022 n.50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

CHE l'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, recante disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, come modificato dalla Legge di Bilancio n.197 del 29/12/2022, in merito alla contabilizzazione dei lavori afferenti appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 e alle conseguenti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, prescrive che per l'emissione degli stati di avanzamento di detti lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, bisogna applicare i prezzi ufficiali aggiornati al 2023 e nelle more dell'aggiornamento utilizzando l'ultimo prezzario adottato;

CHE a marzo 2023 è stato pubblicato l'Elenco Prezzi ANAS 2023 in revisione 1;

CHE con decreto assessoriale n. 17/Gab del 29 giugno 2022 è stato pubblicato il Prezzario Unico Regionale Sicilia 2022, e che con decreto assessoriale n. 4/Gab del 30 gennaio 2023 viene prorogata la validità dello stesso Prezzario al 31/12/2023;

CHE l'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, come modificato dalla Legge di Bilancio n.197 del 29/12/2022, prescrive che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari nuovi o incrementati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse richiamate nel decreto-legge 17 maggio 2022 n.50 stesso e che il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione del corrispondente stato di avanzamento ordinario;

CHE in data 08/05/2023 è stato adottato il 3° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori;

CHE il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Francesco Giovanni Saraceno, con nota introitata con prot. C.A.S. n.12461 del 09/05/2024, ha consegnato il prospetto riepilogativo della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, come prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022 n.50 così come modificato dalla Legge di Bilancio n.197 del 29/12/2022, per i lavori annotati nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 24/03/2023 ed inseriti nel 3° ed ultimo S.A.L. emesso in data 08/05/2023;

CHE sia la Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826 che il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Francesco Giovanni Saraceno, hanno debitamente sottoscritto detto prospetto di compensazione da cui risulta un importo da riconoscere pari ad €7.856,81 oltre IVA al 22%;

CHE nel quadro economico riportato nel decreto dirigenziale n.691/DATE del 1 dicembre 2022 con il quale è stata effettuata la presa d'atto ed approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, sono riportati €25.000,00 oltre IVA al 22% per imprevidi per aumenti costi materiali;

CHE con l'Atto Dirigenziale n.428/DATE del 19 luglio 2022 è stata decretata la presa d'atto del conteggio di compensazione per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione inerente le lavorazioni eseguite nel corso del

1° semestre 2021 e la liquidazione della relativa fattura n.FE_49/22 del 06/04/2022 emessa dalla Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, per un importo pari ad €9.232,78 oltre IVA al 22%;

CHE con l'Atto Dirigenziale n.78/DATE del 23 febbraio 2024 è stata decretata la presa d'atto del conteggio di compensazione per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione inerente le lavorazioni eseguite nel corso del 2° semestre 2021 e la liquidazione della relativa fattura n.FE_68/24 del 13/05/2024, emessa dalla Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, per un importo pari ad €4.879,78 oltre IVA al 22%;

CHE in data 13/05/2024 è stato emesso il certificato di pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, come prevista dal D.L. 17 maggio 2022 n.50 così come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n.197, per i lavori annotati nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 24/03/2023 ed inseriti nel 3° ed ultimo S.A.L. emesso in data 08/05/2024, pari ad €7.856,81 oltre IVA al 22%;

CHE la Ditta appaltatrice dei lavori Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, ha emesso la fattura n.FE_68/24 del 13/05/2024 per l'importo complessivo di €7.856,81 oltre IVA al 22%.

VISTI:

- ✓ il contratto d'appalto REP. C.A.S. n°1045/2021 stipulato il 11/03/2021 e registrato a Messina il 17/03/2021 al n.53, serie 1^a;
- ✓ il Decreto Dirigenziale n°691/DATE/2022 del 01/12/2022 con il quale è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera;
- ✓ l'Atto Aggiuntivo ed accettazione nuovi prezzi Rep. Cas. n°1293/2023 del 06/09/2023 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate al n°14276 del 06/09/2023;
- ✓ il Decreto n.54/DATE/2024 del 15/02/2024 di presa d'atto e approvazione della perizia di assestamento;
- ✓ il prospetto riepilogativo della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, come prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022 n.50 così come modificato dalla Legge di Bilancio n.197 del 29/12/2022, per i lavori annotati nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 24/03/2023 ed inseriti nel 3° ed ultimo S.A.L. emesso in data 08/05/2023, redatto e consegnato con nota introitata con prot. C.A.S. n. n.12461 del 09/05/2024 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Francesco Giovanni Saraceno e sottoscritto dallo stesso D.L. e dalla Ditta Gangi Impianti S.r.L., dal quale risulta un importo totale da riconoscere pari ad €7.856,81 oltre IVA al 22%;
- ✓ il quadro economico riportato nel decreto dirigenziale n.691/DATE del 1 dicembre 2022 con il quale è stata effettuata la presa d'atto ed approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, dove sono riportati €25.000,00 oltre IVA al 22% per imprevisti per aumenti costi materiali;
- ✓ il certificato di pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, come prevista dal D.L. 17 maggio 2022 n.50 così come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n.197, per i lavori annotati nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 24/03/2023 ed inseriti nel 3° ed ultimo S.A.L. emesso in data 08/05/2024, pari ad €7.856,81 oltre IVA al 22%;
- ✓ la fattura n.FE_68/24 del 13/05/2024;
- ✓ il DURC;
- ✓ l'art. 43 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- ✓ il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- ✓ il D.D.G. n.3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023÷2025;
- ✓ il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n.5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n.465 del 19/11/2018.

RITENUTO:

- di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;
- di dover liquidare la fattura n.FE_68/24 del 13/05/2024 per l'importo di €7.856,81 oltre IVA al 22% pari ad €1.728,50, a favore della Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA

05738830826.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa;

DECRETA

- Art. 1 Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- Art. 2 Di prendere atto che la compensazione economica per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione costituisce un diritto inalienabile della Ditta sancito dalla legislazione vigente.
- Art. 3 Di prendere atto ed approvare il prospetto riepilogativo della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, come prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022 n.50 così come modificato dalla Legge di Bilancio n.197 del 29/12/2022, per i lavori annotati nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 24/03/2023 ed inseriti nel 3° ed ultimo S.A.L. emesso in data 08/05/2023, dal quale risulta un importo totale da riconoscere pari ad €7.856,81 oltre IVA al 22%.
- Art. 4 Di liquidare la fattura n.FE_68/24 del 13/05/2024 a favore della Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, emessa a saldo del prospetto di compensazione per aumento costi materiali da costruzione annotati nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 24/03/2023 ed inseriti nel 3° ed ultimo S.A.L., per i "Lavori di adeguamento impianti elettrici fabbricati casello e cabine di esazione dei caselli di ME Nord Villafranca Tirrena, Rometta e Milazzo dell'autostrada A20 ME-PA", e pari ad €7.856,81 oltre IVA al 22%.
- Art. 5 Di prelevare la somma di €7.856,81 oltre IVA al 22%, dall'impegno di spesa sul CAP. n.204, impegno n.1753.1/2020 giusto decreto n.173/DATE/2020 del 22/06/2020.
- Art. 6 Di emettere mandato di pagamento di €7.856,81 oltre IVA al 22% a favore della Ditta Gangi Impianti S.r.L., contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, con bonifico bancario sul Conto Corrente IBAN IT 25 P 03069 04630 100000003197 come indicato nella sopracitata fattura e nel contratto d'appalto.
- Art. 7 Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Amedeo Branca



Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Dott. Ing. Dario Costantino



Visto: Il Direttore Generale

Calogero Franco Fazio



Allegati:

- Decreto n.173/DATE/2020 del 22/06/2020;
- Decreto n.498/DATE/2020 del 20/11/2020;
- Conteggio di compensazione per aumento costi materiali da costruzione annotati nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 24/03/2023 ed inseriti nel 3° ed ultimo S.A.L.;
- Certificato di pagamento del 13/05/2024;
- Fattura n.FE_68/24 del 13/05/2024 Ditta GANGI IMPIANTI S.R.L.;
- DURC Ditta GANGI IMPIANTI S.R.L.