



**OGGETTO:** Lavori di completamento dei Nuovi locali Sezione Polizia Stradale Distaccamento Sant'Agata di Militello ubicati al piano primo del Nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza in Sant'Agata di Militello. CIG 8506797EF2

**Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 443/DATE/2024 DEL 02 SET, 2024**

**PREMESSO:**

- Che l'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolta sulle autostrade in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane è regolamentata dalla convenzione del 20/12/2018 stipulata tra tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- Che nel corso delle riunioni di nov. 2019, febb. 2020, giugno 2020, agosto 2020, ed in ultimo in data 13/10/2020, il CAS ha assunto l'impegno a porre in essere ogni attività inerenti l'obbligo di costruzione e di manutenzione delle caserme per il servizio dei reparti della Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione suddetta;
- Che con provvedimento n. 810/DG del 10/06/2020 è stato conferito l'incarico di RUP all'Ing. Anna Sidoti per i lavori de quo e che la stessa, in data 04/10/2021, è stata sostituita dall'ing. Dario Costantino;
- con decreto n. 213/DG del 10/6/2020 è stato approvato il quadro economico e sono state prenotate le somme per il proseguo dell'iter per l'effettuazione dei lavori ivi compresa la spesa per il conferimento dell'incarico a professionista esterno per l'espletamento delle funzioni di Progettista, Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione;
- che, con decreto dirigenziale n. 224/DG del 23/06/2020, è stato conferito l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, di Direzione dei Lavori, di CSP e di CSE all'arch. Maurizio Mannanici (codice CIG: Z192D47376), disciplinare d'incarico sottoscritto con il corrispettivo complessivo di € 26.747,84 oltre Inarcassa al 4% e IVA al 22% e pertanto per complessivi € 33.937,66 (cassa previdenziale ed IVA incluse);
- che con il n. 496/DATE/2020 del 20/11/2020 è stato approvato il progetto per un importo complessivo di € 425.000,00 di cui € 296.629,00 per lavori, compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.754,46 ed € 128.370,80 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stata approvata la determina a contrarre e sono state prenotate le somme;
- che con decreto dirigenziale n. 81/DATE del 24/02/2021 è stato aggiudicato l'appalto alla ditta Bonina S.r.l., con sede in Via Kennedy, 35 - 98061 Brolo (ME) PEC: bonina.srl@pec.it, partita IVA e C.F. 01810170835, che ha offerto un ribasso del 27,111% sull'importo a base d'asta determinando un importo contrattuale complessivo pari a € 220.752,36, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- che il quadro economico post-aggiudicazione, è stato modificato con Decreto Dirigenziale n. 133/DATE/2021 del 12 marzo 2021, a seguito dell'errore materiale riferito alle somme da corrispondere all'OPT di Messina, come di seguito riportato:

**A) LAVORI**

A1) Per lavori soggetti al ribasso	296 629,20
A2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	16 754,46
<b>Somma l'importo dei lavori a base di gara</b>	<b>279 874,74</b>
Importo a seguito del ribasso d'asta del 27,111%	203 997,90
Ribasso d'asta	75 876,84
<b>Somma l'importo dei lavori a seguito del ribasso</b>	<b>220 752,36</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Per competenze tecniche (PE, CSP, CSE, DL)	30 272,06
--	-----------



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

B2) Per incentivi art. 113, comma 2, D. L.gs. n. 50/2016 e L. in E.	2 966,29
B3) Per I.V.A. 22% (di A)	48 565,52
B4) Per I.V.A. e Cassa su competenze tecniche (B1)	8 137,12
B5) Per Imprevisti ed arrotondamenti	15 736,90
B6) Per oneri di conferimento a discarica (IVA Inclusa)	6 000,00
B7) Convenzione CPT: economie del ribasso d'asta	11 381,53
<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>	<b>123 059,42</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>343 811,78</b>

- che in data 31/05/2021 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n. 1061/2021 e registrato a Messina il 09/06/2021 al n. 138, serie I;
- che in data 12/03/2021, sono stati consegnati i lavori, sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- durante l'esecuzione, al fine di far fronte ad alcune contingenze verificatesi in corso d'opera, si è proceduto alla sospensione dei lavori dal 05/07/2021 al 09/10/2021;
- che, per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, è stata redatta la perizia suppletiva di variante datata ottobre 2021, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che con il n. 579/DATE del 11/10/2021 è stata approvata la suddetta perizia di variante, ed è stata impegnata l'ulteriore somma di € 66.834,99, Iva compresa, per l'esecuzione dell'intervento, come da seguente quadro economico;

**A) LAVORI**

A1) Per lavori soggetti al ribasso	345 863,67
A2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	26 214,18
<b>Somma l'importo dei lavori a base di gara</b>	<b>372 077,85</b>
Importo a seguito del ribasso d'asta del 27,111%	252 096,57
Ribasso d'asta	93 767,10
<b>Somma l'importo dei lavori a seguito del ribasso</b>	<b>278 310,75</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Per competenze tecniche (PE, CSP, CSE, DL)	40 005,78
B2) Per incentivi art. 113, comma 2, D. L.gs. n. 50/2016 e L. in E.	2 966,29
B3) Per I.V.A. 22% (di A)	61 228,36
B4) Per I.V.A. e Cassa su competenze tecniche (B1)	10 753,55
B5) Per Imprevisti ed arrotondamenti	3 000,00
B6) Per oneri di conferimento a discarica (IVA Inclusa)	3 000,00
B7) Convenzione CPT: economie del ribasso d'asta	11 381,53
<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>	<b>132 335,51</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO post-PVS</b>	<b>410 646,26</b>

- Inoltre, nel decreto sopracitato, si è dato atto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, per effetto dei lavori suppletivi e di variante previsti nella perizia, è stato prorogato di 45 giorni;
- il 13/10/2021 è stato stipulato l'atto aggiuntivo Rep. CAS n.1090/2021 e reg.to a Messina il 19/10/2021 al n.16969 serie 1T.
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26/11/2021, come comunicato dall'impresa esecutrice in data 29/11/2021. In data 07/12/2021 è stato effettuato il sopralluogo di ultimazione dei lavori nel quale si è assegnato il termine di giorni sessanta per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
- In data 10/01/2022, come comunicato dalla Ditta Bonina srl il 12/01/2022, sono state ultimate le

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)

mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

lavorazioni evidenziate nel verbale del 07/12/2021.

- In data 19/01/2022 è stato effettuato con esito positivo il sopralluogo di accertamento del completamento di tutte le residue lavorazioni.
- In data 19/01/2022 è stato redatto lo Stato d'Avanzamento dei Lavori n.2 e ultimo, corrispondente allo Stato Finale dei lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad €. 272.454,68 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € 1.362,27, oltre IVA e oltre oneri di conferimento a discarica, pari ad €. 2.838,86 oltre IVA, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;
- in data 05/08/2024, inoltre, il DL ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, trasmesso in data 08/08/2024, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 1.362,27, oltre IVA e oltre oneri di conferimento a discarica, pari ad €.2.838,86, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;
- con atto dirigenziale di liquidazione n. 585/DATE del 27/03/2023 si è proceduto al pagamento della somma pari ad €. 11.381,53 in favore dell'OPT di Messina a saldo dell'attività di formazione e consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- con atto di liquidazione n. 1598 del 07/08/2024 si è proceduto alla liquidazione degli oneri di conferimento a discarica, pari ad €. 2.838,86 oltre IVA;

**Considerato** che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa Bonina S.r.l., con sede in Via Kennedy, 35 - 98061 Brolo (ME) PEC: bonina.srl@pec.it, partita IVA e C.F. 01810170835, resta un credito pari ad € 1.362,27, oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

**Considerato** che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

	<i>Previsto</i>	<i>Contabilizzato</i>	<i>Economie</i>
<b>A) LAVORI</b>	<b>278 310,75</b>	<b>272 454,68</b>	<b>5 856,07</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Per competenze tecniche (PE, CSP, CSE, DL)	40 005,78	37 496,10	2 509,68
B2) Per incentivi art. 113, comma 2, D. L.gs. n. 50/2016 e L. in E.	2 966,29	1 477,74	1 488,55
B3) Per I.V.A. 22% (di A)	61 228,36	59 940,03	1 288,33
B4) Per I.V.A. e Cassa su competenze tecniche (B1)	10 753,55	10 078,95	674,60
B5) Per Imprevisti ed arrotondamenti	3 000,00	842,79	2 157,21
B6) Per oneri di conferimento a discarica (IVA Inclusa)	3 000,00	3 463,41	-463,41
B7) Convenzione CPT: economie del ribasso d'asta	<u>11 381,53</u>	<u>11 381,53</u>	<u>0,00</u>
<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>	<b>132 335,51</b>	<b>124 680,55</b>	<b>7 654,96</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>410 646,26</b>	<b>397 135,23</b>	<b>13 511,03</b>

**Visti:**

- il decreto dirigenziale n. 270/DATE/2020 del 31/07/2020;
- il decreto dirigenziale n. 301/DATE/2020 del 10/08/2020;
- il decreto dirigenziale n. 81/DATE/2021 del 24/02/2021, così come modificato dal decreto dirigenziale n. 133/DATE/2021 del 12 marzo 2021;
- il contratto REP CAS n. 1061/2021 stipulato in data 31/05/2021;
- il decreto dirigenziale il n. 579/DATE del 11/10/2021;
- l'atto aggiuntivo Rep. CAS n.1090/2021 e reg.to a Messina il 19/10/2021 al n.16969 serie 1T;
- Il D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D.Lgs n.118/2011 il quale dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione



approvato;

- il Decreto D.D.G. 3386 del 23/11/2023 Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- il Regolamento di contabilità;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa.

#### DECRETA

**1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativi ai "Lavori di completamento dei Nuovi locali Sezione Polizia Stradale Distaccamento Sant'Agata di Militello ubicati al piano primo del Nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza in Sant'Agata di Militello. CIG 8506797EF2", dal quale emerge un credito netto di € 1.362,27, oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, in favore della ditta Bonina S.r.l., con sede in Via Kennedy, 35 - 98061 Brolo (ME) PEC: bonina.srl@pec.it, partita IVA e C.F. 01810170835;

**2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;

**3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

**4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

**5) DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 13.511,03 dall'impegno n. 1514 del 12.10.2021 sul capitolo 41 "servizi di assistenza, soccorso Polstrada" del bilancio 2021/2023, di cui al Decreto Dirigenziale n. 579/DATE/2021 del 11/10/2021;

**6) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi per funzioni tecniche", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 1.477,74 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

**7) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico a saldo dell'attività per l'incarico di Progettista, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, pari ad € 4.008,62, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio e RUP

*Ing. Dario Costantino*

Visto: Il Dirigente Generale  
*Calogero Franco Fazio*

Supp. al RUP  
*Ing. Stefania Ferlazzo*