



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della bretella di collegamento tra lo Svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto e il centro abitato, a seguito del cedimento del corpo stradale dovuto al crollo del collettore fognario comunale passante al di sotto dell'intera carreggiata*

CIG: 9236369CCF


Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 622/DATE DEL 03 DIC. 2024

PREMESSO CHE:

- in data 21/10/2021 il Geom. Tommaso D'Arrigo n.q. di Responsabile dell'Ufficio di Sicurezza e assistenza al traffico, su segnalazione del Centro Radio, informava l'Arch. Francesca Villari, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Manutenzione della tratta Milazzo – Brolo, del verificarsi di un importante cedimento del corpo stradale sulla corsia di marcia della bretella di collegamento tra il casello di Barcellona Pozzo di Gotto e il centro abitato;
- in pari data l'Arch. Francesca Villari, ha effettuato il sopralluogo al fine di verificare le condizioni del piano viabile, riscontrando uno stato di pericolo derivante dal cedimento segnalato e da ulteriori possibili cedimenti del corpo stradale dovuti al collasso del cunettone della fognatura comunale passante al di sotto dell'intera carreggiata;
- a seguito del sopralluogo è stata predisposta la chiusura al transito della bretella e il traffico proveniente dall'uscita dello svincolo autostradale è stato dirottato verso il centro abitato;
- per le vie brevi, sono stati resi informati delle sopra menzionate criticità il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio Ing. Dario Costantino e il Direttore Generale Ing. Salvatore Minaldi;
- in data 21/10/2021 è stato redatto il Verbale di Constatazione Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 D.L.gs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in pari data dal Direttore Generale e dal Dirigente Area Tecnica e di Esercizio dal quale si evince l'immediata urgenza ed indifferibilità per eseguire l'intervento di che trattasi finalizzato ad eliminare il rischio elevato per la pubblica incolumità;
- il Direttore Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, preso atto delle condizioni di somma urgenza come dichiarate nel verbale del 21/10/2021, hanno proceduto all'affidamento dei lavori necessari per l'eliminazione del pericolo all'operatore economico **Ditta PREVE ANTONINO – Via Roma n. 130 – 98047 – Saponara (ME) – P.IVA 01391250832 - E-Mail: preve.decostruzioni@gmail.com - PEC: trattoter@pec.it, P.IVA 01391250832 Codice fiscale PRVNNN60C10I4200**, dopo aver acquisito per le vie brevi la disponibilità ad intervenire immediatamente sui luoghi con mezzi e personale, contestualmente veniva nominato RUP il Geom. Tommaso D'Arrigo e Direttore Lavori l'Arch. Francesca Villari;
- per le vie brevi è stata incaricata progettista dell'intervento in oggetto l'Arch. Francesca Villari, dipendente dell'Ente;
- con Decreto Dirigenziale n. **265/DATE/2022** del 13 Maggio 2022 è stata approvata perizia giustificativa, redatta dal progettista Arch. Francesca Villari e impegnate le somme, relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della bretella di collegamento tra lo Svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto e il centro abitato, a seguito del cedimento del corpo stradale dovuto al crollo del collettore fognario comunale passante al di sotto dell'intera carreggiata, che ha determinato il seguente Quadro Economico:

1



A) LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 174.073,30	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 13.517,49	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ <u>160.555,81</u>	€ 160.555,81
A detrarre il ribasso del 12%		-€ 19.266,70
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 141.289,11
COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ <u>13.517,49</u>
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		€ 154.806,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. SUI LAVORI (22%)	€ 34.057,45	
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (4,00 %)	€ <u>6.135,95</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 40.193,40	€ 40.193,40

IMPORTO COMPLESSIVO € 195.000,00

- i lavori sono stati completati il 18.12.2021, come da comunicazione dell'impresa e riportato nel certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
- in data 18.12.2021 è stato redatto lo Stato di Avanzamento n. 1 e Unico da parte del Direttore dei Lavori Arch. Francesca Villari, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è stato di € 154.806,60;
- in data 18.07.2022 è stato stipulato il contratto d'appalto REP CAS n. 1156/2022, registrato in Messina in data 18.07.2022, n. 12115 Serie 1T;
- in data 18/07/2022, inoltre, è stato emesso dal R.U.P. Geom. Tommaso D'Arrigo, il Certificato di Pagamento di importo pari ad €. 154.032,57 (al netto delle ritenute per infortuni pari allo 0,5%);
- a seguito del certificato di pagamento emesso dal R.U.P. Geom. Tommaso D'Arrigo, l'Impresa *PREVE ANTONINO* ha emesso la fattura n. FEPA 12/22 del 18/07/2022 dell'importo complessivo di € 187.919,74, di cui € 154.032,57 per imponibile ed € 33.887,17 per IVA.
- Con Atto Dirigenziale di Liquidazione n. 1385/DATE del 28.07.2022 è stato disposta l'emissione del mandato di pagamento;

CONSIDERATO CHE

- in data 24/05/2024 il Direttore dei Lavori Arch. Francesca Villari ha redatto la Relazione sul Conto finale ed ha emesso il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori de quo, dal quale si rileva un credito complessivo dell'impresa pari €. 774,03;
- nel "*Certificato di Regolare Esecuzione*", il Direttore dei Lavori, attesta che i *Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della bretella di collegamento tra lo Svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto e il centro abitato, a seguito del cedimento del corpo stradale dovuto al crollo del collettore fognario comunale passante al di sotto dell'intera carreggiata* sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta "*PREVE ANTONINO*" con sede in Via Roma n. 130 – 98047 – Saponara (ME) – P.IVA 01391250832 Codice fiscale PRVNNN60C10I4200;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che il Quadro Economico a seguito della redazione del conto finale dei lavori eseguiti dalla Ditta Preve Antonino risulta il seguente:

A) LAVORI:	Affidamento in Somma Urgenza	Stato Finale	Economie
A1) Lavori a misura ribassati del 12,00%	141 289,11 €	141 289,11 €	0,00 €
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	13 517,49 €	13 517,49 €	0,00 €
Sommano lavori (A1+A2)	154 806,60 €	154 806,60 €	0,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) I.V.A. (22%), su A1+A2	34 057,45 €	34 057,45 €	0,00 €
B2) Imprevisti (circa il 4% di A1+A2)	6 135,95 €	0,00 €	6 135,95 €
Totale somme a disposizione (B1+B2)	40 193,40 €	34 057,45 €	6 135,95 €
IMPORTO TOTALE	195 000,00 €	188 864,05 €	6 135,95 €

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Le Linee Guida dell'ANAC;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio;
- Il Verbale di constatazione somma urgenza in data 21/10/2021;
- Il Verbale di affidamento e consegna dei lavori in data 21/10/2021;
- Il Decreto Dirigenziale n. 265/DATE/2022 del 13/05/2022;
- Gli atti di contabilità finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 24/05/2024;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_45050632 del 12/08/2024 con scadenza il 10/12/2024, dal quale risulta che la Ditta "PREVE ANTONINO" con sede in Via Roma n. 130 – 98047 – Saponara (ME) – P.IVA 01391250832 Codice fiscale PRVNNN60C10I4200 è in REGOLA con i contributi previdenziali;

VISTO l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:


- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

D E C R E T A

Art. 1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei *Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della bretella di collegamento tra lo Svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto e il centro abitato, a seguito del cedimento del corpo stradale dovuto al crollo del collettore fognario comunale passante al di sotto dell'intera carreggiata dai quali emerge un credito netto di €*





774,03 oltre IVA in favore della Ditta PREVE ANTONINO – Via Roma n. 130 – 98047 – Saponara (ME) – P.IVA 01391250832 Codice fiscale PRVNNN60C10I4200 - E-Mail: preve.decostruzioni@gmail.com - PEC: trattoter@pec.it;

Art. 2. DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori, per quanto di propria competenza;

Art. 3. DI APPROVARE il quadro economico a seguito della redazione del conto finale suindicato;

Art. 4. DI DISIMPEGNARE l'importo residuo ed inutilizzato di € **6.135,95** dal cap. 48 impegno n. 656 del 19/05/2022;

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Tommaso D'Arrigo

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Frando Fazio

Allegati:

1. *Certificato di Regolare Esecuzione;*
2. *Stato Finale dei Lavori;*
3. *Relazione sul conto finale;*
4. *DURC prot. INAIL_45050632 del 12/08/2024 con scadenza il 10/12/2024*