

OGGETTO: Accordo quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A20 CIG 9155818408. Ordinativo di Lavoro n.3 del 15/02/2023
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 739 /DATE DEL 23 DIC. 2024

PREMESSO:

- che con provvedimento n. 988/DG del 13/08/2021, sono stati nominati, l'ing. Roberto Pinizzotto Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Francesco Castelli Progettista e Direttore dei Lavori dell'Accordo Quadro in oggetto;
- che con Decreto Dirigenziale n. 605/DATE del 21/10/2021 si è proceduto all'approvazione del quadro economico del progetto (pari ad €. 2.000.000,00 di cui €. 1.512.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 488.000,00 per somme a disposizione compreso IVA), alla prenotazione delle somme ed alla determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria della verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con Decreto Dirigenziale n. 653/DATE del 25/11/2021 è stato dichiarato deserto l'espletamento della sopracitata gara approvando contestualmente la nuova procedura di affidamento per l'effettuazione della verifica del progetto dell'Accordo Quadro;
- che con Decreto Dirigenziale n. 269/DG del 07/12/2021 è stato dato incarico del servizio di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'Accordo Quadro in oggetto alla Società INTECH Ingegneria e Tecnica s.r.l. con sede in Catania, Viale Artale Alagona n. 39 – 95126 Catania (CT) - Partita IVA 04066720873;
- che la Società INTECH Ingegneria e Tecnica s.r.l. ha svolto la verifica suddetta in contraddittorio con il progettista ing. Francesco Castelli, così come documentato attraverso la redazione del verbale di verifica iniziale del progetto del 07/01/2022, dei verbali di verifica intermedia del progetto del 26/01/2022 e del 24/02/2022, con rapporto conclusivo di verifica del 14/03/2022, attestandone l'esito positivo della verifica;
- che in data 16/03/2022 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Roberto Pinizzotto, ha redatto il verbale di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con Decreto Dirigenziale n. 141/DATE del 21/03/2022 è stato approvato il progetto dell'Accordo Quadro *“per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A20”*, prenotate le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari ad €. 1.988.580,39 (al netto di €. 11.419,61 IVA ed oneri inclusi, impegnate per il servizio di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al Decreto Dirigenziale n. 269/DG del 07/12/2021);
- che le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate con impegni n. 910/2022 del 29/06/2022 e n. 27/2023 sul capitolo di spesa n. 48 del bilancio pluriennale 2022-2023;
- che l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022 approvato con la delibera del Consiglio Direttivo n. 38/CD del 23/11/2021 sul capitolo opere d'arte al punto n. 10 della manutenzione ordinaria;
- che con Decreto Dirigenziale 389/DATE del 29/06/2022 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro *per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18* all'operatore economico MANOLA S.R.L. - C.F./P.IVA



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

00975180944 - con sede legale in Via 3 Marzo 1970 n. 138/A - 86170 Isernia (IS) che ha offerto il ribasso del 29,037%;

- che il presente Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi/Ordinativi da parte della Stazione Appaltante. Questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A20 Messina-Palermo;
- che in data 17/02/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep CAS n. 1223/2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 17/02/2023 al n.2556 Serie 1T;
- che con provvedimento n. 1378/DG del 17/10/2022, sono stati nominati, l'ing. Roberto Pinizzotto Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Federico Carbone Progettista e Direttore dei Lavori dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro su opere d'arte ricadenti nella Tremestieri-Milazzo dal km 0+000 al km 37+700 dell'Autostrada A20 Messina-Palermo;
- che con Decreto Dirigenziale 57/DATE del 16/02/2023 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.3 del 15/02/2023 per un importo lavori pari ad € 557.124,85 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che il quadro economico della predetta perizia è il seguente:

A) LAVORI:

A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 732 857,44
A2) Ribasso d'asta offerto 29,037%	€ 212 799,81
A3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37 067,22
Sommano i lavori al lordo dei costi della sicurezza	€ 557 124,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti 5%	27 856,24 €
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	15 398,49 €
B3) I.V.A. 22%, su A1+A2+A3	€ 122 567,47
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (1,00%)	€ 7 699,25
B5) Quota OPT	€ 42 559,96
Totale somme a disposizione	€ 216 081,41

IMPORTO TOTALE € 773 206,26

- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.3 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" n.ro 445 del 13.04.2023, serie 3, registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia (IS) in data 05.05.2023 al n.221 serie 3 di euro 557'124,85
- che i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art.5 D.M. 49/2018 e art. 32 D.Lgs 50/2016, in data 17/02/2023, giusto verbale sottoscritto in pari data;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/07/2024 come da certificato del direttore dei lavori del 06/12/2024;
- che in data 06/12/2024 è stato sottoscritto il conto finale dei lavori da impresa e direzione lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto spettante all'impresa per i lavori eseguiti, compreso costi della sicurezza e adeguamento prezzi ex L.197/2022, è pari ad € 608.549,27 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € 3.042,76;
- che in data 06.12.2024, inoltre, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 3.042,76;

Considerato che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono

stati regolarmente eseguiti e che all'impresa **MANOLA SRL**, con sede in via 3 Marzo 1970 n.138/A – 86170 Isernia (IS) - C.F. e P. IVA 00975180944, resta un credito pari ad € 3.042,76 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

	Previsto	Contabilizzato	Economie
A) LAVORI:			
A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 732 857,44	€ 733 427,52	-€ 570,08
A2) Ribasso d'asta offerto 29,037%	-€ 212 799,81	-€ 212 965,35	€ 165,54
A3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37 067,22	€ 36 475,14	€ 592,08
<u>Sommano i lavori al lordo dei costi della sicurezza</u>	€ 557 124,85	€ 556 937,31	€ 187,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti 5% (Adeguamento Prezzi L.197/2022)	27 856,24 €	51 611,96 €	-23 755,72 €
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	15 398,49 €	15 398,05 €	0,44 €
B3) I.V.A. 22%, su A1+A2+A3	€ 122 567,47	€ 122 526,21	€ 41,26
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (1,00%)	€ 7 699,25	€ 0,00	€ 7 699,25
B5) Quota OPT	€ 42 559,96	€ 0,00	€ 42 559,96
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 216 081,41	€ 189 536,22	€ 26 545,19
<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 773 206,26	€ 746 473,53	€ 26 732,73

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale relative all'Ordinativo di lavoro n.3 del 15/02/2023 eseguiti nell'ambito dell'appalto *Accordo Quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse all'autostrada A/20 Messina-Palermo*, dal quale emerge un credito netto di € 3.042,76 in favore dell'impresa **MANOLA SRL**, con sede in via 3 Marzo 1970 n.138/A – 86170 Isernia (IS) - C.F. e P. IVA 00975180944;



- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 15.398,05 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno conteggiate e liquidate con separato provvedimento;
- 6) **DI DARE ATTO** che le eventuali somme da riconoscere all'OPT per le attività rese nell'ambito dell'appalto in oggetto saranno valutate in sede di approvazione del quadro economico finale dell'intero Accordo Quadro.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Roberto Pinizzotto

il redattore
supporto al RUP
ing. Federico Carbone

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale
Dott. Franco Calogero Fazio