

**OGGETTO: Accordo quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A20  
CIG 9155818408**

**Approvazione Quadro Economico Finale**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 227 /DATE DEL 11 MAR. 2025**

**PREMESSO:**

- che con provvedimento n. 988/DG del 13/08/2021, sono stati nominati, l'ing. Roberto Pinizzotto Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Francesco Castelli Progettista e Direttore dei Lavori dell'Accordo Quadro in oggetto;
- che con Decreto Dirigenziale n. 605/DATE del 21/10/2021 si è proceduto all'approvazione del quadro economico del progetto (pari ad €. 2.000.000,00 di cui €. 1.512.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 488.000,00 per somme a disposizione compreso IVA), alla prenotazione delle somme ed alla determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria della verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022 approvato con la delibera del Consiglio Direttivo n. 38/CD del 23/11/2021 sul capitolo opere d'arte al punto n. 10 della manutenzione ordinaria;
- che con Decreto Dirigenziale n. 653/DATE del 25/11/2021 è stato dichiarato deserto l'espletamento della sopracitata gara approvando contestualmente la nuova procedura di affidamento per l'effettuazione della verifica del progetto dell'Accordo Quadro;
- che con Decreto Dirigenziale n. 269/DG del 07/12/2021 è stato dato incarico del servizio di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'Accordo Quadro in oggetto alla Società INTECH Ingegneria e Tecnica s.r.l. con sede in Catania, Viale Artale Alagona n. 39 - 95126 Catania (CT) - Partita IVA 04066720873;
- che la Società INTECH Ingegneria e Tecnica s.r.l. ha svolto la verifica suddetta in contraddittorio con il progettista ing. Francesco Castelli, così come documentato attraverso la redazione del verbale di verifica iniziale del progetto del 07/01/2022, dei verbali di verifica intermedia del progetto del 26/01/2022 e del 24/02/2022, con rapporto conclusivo di verifica del 14/03/2022, attestandone l'esito positivo della verifica;
- che in data 16/03/2022 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Roberto Pinizzotto, ha redatto il verbale di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che a seguito della verifica e della validazione il suddetto progetto in argomento ha il seguente quadro economico con un importo complessivo di €. 2.000.000,00 di cui €. 1.512.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 488.000,00 per somme a disposizione compreso IVA così suddiviso:

**A) LAVORI:**

A1) Importo massimo presunto per lavori a misura escluso manodopera	€ 1 400 000,00
A2) Di cui importo manodopera ai sensi dell'art.2 comma 1 lett.b del D. M. 11/12/1978	€ 420 000,00
A3) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 112 000,00



Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto  
 sull'elenco prezzi, costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei  
 progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (vedi  
 Schema Quadro Economico art.5 CSA) (A1+A3)

**€ 1 512 000,00**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Imprevisti (circa 5%)	€ 75 372,62
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 30 240,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1) Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	€ 11 716,11
B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1	€ 3 149,29
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 15 000,00
B5) I.V.A. (22%) su A1+A3+B1+B4	€ 352 521,98
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 488 000,00</b>

**IMPORTO TOTALE € 2 000 000,00**

- che con Decreto Dirigenziale n. 141/DATE del 21/03/2022 è stato approvato il progetto dell'Accordo Quadro "per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A20", prenotate le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari ad €. 1.988.580,39 (al netto di €. 11.419,61 IVA ed oneri inclusi, impegnate per il servizio di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui al Decreto Dirigenziale n. 269/DG del 07/12/2021 – impegno 2330/2021);
- che con Decreto Dirigenziale 389/DATE del 29/06/2022 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18 all'operatore economico MANOLA S.R.L. - C.F./P.IVA 00975180944 - con sede legale in Via 3 Marzo 1970 n. 138/A - 86170 Isernia (IS) che ha offerto il ribasso del 29,037%;
- che le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate con impegni n. 910/2022 del 29/06/2022 e n. 27/2023 sul capitolo di spesa n. 48 del bilancio pluriennale 2022-2023 (oltre al già citato impegno 2330/2021);
- che con Decreto Dirigenziale n. 165/DG del 05/10/2022 è stata indetta la procedura per l'affidamento degli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione dei lavori, Ispettore di Cantiere e redattore del PSC nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto;
- che con provvedimento n. 1378/DG del 17/10/2022, sono stati nominati, l'ing. Roberto Pinizzotto Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Roberto Silvestro Progettista e Direttore dei Lavori dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro su opere d'arte ricadenti nella tratta Brolo-Buonfornello dal km km 84+000 al 183+300, l'ing. Salvatore Mangano Progettista e Direttore dei Lavori dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro su opere d'arte ricadenti nella tratta Milazzo-Brolo dal km 37+700 al km 84+000 e l'ing. Federico Carbone Progettista e Direttore dei Lavori dei contratti applicativi dell'Accordo



Quadro su opere d'arte ricadenti nella tratta Tremestieri-Milazzo dal km 0+000 al 37+700 dell'Autostrada A20 Messina-Palermo;

- che con Decreto Dirigenziale n. 657/DATE del 07/11/2022 è stato aggiudicato l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione dei lavori (CSE), Ispettore di Cantiere (IC) e redattore del PSC all'ing. Rosario Enzo Mollica con sede in via Acquarancio n.4, 98060 Piraino (ME), P.IVA 02930530833 che ha offerto un ribasso del 15,000% dell'importo a base d'asta di € 19.707,10 oltre IVA e CNPAIA (il cui importo trova capienza negli impegni di spesa di cui al Decreto Dirigenziale n. 389/DATE del 29/06/2022);
- che a seguito dell'aggiudicazione dell'incarico di CSE, IC e redattore del PSC, il quadro economico è stato rimodulato come segue:

**A) LAVORI:**

A1) Importo massimo presunto per lavori a misura escluso manodopera	€ 1 400 000,00
A2) <i>Di cui importo manodopera ai sensi dell'art.2 comma 1 lett.b del D. M. 11/12/1978</i>	€ 420 000,00
A3) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 112 000,00
<b>Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi, costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (vedi Schema Quadro Economico art.5 CSA) (A1+A3)</b>	<b>€ 1 512 000,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Imprevisti (circa 5%)	€ 57 459,75
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 30 240,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1) Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	€ 11 716,11
B3.2) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1	€ 3 149,29
B3.3) CSE, IC e redattore PSC	€ 16 751,03
B3.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.3	€ 4 502,68
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 15 000,00
B5) I.V.A. (22%) su A1+A3+B1+B4	€ 348 581,15
B6) Contributo ANAC	€ 600,00
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 488 000,00</b>

**IMPORTO TOTALE** € 2 000 000,00

- che in data 17/02/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep CAS n. 1223/2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 17/02/2023 al n.2556 Serie 1T;
- che il presente Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi/Ordinativi da parte della Stazione Appaltante. Questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la



durata delle prestazioni relativamente ai lavori finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A20 Messina-Palermo;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.1 (ODL1):

- che con Decreto Dirigenziale 641/DATE del 02/11/2022 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.1 del 17/10/2022 per un importo lavori pari ad € 105.890,40 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che in data 03/11/2022 sono stati consegnati i lavori dell'ODL1 sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.1 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 13/04/2023 al n. 443 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia in data 05/05/2023 al n.222 Serie 3;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14/01/2023 come da certificato del direttore dei lavori del 20/03/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n.151/DATE del 08/04/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.1 del 17/10/2022;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.2 (ODL2):

- che con Decreto Dirigenziale 714/DATE del 02/12/2022 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.2 del 21/11/2022 per un importo lavori pari ad € 227.494,06 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che in data 14/12/2022 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.2 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 13/04/2023 al n. 444 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia in data 05/05/2023 al n.220 Serie 3;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 02/03/2023 come da certificato del direttore dei lavori del 06/03/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n.436/DATE del 29/08/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.2 del 21/11/2022;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.3 (ODL3):

- che con Decreto Dirigenziale 57/DATE del 16/02/2023 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.3 del 15/02/2023 per un importo lavori pari ad € 557.124,85 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art.5 D.M. 49/2018 e art. 32 D.Lgs 50/2016, in data 17/02/2023, giusto verbale sottoscritto in pari data;
- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.3 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 13/04/2023 al n. 445 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia in data 05/05/2023 al n.221 Serie 3;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/07/2024 come da certificato del direttore dei lavori del 06/12/2024;
- che con Decreto Dirigenziale n.739/DATE del 23/12/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.3 del 15/02/2023;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.4 (ODL4):





- che con Decreto Dirigenziale 91/DATE del 24/02/2023 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.4 del 16/02/2023 per un importo lavori pari ad € 41.524,09 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.4 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 13/04/2023 al n. 445 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia in data 05/05/2023 al n.223 Serie 3;
- che i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art.5 D.M. 49/2018 e art. 32 D.Lgs 50/2016, in data 28/04/2023, giusto verbale sottoscritto in pari data;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 23/05/2023 come da certificato del direttore dei lavori del 26/05/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n.437/DATE del 29/08/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.4 del 16/02/2023;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.5 (ODL5):

- che con Decreto Dirigenziale 177/DATE del 18/04/2023 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.5 del 12/04/2023 per un importo lavori pari ad € 150.935,11 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell'art.5 D.M. 49/2018 e art. 32 D.Lgs 50/2016, in data 26/04/2023, giusto verbale sottoscritto in pari data;
- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.5 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 18/05/2023 al n. 455 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia in data 23/05/2023 al n.258 Serie 3;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/06/2023 come da certificato del direttore dei lavori del 03/07/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n.438/DATE del 29/08/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.5 del 12/04/2023;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.6 (ODL6):

- che con Decreto Dirigenziale 216/DATE del 05/05/2023 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.6 del 18/04/2023 per un importo lavori pari ad € 171.747,80 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che in data 26/05/2023 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.6 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 18/05/2023 al n. 456 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia in data 23/05/2023 al n.258 Serie 3;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 04/08/2023 come da certificato del direttore dei lavori del 01/09/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n.152/DATE del 08/04/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.6 del 18/04/2023;

in relazione agli Ordinativi di Lavoro n.7 (ODL7) e n.8 (ODL8):

- che con Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale 134/DATE del 21/03/2024 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.7 del 18/03/2024 per un importo lavori pari ad € 95.313,37 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che l'ultimazione dei lavori dell'ODL7 è avvenuta in data 26/03/2024 come da certificato del direttore dei





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

lavori ing. Roberto Silvestro del 06/06/2024;

- che con Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale 136/DATE del 25/03/2024 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.8 del 20/03/2024 per un importo lavori pari ad € 140.901,14 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che l'ultimazione dei lavori dell'ODL8 è avvenuta in data 15/05/2024 come da certificato del direttore dei lavori sig. Salvatore Mangano del 06/06/2024;
- che il contratto applicativo n. 7 dell'importo di € 236.214,51 (ODL7 € 95.313,37 + ODL8 € 140.901,14) relativo all'Ordinativo di Lavoro n.7 ed all'Ordinativo di Lavoro n.8 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 15/04/2024 al n. 517 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia in data 24/04/2024 al n.165 Serie 3;
- che con Decreto Dirigenziale n.450/DATE del 05/09/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.7 del 18/03/2024 e dell'Ordinativo di Lavori n.8 del 20/03/2024;

**CONSIDERATO CHE:**

- la durata dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art 7 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali è pari a 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro;
- la Stazione Appaltante, ai sensi del medesimo art. 7 del CSA ha prorogato per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi il periodo di validità dell'Accordo Quadro in oggetto, giusto verbale del 27/10/2023;
- il termine del 30/04/2024 di vigenza dell'Accordo Quadro è ormai decorso;
- i lavori affidati tramite i contratti applicativi 1 (ODL1), 2 (ODL2), 3 (ODL3), 4 (ODL4), 5 (ODL5), 6 (ODL6) e 7 (ODL 7 e 8) sono conclusi;
- non vi sono altri contratti attuativi in essere relativi all'Accordo Quadro in oggetto;
- il quadro economico finale relativo all'Accordo Quadro in questione è il seguente:

**A) LAVORI:**

A1) Contratto applicativo 1 (ODL1): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 131 828,90
A2) <b>Ribasso d'asta offerto 29,037% su lavori applicativo 1</b>	<b>-€ 38 279,16</b>
A3) Contratto applicativo 1 (ODL1): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 081,26
A4) Contratto applicativo 2 (ODL2): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 208 565,87
A5) <b>Ribasso d'asta offerto 29,037% su lavori applicativo 2</b>	<b>-€ 60 561,27</b>
A6) Contratto applicativo 2 (ODL2): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40 555,80
A7) Contratto applicativo 3 (ODL3): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 733 427,52
A8) <b>Ribasso d'asta offerto 29,037% su lavori applicativo 3</b>	<b>-€ 212 965,35</b>
A9) Contratto applicativo 3 (ODL3): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36 475,14
A10) Contratto applicativo 4 (ODL4): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 19 113,82
A11) <b>Ribasso d'asta offerto 29,037% su lavori applicativo 4</b>	<b>-€ 5 550,08</b>
A12) Contratto applicativo 4 (ODL4): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16 348,84
A13) Contratto applicativo 5 (ODL5): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 196 385,41
A14) <b>Ribasso d'asta offerto 29,037% su lavori applicativo 5</b>	<b>-€ 57 024,43</b>
A15) Contratto applicativo 5 (ODL5): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 193,38

A16)	Contratto applicativo 6 (ODL6): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 217 083,87
A17)	Ribasso d'asta offerto 29,037% su lavori applicativo 6	-€ 63 034,64
A18)	Contratto applicativo 6 (ODL6): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13 294,07
A19)	Contratto applicativo 7 (ODL7): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 120 211,32
A20)	Contratto applicativo 7 (ODL8): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 176 249,16
A21)	Ribasso d'asta offerto 29,037% su lavori applicativo 7	-€ 86 083,23
A22)	Contratto applicativo 7 (ODL7): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 105,68
A23)	Contratto applicativo 7 (ODL8): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11 864,49
A24)	<b>Sommano i Lavori</b>	<b>€ 1 417 286,37</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B1)	Imprevisti (circa 5%)	€ 0,00
B2)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 14 640,30
B3)	Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1)	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	€ 9 000,32
B3.2)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1	€ 2 419,29
B3.3)	CSE, IC e redattore PSC	€ 16 751,03
B3.4)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.3	€ 4 502,68
B4)	Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (ODL8)	€ 58,50
B5)	I.V.A. (22%) su A24+B4+B7.1+B7.2+B7.3+B7.4+B7.5+B7.6+B7.7	€ 328 973,87
B6)	Contributo ANAC	€ 600,00
B7)	Adeguamento Prezzi ex L. 197/2022:	
B7.1)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 1 (ODL1)	€ 1 228,89
B7.2)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 2 (ODL2)	€ 2 416,71
B7.3)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 3 (ODL3)	€ 51 611,96
B7.4)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 4 (ODL4)	€ 174,78
B7.5)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 5 (ODL5)	€ 359,75
B7.6)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 6 (ODL6)	€ 12 393,20
B7.7)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 7 (ODL7 e 8)	€ 9 805,63
B8)	Quota OPT	€ 15 000,00
	<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 469 936,91</b>
<b><u>IMPORTO TOTALE</u></b>		<b>€ 1 887 223,28</b>

- che il contributo ANAC pari a € 600 sarà liquidato con altro capitolo di spesa;

**VISTO:**

- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;



- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2001 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2001 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

### DECRETA

- 1) **DI DARE ATTO** che i termini temporali di validità dell'*Accordo Quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A20 - CIG 9155818408*, sono decorsi;
  - 2) **DI APPROVARE** il quadro economico finale suindicato;
  - 3) **DI DISIMPEGNARE** l'importo di € 113.376,70 sul Cap. 48 del redigendo bilancio 2025-2027 denominato "*manutenzione ordinaria autostrade e impianti*" impegno n.27/2023;
  - 4) **DI DARE ATTO** che le somme residue a seguito del disimpegno di cui al precedente punto, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separati provvedimenti.
- Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Roberto Pinizzotto*




Il Dirigente Tecnico f.f.

*Ing. Anna Sidoti*



Visto: Il Dirigente Generale  
*Dott. Franco Galogero Fazio*



il redattore  
Operatore tecnico  
*Salvatore Mangano*

