

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della Galleria Torretta dell'Autostrada A/20 insistenti sulla carreggiata direzione Messina e della Galleria San Giovanni sulla carreggiata direzione Palermo.*

CIG: 9286992C3B

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

IMPRESA: GESTERR srl sede legale Via Regina Margherita 178-180 – 98028 – Santa Teresa di Riva (ME) (precedentemente C.da Renazze, 98023 – Furci Siculo) P.IVA 01999170838- E-Mail: contab.gesterrsl@gmail.com - PEC: gesterr@pec.it

APPROVAZIONI: Decreto Dirigenziale n. 360/DATE del 20.06.2022 – Approvazione Perizia di Somma Urgenza
Decreto Dirigenziale n. 214/DATE del 04.05.2023 – Approvazione Perizia di Variante

CONTRATTO D'APPALTO : Repertorio CAS n. 1189/2022 del 04.11.2022 – Registrato a Messina in data 04.11.2022 al n. 17969 Serie 1T.

ATTO AGGIUNTIVO: Repertorio CAS n. 1304/2023 del 26.09.2023 – Registrato a Messina in data 26.09.2023 al n. 15255 Serie 1T

DECRETO DIRIGENZIALE N. 53 /DATE DEL 23 GEN. 2025

PREMESSO CHE:

- in data 11.05.2022 sono stati segnalati dal Centro Radio profondi ammaloramenti dell'asfalto legati a presenza di acqua a cavallo tra la corsia di marcia e la corsia di sorpasso nella Galleria Torretta nell'Autostrada A/20 in Direzione Messina e la presenza di acqua sulla corsia di sorpasso nella Galleria San Giovanni della Tangenziale A/20 in Direzione Palermo;
- è stata disposta la parzializzazione ed effettuato un sopralluogo dall'Arch. Francesca Villari dell'Ufficio Manutenzione e Opere in Verde della Tratta Milazzo Brolo e dell'Ing. Antonio Ferraro dell'Ufficio Controllo Strutture Gallerie;
- durante il sopralluogo è stato riscontrato un ammaloramento della superficie del piano viabile dovuto alla presenza di acqua sulla corsia di sorpasso: l'acqua proveniente dai piedritti, si riversava sul marciapiede senza riuscire a infiltrarsi nelle canalizzazioni atte all'allontanamento, con conseguente sversamento sulla corsia;
- per le vie brevi, è stato reso informato delle sopra menzionate criticità il Direttore Generale f.f. e Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio Ing. Dario Costantino;
- in data 11.05.2022 è stato redatto il Verbale di Costatazione Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 D.L.gs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in pari data dal Direttore Generale f.f. e Dirigente Area Tecnica e di Esercizio dal quale si evinceva l'urgenza ed l'indifferibilità dell'esecuzione immediata dell'intervento finalizzato ad eliminare il rischio elevato per la pubblica incolumità;
- il Direttore Generale f.f. e Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, preso atto delle condizioni di somma urgenza come dichiarate nel verbale del 11.05.2022, ha proceduto all'affidamento dei lavori necessari per l'eliminazione del pericolo all'operatore economico Ditta GESTERR srl – C.da Renazze, 98023 – Furci Siculo (ME) – P.IVA 01999170838- E-Mail: contab.gesterrsl@gmail.com - PEC: gesterr@pec.it, dopo



aver acquisito per le vie brevi la disponibilità ad intervenire immediatamente sui luoghi con mezzi e personale, contestualmente venivano nominati: l'Arch. Francesca Villari Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Antonio Ferraro Direttore Lavori;

- che in data 11.05.2022 sono stati consegnati i *"Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della Galleria Torretta dell'Autostrada A/20 insistenti sulla carreggiata direzione Messina e della Galleria San Giovanni sulla carreggiata direzione Palermo"* redigendo apposito Verbale di affidamento – Consegna Lavori, all'Operatore Economico denominato **GESTERR srl – C.da Renazze, 98023 – Furci Siculo (ME) – P.IVA 01999170838- E-Mail: contab.gesterrsl@gmail.com - PEC: gesterr@pec.it**, in possesso dei requisiti di legge: Iscrizione Camerale, regolarità contributiva, istanza iscrizione e iscrizione nella "White List" presso la Prefettura di Messina, che ha offerto un ribasso del 10,00% (diconsi dieci per cento), il quale sarà applicato su un importo quantificato sommariamente in € 100.000,00 incluso oneri della sicurezza;
- con il citato verbale di affidamento e consegna è stata disposta l'esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza ed alla normalizzazione del traffico veicolare nella Galleria Torretta dell'Autostrada A/20 in Direzione Messina e nella Galleria San Giovanni della Tangenziale A/20 in Direzione Palermo;
- il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in 14 giorni complessivi naturali e consecutivi, con termine di ultimazione lavori al 26.05.2022.
- per le vie brevi è stato incaricato progettista dell'intervento in oggetto l'Ing. Antonio Ferraro, dipendente dell'Ente;
- in data 20.05.2022 il progettista Ing. Antonio Ferraro ha redatto la perizia di somma urgenza, il cui quadro economico, dell'importo complessivo di **€ 121.973,67** è quello di seguito riportato:

A) LAVORI

a1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	100 000,00	
a2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8 894,72	
a3) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO a1) - a2)	€	91 105,28	
a4) A detrarre il ribasso del 10,00%	-€	9 110,53	
a5) COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	8 894,72	
a6) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta a3) + a4) + a5)	€	90 889,47	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Imprevisti (10% dell'importo lavori al netto del ribasso)	€	9 088,95	
b2) IVA su Lavori e Imprevisti	22% €	21 995,25	
b8) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	31 084,20	€ 31 084,20

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 121 973,67

- il RUP, in data 23.05.2022 in contraddittorio con il progettista ha verificato e validato il progetto de quo;
- in data 25.05.2022 la ditta GESTERR srl ha avanzato richiesta di proroga per ulteriori 30 gg (nuovo termine di ultimazione lavori;
- con nota prot. AF022/2022 del 27.05.2022 il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di proroga;
- con nota prot. VF014/2022 del 30.05.2022 ha concesso la proroga, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 25.06.2022;
- con nota prot. n. VF017/2022 del 13.06.2022, assunta al prot. 1066/DATE del 14.06.2022, l'Arch. Francesca Villari, nella qualità di Istruttore Direttivo Tecnico pro-tempore del Servizio di Manutenzione della Tratta Milazzo-Brolo, informava la Direzione dell'Area Tecnica e di Esercizio di aver ricevuto dal Centro Radio segnalazione relativa a cadute calcinacci nella galleria Castello dir. ME (km 59+860) della A/20;
- con Decreto Dirigenziale n. 360/DATE del 20.06.2022 è stata approvata la perizia di somma urgenza, ratificato l'affidamento all'impresa GESTERR s.r.l. e impegnate somme necessarie;
- in data 20.06.2022 il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio disponeva all'Ing. Antonio Ferraro, nella qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Controllo Strutture Gallerie di effettuare un sopralluogo nella galleria Castello dir. ME (km 59+860) sulla A/20, oggetto di caduta calcinacci, con la ditta GESTERR S.r.l., impegnata nei lavori di somma urgenza in oggetto;
- in data 23.06.2022 l'Ing. Antonio Ferraro trasmette all'Arch. Francesca Villari la relazione di sopralluogo prot. n. AF028/2022 del 22.06.2022, corredata da documentazione fotografica e computo metrico estimativo degli interventi necessari alla messa in sicurezza della Galleria Castello;
- con nota prot. VF019/2022 del 23.06.2022, assunta al prot. n. 1178/DATE del 30/06/2022, l'Arch. Francesca Villari informava la Direzione dell'Area Tecnica e di Esercizio degli esiti del sopralluogo richiedendo di essere formalmente autorizzata, nella qualità di RUP, a procedere all'esecuzione degli interventi all'interno della galleria Castello con la Ditta GESTERR srl;
- il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio, con disposizione a margine della nota VF019/2022 del 23.06.2022, assunta al prot. n. 1178/DATE del 30.06.2022, ha autorizzato a procedere alle lavorazioni nella galleria Castello dir. Me, con la ditta GESTERR S.r.l.;
- per i suddetti lavori aggiuntivi sono stati concessi ulteriori 14 giorni (nuovo termine di ultimazione lavori al 09.07.2022)
- a seguito di nuova richiesta di proroga di ulteriori 15 giorni, giusta nota dell'impresa del 02.07.2022, accordata dal RUP con nota VF020/2022 del 03.07.2022, i lavori sono stati ultimati in data 14.07.2022;
- in data 04.11.2022, espletate le verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa GESTERR srl, con Rep. CAS n. 1189/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate il 04.11.2022 al n. 17969;
- il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui ai seguenti quadri economici:



A) LAVORI

a1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	109 547,23	
a2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	13 194,97	
a3) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO a1) - a2)	€	96 352,26	
a4) A detrarre il ribasso del 10,00%	-€	9 635,23	
a5) COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	13 194,97	
a6) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta a3) + a4) + a5)	€	99 912,00	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Imprevisti (10% dell'importo lavori al netto del ribasso)	€	-	
b2) IVA su Lavori	22% €	21 980,64	
b3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	21 980,64	€ 21 980,64

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 121 892,64

RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO/PERIZIA DI VARIANTE

A	LAVORI	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZE	DELTA %
a1)	Importo complessivo dei lavori	81.994,75 €	86.717,03 €		
a2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.894,72 €	13.194,97 €		
	Importo totale dei lavori al netto del ribasso	90.889,47 €	99.912,00 €	9.022,53 €	9,927 %

B	SOMME A DISPOSIZIONE				
b1)	Imprevisti (10% dell'importo ribassato)	9.088,95 €	- €		
b2)	IVA su Lavori 22%	21.995,25 €	21.980,64 €		
	Totale somme a disposizione	31.084,20 €	21.980,64 €	- 9.103,56 €	- 29,287 %
	IMPORTO TOTALE	121.973,67 €	121.892,64 €	- 81,03 €	- 0,066 %

- la perizia di variante e suppletiva ha comportato un aumento dell'importo netto contrattuale pari a € **9.022,53 oltre I.V.A.**, corrispondente ad una variazione del **9,927%**;
- l'importo in aumento di € 9.022,53 oltre I.V.A. ha trovato copertura finanziaria mediante rimodulazione delle somme già a disposizione dell'Amministrazione e non ha necessitato, dunque, di un nuovo impegno di somme;
- con Decreto Dirigenziale n. 214/DATE del 04.05.2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva;
- in data 26.09.2023 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo Rep. CAS n.ro 1304, e lo stesso Atto è stato trasmesso tramite portale SISTER all'Agenzia delle Entrate in data 26.09.2023, ricevendo n.15255 Serie 1T di registrazione
- in data 09.01.2025 è stato redatto il conto finale dei lavori, sottoscritto da impresa e direzione dei lavori, trasmesso all'Ufficio del RUP in data 17.01.2025, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 97.178,70 di cui € 83.983,73 per lavori ed € 13.194,97 per oneri della sicurezza;
- deducendo i seguenti acconti già corrisposti:

		TOTALE NETTO DEI LAVORI	97.178,70 €
Somme già liquidate	Certificato n. 0 Anticipazione del 18.07.2022	18.177,89 €	
	Certificato di Pagamento n. 1 del 07.12.2022	69.537,25 €	- 96.692,81 €
	Certificato di Pagamento n. 2 del 09.10.2023	8.977,67 €	
		Credito all'Impresa	485,89 €

L'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € 485,89;

- in data 09.01.2025, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 485,89;

CONSIDERATO che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i *Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della Galleria Torretta dell'Autostrada A/20 insistenti sulla carreggiata direzione Messina e della Galleria San Giovanni sulla carreggiata direzione Palermo* sono stati regolarmente eseguiti e che alla **Ditta GESTERR srl attualmente con sede legale in Via Regina Margherita n. 178-180, 98028 Santa Teresa di Riva (ME)** (precedentemente con sede legale in C.da Renazze, 98023 – Furci Siculo) **P.IVA 01999170838- E-Mail: contab.gesterrsr@gmail.com - PEC: gesterr@pec.it**, resta un credito pari ad € 485,89 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale del Servizio, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO:

- che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori eseguiti dall'impresa GESTERR srl risulta il seguente:

A) LAVORI:	Perizia di somma urgenza	Perizia di variante	Stato Finale	Economie
A1) Lavori a Misura ribassati del 10%	81.994,75 €	86.717,03 €	83.983,73 €	2.733,30 €
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.894,72 €	13.194,97 €	13.194,97 €	0,00 €
Sommano lavori al netto del ribasso e al loro degli oneri (A1+A2)	90 889,47 €	99 912,00 €	97 178,70 €	2 733,30 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1) Imprevisti (circa il 10%)	9.088,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B2) IVA 22% su (A1+A2+B1)	21.995,25 €	21.980,64 €	21.379,31 €	601,33 €
Totale somme a disposizione	31.084,20 €	21.980,64 €	21.379,31 €	601,33 €
IMPORTO TOTALE	121.973,67 €	121.892,64 €	118.558,01 €	3.334,63 €

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione



provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei *Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della Galleria Torretta dell'Autostrada A/20 insistenti sulla carreggiata direzione Messina e della Galleria San Giovanni sulla carreggiata direzione Palermo* dai quali emerge un credito netto di € € 485,89 oltre IVA in favore della Ditta GESTERR srl con sede legale in Via Regina Margherita n. 178-180, 98028 Santa Teresa di Riva (ME) (precedentemente con sede legale in C.da Renazze, 98023 – Furci Siculo) P.IVA 01999170838- E-Mail: contab.gesterrsl@gmail.com - PEC: gesterr@pec.it;
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 09.01.2025;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 3.334,63 sul cap. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrade e impianti" impegno n. 332 del 22.06.2022 di cui al Decreto Dirigenziale n. 360/DATE del 20.06.2022.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Francesca Villari

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati: Relazione sul conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione.