

OGGETTO: lavori di adeguamento impianti elettrici fabbricati casello e cabine di esazione dei caselli di ME Nord Villafranca Tirrena, Rometta e Milazzo dell'autostrada A20 ME-PA - **CIG 83455104B7.**

Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 987 /DATE del 04 DIC. 2025

PREMESSO:

CHE il nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n.285/92, all'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", stabilisce che "gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";

CHE, pertanto, la manutenzione dell'Autostrada A20 Messina - Palermo, rientra tra i principali compiti istituzionali del Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale Ente gestore di detta tratta autostradale;

CHE è urgente ed indispensabile effettuare interventi per adeguare alla normativa vigente gli impianti elettrici dei fabbricati casello e delle cabine di esazione esistenti negli svincoli di Messina Nord Villafranca Tirrena, Rometta e Milazzo dell'autostrada A20 Messina - Palermo, al fine di garantire i requisiti di sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro;

CHE ai sensi del D.M 37/2008 sono oggetto di progettazione tutti gli impianti tecnici e tecnologici posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, installati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Ai fini del presente progetto, rientrano nel campo di applicazione gli impianti di trasporto, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia dall'ente distributore;

CHE i lavori in oggetto sono descritti nel piano triennale delle opere pubbliche approvato con la delibera 58/CD del 03/12/2019 al punto 62 delle manutenzioni straordinarie;

CHE con nota prot. n.488/DG del 07/04/2020, il geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto;

CHE il progetto iniziale è stato redatto dall'ing. Gaspare Sceusa e da questi presentato in data 18/05/2020;

CHE in data 22/05/2020 il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con il progettista ha redatto il verbale di verifica e la successiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016;

CHE con il decreto n.173/DATE/2020 del 22/06/2020 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati il cui importo complessivo è di €954.906,64 di cui €550.879,96 per lavori, €50.054,93 per oneri per la sicurezza, €171.991,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, €12.018,70 per incentivi ed €169.961,35 per IVA al 22% come specificato nel seguente quadro economico approvato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
1 LAVORI A MISURA:		
a) Importo lavori adeguamento impianti (Man. Straord.) sogg. a ribasso	€ 550.879,96	
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.054,93	
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 600.934,89	€ 600.934,89



2 SOMME A DISPOSIZIONE:			
a) Imprevisti (< 15,00 % dell'importo dei lavori - servizi e forniture)	€ 84.130,88		
b) Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	€ 375,00		
c) Compenso per Prest. Prof.le per D.L., compreso 4% incarcassa	€ 33.940,07		
d) Compenso per Prest. Prof.le per D.O., compreso 4% incarcassa	€ 13.131,57		
e) Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso 4% incarcassa	€ 20.008,32		
f) Compenso collaudo tecn. funz. impianti (DM 37/08) com. incarcassa	€ 14.405,86		
g) Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	€ 6.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 171.991,70		€ 171.991,70
3 I.V.A.:			
a) I.V.A. 22% su lavori a misura	€ 132.205,68		
b) I.V.A. 22% su importo Imprevisti	€ 18.508,79		
c) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le direzione lavori	€ 7.466,82		
d) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le direttore operativo	€ 2.888,95		
e) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le C.S.E.	€ 4.401,83		
f) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le collaudo tecnico professionale	€ 3.169,29		
g) I.V.A. 22% su Oneri per conferimento a discarica e piatt. RAEE	€ 1.320,00		
TOTALE I.V.A.	€ 169.961,35		€ 169.961,35
4 INCENTIVO:			
a) Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016) = 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	€ 9.614,96		
b) Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	€ 2.403,74		
TOTALE INCENTIVO	€ 12.018,70		€ 12.018,70
TOTALE PROGETTO			€ 954.906,64

CHE la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito delle somme previste sul capitolo 204 del Consorzio Autostrade Siciliane, manutenzione straordinaria autostrada ed impianti finanziamento del bilancio pluriennale 2020/2022;

CHE a seguito dell'espletamento della gara con procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera c-bis), con il decreto dirigenziale n.498/DATE/2020 del 20/11/2020 è stata



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

effettuata la presa d'atto, l'approvazione degli atti di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione alla Ditta Gangi Impianti Srl, contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, che ha offerto un ribasso pari al 28,525% a seguito del quale l'importo contrattuale risulta pari ad €443.796,38 oltre IVA al 22% e comprensivo di €50.054,93 quali oneri per la sicurezza;

CHE a seguito dell'espletamento della gara il quadro economico generale al netto del ribasso d'asta risulta essere stato così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
1 LAVORI A MISURA:		
a) Importo lavori adeguamento impianti (Man. Straord.) sogg. a ribasso	€ 393.741,45	
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.054,93	
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 443.796,38
2 SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) Imprevisti (< 15,00 % dell'importo dei lavori - servizi e forniture)	€ 84.130,88	
b) Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	€ 375,00	
c) Compenso per Prest. Prof.le per D.L., compreso 4% incarcassa	€ 33.940,07	
d) Compenso per Prest. Prof.le per D.O., compreso 4% incarcassa	€ 13.131,57	
e) Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso 4% incarcassa	€ 20.008,32	
f) Compenso collaudo tecn. funz. impianti (DM 37/08) com. incarcassa	€ 14.405,86	
g) Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	€ 6.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 171.991,70
3 I.V.A.:		
a) I.V.A. 22% su lavori a misura	€ 97.635,20	
b) I.V.A. 22% su importo Imprevisti	€ 18.508,79	
c) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le direzione lavori	€ 7.466,82	
d) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le direttore operativo	€ 2.888,95	
e) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le C.S.E.	€ 4.401,83	
f) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le collaudo tecnico professionale	€ 3.169,29	
g) I.V.A. 22% su Oneri per conferimento a discarica e piatt. RAEE	€ 1.320,00	
	TOTALE I.V.A.	€ 135.390,88
4 INCENTIVO:		
a) Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016) = 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	€ 7.100,74	

Pagina 3 di 9

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

b)	Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	€ 1.775,19	
	TOTALE INCENTIVO	€ 8.875,93	€ 8.875,93
	TOTALE PROGETTO		€ 760.054,89

Ribasso d'asta = €550.879,96 - €393.741,45 = €157.138,51.

Quota da destinare al CPT di Messina pari al 10% del ribasso

€ 15.713,85

TOTALE IMPORTO DA IMPEGNARE

€ 775.768,74

CHE con decreto dirigenziale n.421/DG/2020 del 04/12/2020 è stato nominato quale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori in oggetto, il Dott. ing. Luca Vincenzo Maria Valenza con sede in Vico Igino Giordano, 5 Paternò (CT) C.F. VLNLVN81L29G371M, P.IVA 05433 130870;

CHE con decreto dirigenziale n.422/DG/2020 del 04/12/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere al Dott. Ing. Francesco Giovanni Saraceno, legale rappresentante dello Studio Associato PSE con sede in Vico San Francesco, 16 Reggio Calabria, C.F. e P.IVA 01496000801;

CHE con verbale redatto in data 04 febbraio 2021 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, alla Ditta Gangi Impianti Srl, contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, fissando la data del 22 febbraio 2021 quale giorno di effettivo inizio degli stessi;

CHE in data 11 marzo 2021 è stato stipulato con la Ditta Gangi Impianti Srl, contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, il contratto d'appalto, rep. C.A.S. n°1045/2021, per l'importo di €443.796,38 di cui €50.054,93 per oneri sicurezza + IVA, registrato a Messina in data 17 marzo 2021, rep. n°53, serie 1^a;

CHE a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal RUP in data 22/09/2021 con nota inviata a mezzo P.E.C. prot. C.A.S. n.26576, la D.L. redigeva apposita Perizia di Variante e Suppletiva;

CHE con apposito verbale, il giorno 23 settembre 2021, la direzione dei lavori ha disposto la sospensione degli stessi per poter meglio valutare le nuove situazioni che non potevano essere preventivate in sede di progettazione e procedere con la redazione della perizia di variante e suppletiva autorizzata;

CHE la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta ai sensi e secondo quanto prescritto nell'art.106 comma 1), lett. c) e comma 7) del D.Lgs. n.50/2016, è stata consegnata, debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e, per accettazione, anche dalla Ditta Gangi Impianti Srl, in data 27/10/2022 con nota prot. n.3522, ed è stata approvata dall'Amministrazione con Determina Dirigenziale n.691/DATE del 1 dicembre 2022;

CHE detta perizia di variante suppletiva ha comportato un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad €44.072,82, con una percentuale complessiva incidente sull'importo di contratto pari al 9,93%; tuttavia, grazie ad una rimodulazione delle altre voci previste nel quadro economico di progetto post gara, nel complesso delle somme, si è ottenuta una riduzione dell'importo dell'impegno di spesa originario pari ad €984,43 compreso IVA al 22% come si evince dal seguente quadro economico di perizia rimodulato ed approvato:



QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
1 LAVORI A MISURA:		
a) Importo lavori adeguamento impianti (man. straord.) soggetti a ribasso	€ 574.434,91	
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 67.786,75	
c) Oneri per la sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso	€ 9.505,10	
	TOTALE LORDO DEI LAVORI	€ 651.726,76
d) Ribasso d'asta del 28,525% sull'importo dei lavori	€ 163.857,56	
	TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 487.869,20
		€ 487.869,20
2 SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) Imprevisti e lavori in economia	€ 57.000,00	
b) Imprevisti per aumenti costi materiali ai sensi della Legge 23 luglio 2021 n.106, della Legge 31 dicembre 2021 n.234 e del D.L. 50/2022	€ 25.000,00	
c) Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	€ 375,00	
d) Compenso prestazione professionale per D.L. con rilascio C.R.E., D.O., Isp. Cantiere, compreso 4% Inarcassa.	€ 22.759,93	
e) Compenso prestazione professionale per redazione Perizia di Variante e Suppletiva, compreso 4% Inarcassa.	€ 10.225,10	
f) Compenso prestazione professionale per C.S.E., compreso 4% contributi previdenziali e 4% Inarcassa.	€ 11.485,96	
g) Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	€ 1.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 127.845,99
		€ 127.845,99
3 I.V.A.:		
a) I.V.A. 22% su lavori a misura	€ 107.331,22	
b) I.V.A. 22% su imprevisti e lavori in economia	€ 12.540,00	
c) I.V.A. 22% su imprevisti per aumenti costi materiali	€ 5.500,00	
d) I.V.A. 22% sul compenso prestazione professionale per D.L. con rilascio C.R.E., D.O., Isp. Cantiere	€ 5.007,19	
e) I.V.A. 22% sul compenso prestazione professionale per redazione Perizia di Variante e Suppletiva	€ 2.249,52	
f) I.V.A. 22% sul compenso prestazione professionale C.S.E.	€ 2.526,91	
g) I.V.A. 22% su oneri per conferimento a discarica e piattaforma RAEE	€ 220,00	
	TOTALE I.V.A.	€ 135.374,84
		€ 135.374,84
4 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE:		
a) Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di: programmazione della spesa per investimenti, responsabile del procedimento, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direttore operativo, ispettore di cantiere, collaudo tecnico amministrativo e statico, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art.113 comma 3 del D.lgs. n.50/2016) = 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	€ 5.576,68	
b) Quota parte degli incentivi per le funzioni tecniche destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art.113 comma 4 del D.lgs. n.50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	€ 2.403,74	
	TOTALE INCENTIVO	€ 7.980,42
		€ 7.980,42
	TOTALE PERIZIA	€ 759.070,45
		€ 759.070,45
Ribasso d'asta = €550.879,96 - €393.741,45 = €157.138,51.		
Quota da destinare al OPT di Messina pari al 10% del ribasso		€ 15.713,85
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA DA IMPEGNARE		€ 774.784,30
		€ 774.784,30



CHE con verbale del 28/12/2022 il D.L. disponeva la ripresa dei lavori;

CHE con nota dell'impresa appaltatrice dei lavori, introitata al prot. del C.A.S. al n.8742 del 17/03/2023, veniva comunica l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 15/03/2023;

CHE il Direttore dei Lavori, ha confermato che i lavori de quo sono stati completati in data 24 marzo 2023 provvedendo all'emissione del relativo certificato di ultimazione;

CHE in data 06 settembre 2023 è stato stipulato con la Ditta Gangi Impianti Srl, contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, l'atto aggiuntivo ed accettazione nuovi prezzi rep. C.A.S. n°1293/2023, registrato telematicamente al n°14276 in data 06 settembre 2023;

CHE a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal RUP la D.L. redigeva apposita Perizia di Assestamento necessaria per ridefinire alcune lavorazioni e rimodulare alcune somme previste nel quadro economico di perizia di variante e suppletiva;

CHE la suddetta Perizia di Assestamento è stata consegnata, debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e, per accettazione, anche dalla Ditta Gangi Impianti S.r.l, in data 23/01/2024 con nota prot. C.A.S. n.2635, ed è stata approvata dall'Amministrazione con Decreto Dirigenziale n.54/DATe del 15 febbraio 2024;

CHE in derivazione della suddetta perizia di assestamento, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 28,525%, risulta essere pari ad €487.869,14, di cui €73.483,47 relativi ad oneri della sicurezza ed €9.505,10 relativi ad oneri per la sicurezza Covid-19, quindi di poco inferiore a quanto previsto nel quadro economico approvato con la perizia di variante e suppletiva;

CHE gli importi connessi con le variazioni apportate con la suddetta perizia di assestamento trovano copertura finanziaria integrale mediante la rimodulazione delle voci previste nel quadro economico approvato con la perizia di variante e suppletiva non comportandone praticamente alcuna variazione e pertanto non sono previsti maggiori oneri per questa stazione appaltante;

CHE in derivazione della suddetta perizia di assestamento, l'importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'opera da impegnare rimane pari ad €774.784,30 compreso IVA al 22% e pertanto non risulta necessario effettuare alcun incremento dell'impegno di spesa originario.

PREMESSO QUANTO SOPRA E CONSIDERATO l'intero svolgimento dall'appalto da cui risulta:

CHE in data 28/08/2024 è stato emesso lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è stato di €487.869,14 da cui, deducendo l'ammontare dell'anticipazione di €88.759,28 e dei n.3 acconti corrisposti pari ad €396.670,52, per un totale complessivo pari a €485.429,80, resta un credito per l'Impresa esecutrice di **€2.439,34** (diciasi duemilaquattrocentotrentanove/34) che corrisponde alla ritenuta di garanzia che è stata operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 5-bis, dell'art.30, del D.L.gs. n.50/2016, e che è stato accettato dall'Impresa senza riserve;

CHE a seguito delle disposizioni urgenti in materia di Appalti Pubblici e delle legislazioni emanate dallo Stato circa la contabilizzazione delle compensazioni per aumento dei costi materiali da costruzione inerenti le lavorazioni eseguite dalle imprese negli anni 2021, 2022 e 2023, di cui all'art.1 septies del d.l. n.73/21 come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.106 e dalla legge 31 dicembre 2021, n.234, ed all'art.26 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 e ss.mm.ii., sono stati redatti i relativi report di calcolo delle suddette compensazioni da riconoscere all'appaltatore ed emessi n.3 certificati di pagamento straordinari per complessivi €21.969,37;

CHE i lavori sono stati eseguiti dall'appaltatore in conformità alle norme ed obblighi derivanti dal contratto, alle previsioni di progetto, della perizia di variante e suppletiva e della perizia di assestamento approvati ed ottemperando a tutti gli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'impresa Gangi Impianti Srl ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa accessa in data 31/10/2008 presso l'I.N.A.I.L. di Palermo avente n.92567322-20, codice ditta n.14682578, decorrenza continuativa;

CHE i lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti contrattualmente, tenuto conto dei giorni di sospensione e delle proroghe concesse;

CHE i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

CHE per quanto accertato, le opere realizzate corrispondono, per qualità e dimensioni, a quanto riportato

negli atti contabili;

CHE non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;

CHE l'opera fu diretta con diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;

CHE durante lo svolgimento dei lavori l'impresa non apposito alcuna riserva;

CHE in data 28/10/2024 è stato redatto il "Certificato di Regolare Esecuzione" da parte del Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Francesco Giovanni Saraceno, legale rappresentante dello Studio Associato PSE con sede in Vico San Francesco, 16 Reggio Calabria, C.F. e P.IVA 01496000801;

CHE il quadro economico finale dell'appalto risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
1 LAVORI A MISURA:		
a) Importo lavori adeguamento impianti (man. straord.) soggetti a ribasso	€ 566.464,60	
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.483,47	
c) Oneri per la sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso	€ 9.505,10	
	TOTALE LORDO DEI LAVORI STATO FINALE	€ 649.453,17
d) Ribasso d'asta del 28,525% sull'importo dei lavori	€ 161.584,03	
	TOTALE NETTO DEI LAVORI STATO FINALE	€ 487.869,14
		€ 487.869,14
2 SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) Imprevisti e lavori in economia	€ -	
b) Imprevisti per aumenti costi materiali ai sensi della L. 23 luglio 2021 n.106, L. 31 dicembre 2021 n.234 e D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.	€ 21.969,37	
c) Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	€ 375,00	
d) Compenso prestazione professionale per D.L. con rilascio C.R.E. e D.O., compreso 4% Inarcassa.	€ 19.634,65	
e) Compenso prestazione professionale per redazione Perizia di Variante e Suppletiva, compreso 4% Inarcassa.	€ -	
f) Compenso prestazione professionale per C.S.E., compreso 4% contributi previdenziali e 4% Inarcassa.	€ 10.388,83	
g) Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	€ -	
h) Fondo salva opere di cui allart.47, comma 1-bis, D.L. 36/2019	€ 785,69	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SPESE	€ 53.153,54
		€ 53.153,54
3 I.V.A.:		
a) I.V.A. 22% su lavori a misura	€ 107.331,21	
b) I.V.A. 22% su imprevisti e lavori in economia	€ -	
c) I.V.A. 22% su imprevisti per aumenti costi materiali	€ 4.833,26	
d) I.V.A. 22% sul compenso prestazione professionale per D.L. con rilascio C.R.E. e D.O.	€ 4.319,62	



e)	I.V.A. 22% sul compenso prestazione professionale per redazione Perizia di Variante e Supplativa	€ -	
f)	I.V.A. 22% sul compenso prestazione professionale C.S.E.	€ 2.285,54	
g)	I.V.A. 22% su oneri per conferimento a discarica e piattaforma RAEE	€ -	
TOTALE I.V.A. SPESA		€ 118.769,64	€ 118.769,64
4	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE:		
a)	Incentivo speso per funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di R.U.P., predisposizione e controllo delle procedure di gara, direttore operativo ed ispettore di cantiere (art.113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016).	€ 3.028,72	
b)	Incentivo per funzioni tecniche speso per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art.113, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016).	€ -	
TOTALE INCENTIVO DA LIQUIDARE		€ 3.028,72	€ 3.028,72
Ribasso d'asta = €550.879,96 - €393.741,45 = €157.138,51.			
Quota da destinare al OPT di Messina pari al 10% del ribasso		€ 15.713,85	€ 15.713,85
TOTALE COMPLESSIVO FINALE DELL'APPALTO			€ 678.534,89

IMPORTI COMPLESSIVI IMPEGNATI CON D.D. N°498/DATE del 20/11/2020 e D.D. N°691/DATE del 01/12/2022	€ 774.784,30
---	--------------

ECONOMIA PER MINORE IMPORTO SPESO COMPRESO IVA	-€ 96.249,41
---	---------------------

IMPORTO NETTO LAVORI STATO FINALE	€ 487.869,14
-----------------------------------	--------------

IMPORTO NETTO LAVORI CONTRATTO + ATTO AGGIUNTIVO	€ 487.869,20
--	--------------

VARIAZIONE IMPORTO DEI LAVORI	-€ 0,06
--------------------------------------	----------------

PERCENTUALE DI VARIAZIONE IMPORTO LAVORI	0,00%
---	--------------

VISTI:

- il decreto n.173/DATE del 22/06/2020;
- il decreto n.498/DATE del 20/11/2020;
- il decreto n.691/DATE del 01/12/2022;
- il decreto n.54/DATE del 15/02/2024;
- il Verbale di Ultimazione Lavori;
- Lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale;
- il Certificato di Regolare Esecuzione;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- le Linee Guida dell'ANAC;

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore ed applicabile;
- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti,

DECRETA

- Art.1)** Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento;
- Art.2)** **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di adeguamento impianti elettrici fabbricati casello e cabine di esazione dei caselli di ME Nord Villafranca Tirrena, Rometta e Milazzo dell'autostrada A20 Messina - Palermo;
- Art.3)** **DI DARE ATTO** che l'impresa Gangi Impianti Srl, con sede in via contrada Piano snc, 90024 Gangi (PA), C.F. e P.IVA 05738830826, risulta creditrice della rata di saldo pari ad **€2.439,34** (diciasi duemilaquattrocentotrentanove/34) oltre IVA, che corrisponde alla ritenuta di garanzia che è stata operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 5-bis, dell'art.30, del D.Lgs. n.50/2016;
- Art.4)** **DI DARE ATTO** che l'O.P.T. di Messina risulta creditore dell'importo pari ad **€15.713,85**;
- Art.5)** **DI DARE ATTO** che devono essere liquidate le somme relativi agli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, per un importo pari ad **€3.028,72**;
- Art.6)** **DI DARE ATTO** che le suddette somme ancora non liquidate saranno liquidate con separati provvedimenti;
- Art.7)** **DI DARE ATTO** che la somma di **€96.249,41**, eccedente l'impegno stanziato per l'appalto, è da portare in economia nelle casse dell'Ente;
- Art.8)** **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gestione Gare ed Appalti e all'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Stato Finale e Relazione sul Conto Finale.

Il Direttore Generale

Calogero Franco Fazio