

OGGETTO: Lavori urgenti di ripristino impianto elettrico di illuminazione della galleria Giardini direzione Catania Messina tratta A18 - CIG: 7942684E2C.

Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 106 /DATE 2026 DEL 19 FEB. 2026

PREMESSO:

- che a seguito dei lavori di consolidamento della galleria Giardini direzione Catania Messina, al fine di effettuare i lavori suddetti, è stato necessario smontare i corpi illuminanti e l'impianto elettrico di alimentazione;
- che da una valutazione l'impianto elettrico smontato non era riutilizzabile vista la venustà di installazione anno 1968;
- che i lavori delle opere civili all'interno della galleria Giardini direzione Catania Messina erano in corso di completamento e la canna di monte si trova a doppio senso, e si rendeva necessario e urgente illuminare la galleria di valle con un nuovo impianto di illuminazione;
- che la riqualificazione degli impianti elettrici delle gallerie Giardini, Taormina e S. Antonio in conformità al Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea", è inserita nel finanziamento del Patto per il Sud necessarie per gli interventi da eseguire nelle autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania", somme stanziati dal Fondo Sviluppo Coesione 2014/2020, ed assegnata al CAS con delibera di Giunta di Governo n. 301/2016 e confermata con ulteriore provvedimento di Giunta del 21.01.2017 n.29 e il progetto è stato presentato per l'iter degli atti consequenziali di gara;
- che per quanto in premessa ed in considerazione della necessità di garantire l'incolumità all'utenza autostradale, vista l'importanza ai fini della sicurezza che riveste l'efficienza degli impianti elettrici di illuminazione delle gallerie, è emersa la necessità di predisporre un Progetto dei Lavori urgenti di ripristino impianto elettrico di illuminazione della galleria Giardini direzione Catania Messina tratta A18;
- che con nota prot. n. 829 13.06.2019 l'Ing. Giacomo Bicchieri è stato nominato RUP, ed è stato istituito il gruppo di progettazione e l'ufficio di Direzione Lavori;
- che in data 13/06/2019 Prot. 830/DG è stato nominato progettista e D.L. il P.e. Carmelo Pintaudi;
- che il progetto proposto all'Amministrazione per l'approvazione comprende la realizzazione di un nuovo impianto elettrico di illuminazione solo per il circuito della permanente in conformità al Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea" e il riposizionamento dei corpi illuminanti smontati relativi all'impianto di livelli rinforzo;
- che in data 13/06/2019 il P.e. Carmelo Pintaudi ha trasmesso la RUP gli elaborati progettuali;
- che con Decreto Dirigenziale N° 283/DATE/2019 del 14.06.2019 è stato approvato il progetto dei Lavori urgenti di ripristino impianto elettrico di illuminazione della galleria Giardini direzione Catania Messina, il cui importo complessivo, di € 198.448,45 suddiviso in € 148.958,49 per lavori, € 13.704,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 35.785,79 per IVA e visto l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici attraverso l'attivazione di specifica richiesta preventivo su piattaforma informatica, per l'affidamento dei lavori è stato adottato il criterio "minor prezzo" previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e sono state prenotate le somme necessarie;
- che con Decreto Dirigenziale n. 296/DATE del 28.06.2019 sono stati approvati gli atti di gara, ed è stata dichiarata aggiudicataria l'impresa Di Natale Domenico con sede legale in Via Nazionale, n. 2/B - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P.IVA 02538180833. che ha offerto il ribasso del 6,50% per un importo contrattuale di € 139.358,52 comprensivo di oneri per la sicurezza, ed è stata trasformata la prenotazione delle somme in impegno n. 1391 del 01.07.2019 sul capitolo 204, pertanto si è rideterminata la spesa a €186.736,49 compreso IVA al 22%;
- che con Decreto Dirigenziale N° 376/DATE/2019 del 25/07/2019 con il quale è stata aggiudicata la gara dei lavori in questione, dai quali è risultata la migliore offerta, con il ribasso del 6,50%, quella formulata



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

dall'Impresa Di Natale Domenico Via Nazionale n.2/B, S. Alessio Siculo (ME) P.IVA 02538180833, autorizzando, la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 32, commi 13 ed 8 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

- che in data 07.10.2019 è stato stipulato e il Contratto Rep. CAS n. 942/2019 registrato a Messina il 10.10.2019 al n. 155 serie I, con la ditta Di Natale Domenico con sede legale in Via Nazionale, n. 2/B - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P.IVA 02538180833 per un importo di € 139.358,52 oltre IVA al 22%;
- che con nota Prot. n. 1418/DG del 14/10/2019 l'Ing. Anna Sidoti è stata nominata RUP dei lavori in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Giacomo Bicchieri;
- che con nota Prot. n. 51 del 11/11/2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Anna Sidoti, ha autorizzato la D.L. ad effettuare la consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- che con verbale in data 11/11/2019 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori di cui in oggetto;
- che l'Impresa, con nota del 25/11/2019, ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi di legge;
- che ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è prevista l'erogazione dell'anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, subordinatamente alla prestazione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia mediante presentazione di atto di fidejussione;
- che in data 05/12/2019 il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze, hanno sottoscritto il relativo certificato di pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, per € 27.871,70 per anticipazione ed € 6.131,77 per IVA al 22% e per complessivi € 34.003,47, IVA al 22% inclusa;
- che con verbale in data 12/02/2020 è stata effettuata la consegna per il proseguo dei lavori di cui in oggetto;
- che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori è di giorni sessanta (20) naturali e consecutivi, il tempo utile dell'ultimazione lavori era fissato per il 02/03/2020;
- che in data 25.02.2020 l'impresa ha richiesto la proroga di giorni 15 naturali e consecutivi, a causa di ritardi nella consegna di parte dei materiali elettrici da installare in galleria;
- che in data 26.02.2020 è stata concessa una proroga di 15 giorni fissando l'ultimazione lavori il 17 marzo 2020;
- che in data 10.03.2020 sono stati sospesi i lavori a causa del Decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8/9 marzo 2020, riguardanti le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 CORONAVIRUS".
- che in data 02/04/2020 è stato redatto il 1° SAL ed emesso il certificato di pagamento pari ad € 99.285,73 oltre IVA al 22%;
- che in data 30.04.2020 con nota n. 10857 del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha richiesto la seguente documentazione, Elaborati di progetto, Verbale di Consegna Lavori, Contratto di appalto, Ordine di servizio, Libretto delle Misure, Registro di contabilità e SAL;
- che in data 21.05.2020 l'Amministrazione ha inviato nota Pec n. 12344 all'impresa Operes S.r.l. Via Principessa 22A/1 95010 S. Venerina (CT), esecutrice dei lavori opere civili e messa in sicurezza della galleria Giardini in direzione Messina, con la quale ha disposto la consegna dei materiali elettrici giacenti nei magazzini della suddetta impresa relativi all'impianto di illuminazione che durante lo smontaggio avevano subito danneggiamenti, tali da non renderlo più riutilizzabile al montaggio in galleria;
- che in data 26.05.2020 a seguito della nota n. 10857 del 30.04.2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti sono stati trasmessi i documenti relativi al contratto ed ai lavori eseguiti;
- che il P.e. Carmelo Pintaudi D.L. dei lavori in oggetto dal 13.08.2020 al 22.12.2020 si è dovuto assentare per motivi di salute;
- che a seguito della nota n. 9559 del 07.04.2021 introitata al nostro protocollo con Prot. 9945 del 07.04.2021 del M.I.T. pertanto, è stata predisposta ed inviata al M.I.T. la nota Prot. 19155/DG del 02/07/2021, con la quale si è trasmesso il progetto illuminotecnico e relativamente alle verifiche illuminotecniche di collaudo è stato dichiarato che l'Amministrazione ha disposto la procedura di affidamento al fine di effettuare le suddette verifiche che saranno trasmesse successivamente;
- che con nota del 19/04/2021 la Ditta Di Natale S.r.l. ha trasmesso la nota a mezzo PEC prot.11398 con la quale comunica il cambio di denominazione sociale da "Di Natale Domenico Via Nazionale N. 2/B Sant'Alessio Siculo (ME) 98030 P.IVA 02538180833" a "Di Natale s.r.l. Via Quasimodo, 5 - 98030, S. Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che con nota prot. 1030/DATE del 28/06/2021 il Dirigente dell'Area Tecnica trasmette al DG la nota al fine di procedere all'espletamento per mezzo di professionisti alle verifiche illuminotecniche di collaudo della galleria Giardini;
- che con nota prot. 275/DG del 03/03/2022 è stato nominato l'ing. Salvatore F. C. Rapisarda nuovo Responsabile del Procedimento in sostituzione dell'ing. Anna Sidoti;
- che in data 26/06/2025 è stato sottoscritto il Verbale di ripresa lavori al fine di ripristinare il guasto all'impianto di illuminazione del circuito di permanente ed effettuare la pulizia e verifica dei corpi illuminanti per effettuare le verifiche illuminotecniche notturne in gallerie, nonché coordinare con l'ufficio viabilità e sicurezza al traffico per la chiusura notturna della galleria Giardini;
- che con nota del 08/07/2025 n. 17719 l'Impresa Di Natale S.r.l. è stata autorizzata ad effettuare lavori in parzializzazione, alternativamente della corsia di sorpasso e marcia della galleria Giardini direzione di marcia Catania- Messina nella giornata del 08-07-2025 dalle ore 21.00 alle ore 1.00 del 09-07-2025, al fine di procedere alla verifica illuminotecnica dell'impianto di illuminazione permanente della Galleria Giardini direzione di marcia Catania-Messina Al 8, in pari data si è redatto e sottoscritto il Verbale di Ripresa delle attività;
- che in data 18/07/2025 la ditta Di Natale S.r.l. ha trasmesso il verbale illuminotecnico redatto il 10/07/2025, dello Studio Tecnico Aldegheri con sede operativa: Via Padova 27, 44122 Ferrara (FE);
- che con Pec del 03/11/2025 Prot. CAS n. 28225 l'impresa Di Natale Domenico ha trasmesso il cambio di denominazione sociale da "Di Natale Domenico Via Nazionale N. 2/B Sant'Alessio Siculo (ME) 98030 P.IVA: 02538180833" a "Di Natale s.r.l. Via Quasimodo, 5 - 98030, S. Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836";
- che con Decreto Dirigenziale di Presa Atto n. 931/DATE del 11/11/2025 è stato effettuato il cambio di denominazione sociale da "Di Natale Domenico Via Nazionale N. 2/B Sant'Alessio Siculo (ME) 98030 P.IVA n. 02538180833" a "Di Natale s.r.l. Via Quasimodo, 5 - 98030, S. Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836, in data 26.01.2026 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo di cambio di denominazione sociale Rep. CAS n. 1452/2026 registrato a Messina al n. 851 il 23.01.2026 serie 1T;
- che a causa della sospensione e ripresa dei lavori il tempo utile dell'ultimazione lavori è slittato alla data del 16 luglio 2025;
- che i lavori sono stati ultimati il 08/07/2025, pertanto in tempo utile, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori;
- che in data 27/11/20219 è stata liquidata l'anticipazione per l'importo pari ad euro 27.871,70 oltre IVA al 22%;
- che durante il corso dei lavori sono stati redatti n. 2 S.A.L. e precisamente:
- 1° S.A.L. in data 10/03/2020 per l'importo dei lavori eseguiti di euro 99.285,7370 oltre IVA al 22%;
- 2° e ultimo S.A.L. in data 30/01/2026 per l'importo dei lavori eseguiti di euro 3.590,17 oltre IVA al 22%;
- che in data 30/01/2026 il D.L. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 131.404,62 compresi oneri per la sicurezza per € 5.847,49, a detrarre i certificati di pagamento emessi e l'importo dell'anticipazione da cui risulta che le somme contabilizzate sono pari € 130.747,60, pertanto rimane a credito dell'impresa € 657,02 per ritenuta di garanzia di 0,50%;
- che in data 16/02/2026 è stato redatto lo stato finale, da cui risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 131.402,62 compresi oneri per la sicurezza per € 5.847,49 e compreso, il credito all'impresa pari ad € 657,02 per ritenuta di garanzia di 0,50%, che verrà liquidata dopo l'approvazione del presente Decreto Dirigenziale di Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;

VISTO:

- il decreto dirigenziale n. 283/DATE/2019 del 14.06.2019;
- il decreto dirigenziale n. 296/DATE del 28.06.2019;
- il decreto dirigenziale n. 376/DATE/2019 del 25/07/2019;
- il contratto stipulato il 07.10.2019 Rep. CAS n. 942/2019 registrato a Messina il 10.10.2019 al n. 155 serie I;
- il decreto dirigenziale n. 931/DATE/2019 del 11/11/2025;
- l'Atto Aggiuntivo di cambio di denominazione sociale Rep. CAS n. 1452/2026 registrato a Messina al n. 851 il 23.01.2026 serie 1T;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it - mail: info@autostradesiciliane.it - pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Pag. 3 di 6

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori;
- la Relazione del Conto Finale.

CONSIDERATO che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa Di Natale s.r.l. Via Quasimodo, 5 - 98030, S. Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836, resta un credito pari ad € 657,02 per ritenuta di garanzia di 0,50%, oltre IVA, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori in oggetto e della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO:

che nel quadro economico a seguito dell'approvazione del conto finale e della contabilità finale dei lavori in oggetto, risulta un'economia pari ad € 20.166,59 sull'importo complessivo di € 186.736,49 di cui € 7.953,89 oltre IVA al 22% sull'importo contrattuale di € 139.358,52, di cui al Contratto in data 07.10.2019 Rep. C.A.S. N. 942/2019 registrato a Messina il 10/10/2019 al n. 155 serie I e l'Atto Aggiuntivo di cambio di denominazione sociale il 23.01.2026 Rep. CAS n. 1452/2026 registrato a Messina al n. 851 il 23.01.2026 serie 1T, le somme di € 6.256,26 stanziate nel quadro economico per "incentivi per funzioni/competenze tecniche", previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento, è così come di seguito rappresentato:

LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIARDINI DIREZIONE CATANIA MESSINA TRATTA A18 - CIG: 7942684E2C				
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO E ASSESTAMENTO DEL CONTO FINALE				
B	LAVORI	CONTRATTO	CONTABILITA'	ECONOMIE
	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIARDINI DIREZIONE CATANIA MESSINA TRATTA A18 - CIG: 7942684E2C			
B.1	IMPORTO DEI LAVORI POST GARA	€ 138.091,94	€ 125.507,13	
B.2	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA E LISTE	€ 1.266,58	€ 5.897,49	
B.3	IMPORTO CONTRATTUALE (B.1 + B.2)	€ 139.358,52	€ 131.404,62	€ 7.953,89
B.4	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.5	Imprevisti nella misura del 5% sull'importo di progetto	€ 7.447,92		€ 7.447,92
B.6	Per spese generali (competenze tecniche, distacchi Enel, pubblicità, contributo ANAC, collaudi e varie	€ 6.256,26		
B.7	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.5 + B.6)	€ 13.704,18		
B.8	IVA AL 22% SU (B.3 + B.7) * 22%	€ 33.673,79	€ 28.909,02	€ 4.764,78
B.9	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (B.3 + B.7 + B.8)	€ 186.736,49	€ 160.313,64	
B.10	TOTALE ECONOMIA COMPLESSIVA CONTABILITA' FINALE (B.3 + B.7 + B.8)			€ 20.166,59
ECONOMIA SULL'IMPORTO DI CONTRATTO				
B.11	ECONOMIA SULL'IMPORTO DI CONTRATTO	€ 7.953,89		
B.12	ECONOMIA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.447,92		
B.13	ECONOMIA SULL'IVA	€ 4.764,78		
B.14	TOTALE ECONOMIA (B.11 + B.12 + B.13)	€ 20.166,59		

Importo della ritenuta di 0,50 % come da Art.7 (D.M.145/00) e Art. 30, comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016		
A1	Importo anticipazione del 20%	€ 27.871,70
A2	Importo lordo del 1° S.A.L.	€ 99.285,73
A3	Importo lordo del 2° S.A.L.	€ 3.590,17
A4	Importo Totale dei lavori 1° + 2° SAL (A1 + A2 + A3)	€ 130.747,60
A5	Certificato del 2° SAL ritenuta del 0,50% (A4*0,50%)	€ 657,02
A6	Importo Finale dei Pagamenti oltre IVA (A4 + A5)	€ 131.404,62

VISTO il D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale relativi ai "Lavori urgenti di ripristino impianto elettrico di illuminazione della galleria Giardini direzione Catania Messina tratta A18 - CIG: 7942684E2C", dal quale emerge un credito all'Impresa di € 657,02 per ritenuta di garanzia 0,50% oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, in favore dell'impresa Di Natale s.r.l. Via Quasimodo, 5 – 98030, S. Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836;

Art. 3) DI APPROVARE il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;

Art. 4) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorso due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

Art. 5) DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato e di raffronto così come di seguito riportato:

**LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
GIARDINI DIREZIONE CATANIA MESSINA TRATTA A18 - CIG: 7942684E2C**

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO E ASSESTAMENTO DEL CONTO FINALE

B	LAVORI	CONTRATTO	CONTABILITA'	ECONOMIE
	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIARDINI DIREZIONE CATANIA MESSINA TRATTA A18 - CIG: 7942684E2C			
B.1	IMPORTO DEI LAVORI POST GARA	€ 138.091,94	€ 125.507,13	
B.2	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA E LISTE	€ 1.266,58	€ 5.897,49	
B.3	IMPORTO CONTRATTUALE (B.1 + B.2)	€ 139.358,52	€ 131.404,62	€ 7.953,89
B.4	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.5	Imprevisti nella misura del 5% sull'importo di progetto	€ 7.447,92		€ 7.447,92
B.6	Per spese generali (competenze tecniche, distacchi Enel, pubblicità, contributo ANAC, collaudi e varie	€ 6.256,26		
B.7	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.5 + B.6)	€ 13.704,18		
B.8	IVA AL 22% SU (B.3 + B.7)* 22%	€ 33.673,79	€ 28.909,02	€ 4.764,78
B.9	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (B.3 + B.7 + B.8)	€ 186.736,49	€ 160.313,64	
B.10	TOTALE ECONOMIA COMPLESSIVA CONTABILITA' FINALE (B.3 + B.7 + B.8)			€ 20.166,59
	ECONOMIA SULL'IMPORTO DI CONTRATTO			
B.11	ECONOMIA SULL'IMPORTO DI CONTRATTO	€ 7.953,89		
B.12	ECONOMIA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.447,92		
B.13	ECONOMIA SULL'IVA	€ 4.764,78		
B.14	TOTALE ECONOMIA (B.11 + B.12 + B.13)	€ 20.166,59		

Art. 6) DI DARE ATTO che a seguito della contabilità finale dei lavori in oggetto, risulta un'economia complessiva sull'appalto di € **20.166,59** giusto impegno n. 1391 del 01/07/2019 sul capitolo 204 denominato "progettazione e manutenzione straordinaria autostrade e relativi impianti" di cui al Decreto Dirigenziale n. 296/DATE/2019 del 28/06/2019, di conseguenza si può svincolare l'importo dal citato impegno di spesa;

Art. 7) DI DARE ATTO che le somme pari ad € **6.256,26** stanziare nel quadro economico per "incentivi per funzioni/competenze tecniche", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

Art. 8) DI DARE ATTO che resta un credito all'Impresa Di Natale s.r.l. Via Quasimodo, 5 – 98030, S. Alessio Siculo (ME) P.IVA 03655440836 di € **657,02** oltre IVA per ritenuta di garanzia dello 0,50%, da liquidare solo dopo l'approvazione del presente atto.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso, agli Uffici Finanziario e di Ragioneria, Gare e Appalti, Contratti ed all' Ufficio di gabinetto della Presidenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. *Salvatore Fabio Costantino Rapisarda*

Il Dirigente Generale

Dott. *Calogero Franco Fazio*

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it - mail: info@autostradesiciliane.it - pec: autostradesiciliane@posta-cas.it