

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del rilevato stradale e del sottovia in corrispondenza dello svincolo di S. Stefano di Camastra, dell'Autostrada A/20 ME-PA, dir. PA CIG n. B1F6CABD29

Affidamento diretto art 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023– Codice Gara CAS G00607

Importo dei lavori da progetto € 99.123,12 oltre IVA.

Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 120/DATE/2026 del 25 FEB. 2026

PREMESSO CHE:

- era presente una depressione con buca del manto stradale che fa cadere materiale di rilevato in corrispondenza del giunto del sottovia Stefano di Camastra, dell'Autostrada A/20 ME-PA, dir. PA Km 134+820;
- con nota prot. n. 291/DG del 05/04/2023 l'arch. Salvatore Giacobbe è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Roberto Silvestro Progettista e Direttore dei Lavori in oggetto;
- in data 18/04/2024 il progettista ha emesso gli elaborati della perizia;
- in data 19/04/2024 il RUP ha redatto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 36/2023;
- con Decreto Dirigenziale 186/DATE del 29/04/2024 è stata approvata la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. n. 36/2023 ed è stato approvato il progetto, prenotato le somme e determinato a contrarre per una spesa complessiva pari ad € 128.948,50, così suddivisa: € 99.123,12 per lavori, di cui € 6.505,22 per oneri sicurezza, ed € 29.825,38 per Somme a Disposizione ed IVA di cui al seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 92 617,90
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 505,22
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u>		€ 99 123,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1)	Imprevisti (5,00%)	€ 4 918,72
B2)	Incentivi per RUP, DL ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023 (2,00 %)	€ 1 982,46
B3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B4)	I.V.A. (22%) su A1+A2+B1	€ 22 889,20
<u>Totale somme a disposizione</u>		€ 29 825,38

IMPORTO TOTALE

€ 128 948,50

- le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate provvisoriamente con prenotazione di impegno n. 13/2024 sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria" bilancio 2024, inserito in programmazione al n. 55 CUI 1962420830 – 2024 - 0055;
- con Decreto Dirigenziale n. 346/DATE del 02/04/2024 di presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione è stata affidata all'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. con sede in Via Consolare Antica n° 572/B - 98071 – Capo D'Orlando (ME) - Partita IVA 02669810836, l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A ha offerto un ribasso del 8,000% sull'importo a base d'asta per un importo di aggiudicazione pari ad € 91.713,69 oltre IVA determinando il seguente quadro economico:

A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 92 617,90
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 505,22
A3)	Ribasso d'asta del 8,000%	€ 7 409,43
A4)	Lavori a seguito di ribasso	€ 85 208,47
	<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A2+A4)</u>	€ 91 713,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti (5,00%)	€ 4 918,72
B2)	Incentivi per RUP, DL ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023 (2,00 %)	€ 1 982,46
B3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B4)	I.V.A. (22%) su A2+A4+B1	€ 21 259,13
B5)	Quota spettante OTP pari al 20% del ribasso d'asta	€ 1 481,89
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 29 677,19
	<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 121 390,88

- in data 08/11/2024 è stato stipulato in Messina, C.da Scoppo, il Contratto di lavori Rep. CAS n.ro 1376/2024, con l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. con sede in Via Consolare Antica n° 572/B - 98071 - Capo D'Orlando (ME) - Partita IVA 02669810836 e che lo stesso Atto è stato trasmesso tramite portale SISTER all'Agenzia delle Entrate in pari data, ricevendo n.17558 Serie 1T, di registrazione;
- in 12/11/2024 il RUP autorizzava il Direttore dei Lavori a procedere alla formale consegna dei lavori;
- il Direttore dei Lavori ha convocato, con nota prot. 30398 del 27/11/2024, l'Impresa per la consegna dei lavori;
- in data 03/12/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018;
- l'effettivo inizio dei lavori è stato effettuato in data 20/12/2024;
- con pec del 09/01/2025 l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A ha chiesto una proroga di venticinque giorni del termine dei lavori a fronte della chiusura temporanea di tutti i cantieri dal 20/12/2024 fino al 08/01/2025 e delle situazioni meteorologiche sfavorevoli registrate in tutta la Sicilia nel mese di dicembre.
- con nota CAS prot. 1240/2025 il Direttore Lavori e RUP autorizzavano la proroga di 25 giorni con data ultimazione al 10/02/2025;
- tramite comunicazione del 07/02/2025 prot. 3250 del 07/02/2025 l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A comunicava che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 06/02/2025;
- in data 20/02/2025 è stata sottoscritta la contabilità dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa relativamente al SAL 1 ed ultimo;
- in data 21/02/2025 il Direttore dei Lavori emetteva il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- con Decreto Dirigenziale di Liquidazione 287/DATE del 02/04/2025 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. 26 del 04/03/2025 - inerente il SAL 1 ed ultimo sottoscritto in data 21/02/2025 a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa;
- con Decreto Dirigenziale 420/DATE del 19/05/2025 è stato necessario impegnare la differenza tra l'importo totale e l'importo dei lavori di cui al Quadro Economico approvato con Decreto Dirigenziale n. 346/DATE del 02/07/2024, ovvero € 29.677,19, il totale delle somme a disposizione;

- in data 16/02/2026 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A lo Stato Finale dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 87.217,52 da cui deducendo l'ammontare del certificato di pagamento n.1 di complessivi € 86.781,43 resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 436,09;
- in data 16/02/2026 il Direttore dei Lavori ha emesso la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera e) DM 49/2018 e dell'art. 116 comma 7 D. Lgs 36/2023, dal quale risulta un credito dell'impresa in netti € 436,09 (diconsi euro quattrocentotrentasei/09)

CONSIDERATO che nel Certificato di Regolare Esecuzione, il Direttore dei Lavori certifica che i *Lavori di messa in sicurezza del rilevato stradale e del sottovia in corrispondenza dello svincolo di S. Stefano di Camastra, dell'Autostrada A/20 ME-PA, dir. PA CIG n. B1F6CABD29* sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A resta un credito pari ad € 436,09 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che il Quadro Economico a seguito dell'approvazione del conto finale dei lavori eseguiti dall'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A risulta il seguente:

A)	LAVORI:	QE Aggiudicazione	QE Stato Finale	Economie
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 92 617,90	€ 90 144,47	
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 505,22	€ 4 284,61	
A3)	Ribasso d'asta del 8,000%	€ 7 409,43	€ 7 211,56	
A4)	Lavori a seguito di ribasso	€ 85 208,47	€ 82 932,91	
	<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A2+A4)</u>	€ 91 713,69	€ 87 217,52	€ 4 496,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)	Imprevisti (5,00%)	€ 4 918,72	€ 0,00	€ 4 918,72
B2)	Incentivi per RUP, DL ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023 (2,00 %)	€ 1 982,46	€ 0,00	€ 1 982,46
B3)	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
B4)	I.V.A. (22%) su A2+A4+B1	€ 21 259,13	€ 19 187,85	€ 2 071,27
B5)	Quota spettante OTP pari al 20% del ribasso d'asta	€ 1 481,89	€ 0,00	€ 1 481,89
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 29 677,19	€ 19 222,85	€ 10 454,34
	<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 121 390,88	€ 106 440,38	€ 14 950,50

- che le somme stanziare nel quadro economico per "Contributo ANAC", pari ad € 35,00, saranno liquidate con separati provvedimento e impegno da parte dell'Ufficio preposto;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente Generale., in pregio ai propri compiti

D E C R E T A



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Art. 1) DI APPROVARE; gli atti di contabilità finale dei lavori per i *Lavori di messa in sicurezza del rilevato stradale e del sottovia in corrispondenza dello svincolo di S. Stefano di Camastra, dell'Autostrada A/20 ME-PA, dir. PA CIG n. B1F6CABD29* dai quali emerge un credito netto di € 436,09 oltre IVA in favore dell'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.;

Art. 2) APPROVARE la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;

ART. 3) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

ART. 4) DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

ART. 5) DI DISIMPEGNARE l'importo residuo ed inutilizzato di € 14.950,50 dagli impegni 1151/2024 giusta Decreto Dirigenziale n. 346/DATE del 02/04/2024 e dall'impegno e 701/202 giusta Decreto Dirigenziale 420/DATE del 19/05/2025;

ART. 6) DI DARE ATTO che le somme stanziare nel quadro economico per "Contributo ANAC saranno liquidate con separato provvedimento ed impegno da parte dell'Ufficio preposto;

ART.11) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Il Redattore:
L'Istruttore Tecnico
Il R&P Arch. Salvatore Giacobbe

Allegati:
Relazione sul conto finale
Certificato di Regolare Esecuzione