

**OGGETTO: Accordo quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18
CIG 9187044C88**

Ordinativo di Lavoro n.4 del 10/08/2023
Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 73 /DATE DEL 03 FEB. 2026

Premesso:

- che con provvedimento n. 1058/DG del 30/08/2021, sono stati nominati, l'ing. Roberto Pinizzotto Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Francesco Castelli Progettista e Direttore dei Lavori dell'Accordo Quadro in oggetto;
- che con Decreto Dirigenziale n. 606/DATE del 21/10/2021 si è proceduto all'approvazione del quadro economico del progetto (pari ad € 1.500.000,00 di cui € 1.132.900,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 367.100,00 per somme a disposizione compreso IVA), alla prenotazione delle somme e alla determina a contrarre dell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria della verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con Decreto Dirigenziale n. 734/DATE del 29/12/2021 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato il servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto dell'Accordo Quadro in oggetto all'operatore economico ing. Egidio Raiti con sede in Via Roma n. 191 - 95015 Linguaglossa (CT) - C.F. RTAGDE68T16E602S - Partita IVA 04187730876;
- che l'ing. Egidio Raiti ha svolto la verifica suddetta in contraddittorio con il progettista ing. Francesco Castelli, così come documentato attraverso la redazione del verbale di verifica iniziale del progetto del 16/02/2022 e del rapporto conclusivo con esito positivo della verifica del 15/03/2022, ricevuto in data 23/03/2022;
- che in data 28/03/2022 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Roberto Pinizzotto, ha redatto il verbale di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con Decreto Dirigenziale n. 192/DATE del 13/04/2022 è stato approvato il progetto dell'Accordo Quadro *"per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18"*, prenotate le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari ad € 1.490.626,20 (al netto di € 9.373,80 comprensivi di Inarcassa 4% ed IVA 22%, impegnate per il servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al Decreto Dirigenziale n. 734/DATE del 29/12/2021);
- che le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate con impegni n. 844/2022 del 23/06/2022 e n. 25/2023 sul capitolo di spesa n. 48 del bilancio pluriennale 2022-2023;
- che l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022 approvato con la delibera del Consiglio Direttivo n. 38/CD del 23/11/2021 sul capitolo opere d'arte al punto n. 06 della manutenzione ordinaria;
- che con Decreto Dirigenziale 365/DATE del 22/06/2022 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro *per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18* all'operatore economico CONSORZIO STABILE 3



EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO S.C.A.R.L. - C.F./P.IVA 06934780963 - con sede legale in Via Monte delle Gioie n. 13 - 00199 Roma (RM) che ha offerto il ribasso del 25,173% ed ha designato per l'esecuzione dell'appalto l'impresa GIOVETTI SISTAM S.R.L. - C.F. 07439060018 P.IVA 02007090398 - con sede legale in Via Cella n. 308 loc. San Bartolo - 48125 Ravenna (RA) e l'impresa IMERA S.R.L. - C.F./P.IVA 02730840838 - con sede legale in Via Roma n. 116/B - 20072 Pieve Emanuele (MI);

- che il presente Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi/Ordinativi da parte della Stazione Appaltante. Questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18 Messina-Catania e A18 Siracusa-Gela;
- che con provvedimento prot. n. 1377/DG del 17/10/2022, è stato nominato, l'ing. Roberto Pinizzotto Progettista e Direttore dei Lavori dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro su opere d'arte ricadenti nella tratta Autostradale A18 S. Gregorio-Taormina dal km 35+000 al km 76+860 e nella tratta Autostradale A18 Cassibile-Ispica dal km 00+000 al km 49+000;
- che in data 27/03/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep CAS n. 1234/2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 27/03/2023 al n. 4753 Serie 1T;
- che con Decreto Dirigenziale n. 417/DATE del 04/09/2023 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di Lavoro n.4 del 10/08/2023 per un importo lavori pari ad € 553.313,62 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che il quadro economico della predetta perizia è il seguente:

A) LAVORI:

A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 654.590,62
A2) Ribasso d'asta offerto 25,173%	-€ 164.780,10
A3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 63.503,10
<u>Sommano i lavori al lordo dei costi della sicurezza</u>	€ 553.313,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti 5%	€ 27.665,68
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (2,00%)	€ 14.361,87
B3) I.V.A. 22%, su A1+A2+A3	€ 121.729,00
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (1,00%)	€ 7.180,94
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 170.937,49

IMPORTO TOTALE € 724.251,11

- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.4 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 15/09/2023 al n. 475 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 10/10/2023 al n. 1118 Serie 3;
- che in data 15/11/2023 sono stati consegnati i lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/03/2025 come da certificato del Direttore dei Lavori del 05/08/2025;



- che in data 27/08/2025 è stato sottoscritto il conto finale dei lavori da impresa e direzione lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto spettante all'impresa per i lavori eseguiti, compreso costi della sicurezza e adeguamento prezzi ex L. 197/2022, è pari ad € 536.667,14 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € 2.683,34;
- che in data 27/08/2025, inoltre, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 2.683,34;

Considerato che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che al **Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio S.C.A.R.L.** con sede in Via Monte delle Gioie n. 13 - 00199 Roma (RM) - C.F. e P. IVA 06934780963, resta un credito pari ad € 2.683,34 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

A) LAVORI:	<i>Previsto</i>	<i>Contabilizzato</i>	<i>Economie</i>
A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 654.590,62	€ 555.825,23	-€ 98.765,39
A2) Ribasso d'asta offerto 25,173%	-€ 164.780,10	-€ 139.917,89	€ 24.862,21
A3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 63.503,10	€ 83.097,45	€ 19.594,35
<u>Sommano i lavori al lordo dei costi della sicurezza</u>	€ 553.313,62	€ 499.004,79	-€ 54.308,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti 5% (Adeguamento Prezzi L. 197/2022)	€ 27.665,68	€ 37.662,35	€ 9.996,67
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (2,00%)	€ 14.361,87	€ 14.361,87	€ 0,00
B3) I.V.A. 22%, su A1+A2+A3	€ 121.729,00	€ 118.066,77	-€ 3.662,23
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche	€ 7.180,94	€ 0,00	-€ 7.180,94
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 170.937,49	€ 170.090,99	-€ 846,50
<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 724.251,11	€ 669.095,78	

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;



- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente Generale, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale relative all'Ordinativo di Lavoro n.4 del 10/08/2023 eseguiti nell'ambito dell'appalto *Accordo Quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse all'Autostrada A18*, dal quale emerge un credito netto di € 2.683,34 in favore del Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio S.C.A.R.L., con sede in Via Monte delle Gioie n. 13 - 00199 Roma (RM) - C.F. e P. IVA 06934780963;
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorso due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 14.361,87 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;
- 6) **DI DARE ATTO** che le eventuali somme da riconoscere all'OPT per le attività rese nell'ambito dell'appalto in oggetto saranno valutate in sede di approvazione del quadro economico finale dell'interno Accordo Quadro.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Roberto Pinizzotto

Il Dirigente Generale

Dott. Franco Calogero Fazio