



**CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE**

Oggetto: Lavori urgenti di pulizia, sistemazione e bitumazione aree esterne presso gli imbocchi delle gallerie “ Capo d’Orlando ” e “ Tindari”, per la riapertura al transito lungo la tratta autostradale A/20 Messina – Palermo” - CIG: 7375756A64 - affidati alla Ditta VENUMER S.r.l. - *Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione*

DECRETO DIRIGENZIALE N° 223 /DATE del 28 DIC. 2018

PREMESSO CHE

- Per i lavori in oggetto, è stata redatta dal Responsabile dell’Ufficio Sicurezza ed Assistenza al Traffico – Barcellona P.G./Buonfornello perizia del’importo complessivo di euro 113.690,14 di cui euro 101.057,90 per lavori ed euro 12.632,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione, oltre IVA;
- Con nota prot. 59/DG del 02/02/2018 il Direttore generale ha autorizzato l’espletamento della gara informale a mezzo PEC nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, con invito esteso ad almeno dieci operatori economici;
- In data 15/02/2018 è stato redatto il verbale di gara, individuando l’offerta più economica per l’amministrazione, corrispondente all’offerta della ditta **Venumer srl**, via Aldo Moro 12 San Filippo del Mela (Me), P.IVA 00357220839, per l’importo al netto del ribasso d’asta del 34,9230% di euro 65.765,45 oltre IVA;
- Con decreto dirigenziale n. 40/DATE del 15/02/2018 è stato preso atto dell’esito di gara informale dei lavori di cui in oggetto, aggiudicata all’impresa Venumer S.r.l. - P.iva 00357220839 -, ed è stato disposto impegno n.1486 del 16/02/2018 dell’importo di € 95.645,18 di cui euro 65.765,45 per lavori al netto del ribasso ed euro 12.632,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ed euro 17.247,49 per IVA al 22%, sul Cap. 48 “Manutenzione autostrade e impianti” del bilancio CAS;
- In data 15/02/2018 è stato sottoscritto il verbale di affidamento e consegna lavori, tra la l’Impresa Venumer Srl ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane, regolarmente registrato il 22/02/2018 presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. al n. 276 serie 3;
- In data 20/07/2018 è stata redatta perizia di assestamento contabile entro i limiti delle somme impegnate, per un importo complessivo di €. 92.727,49, di cui: euro 76.006,14 per lavori al netto al netto del ribasso d’asta del 34,923 %, ed euro 16.721,35 per Iva sui lavori;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale di liquidazione prot.762 del 27/08/2018 si è provveduto a liquidare all’Impresa VENUMER srl l’importo complessivo di €. 92.727,49 di cui € 76.006,14 per lavori ed € 16.721,35 per IVA, a saldo dei lavori eseguiti;

VISTO il certificato di ultimazione lavori redatto in data 03.08.2018, con il quale la Direzione dei lavori ha accertato che l’ultimazione lavori è avvenuta in data 23.07.2018, quindi in tempo utile;

PRESO ATTO della relazione del direttore dei lavori sullo stato finale, redatta in data 06.08.2018, si rileva che l’ammontante complessivamente a netti dei lavori eseguiti ammonta ad €. 76.006,14, oltre IVA, interamente liquidati con determinazione dirigenziale di liquidazione prot.762 del 27/08/2018;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione dei lavori, predisposto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal rappresentante dell'Impresa Venumer in data 06.08.2018, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, quantificando che l'importo complessivo dei lavori contabilizzati ammonta ad lavori eseguiti ammonta ad €. 76.006,14, oltre IVA, interamente liquidati con determinazione dirigenziale di liquidazione prot.762 del 27/08/2018;

CONSIDERATO che l'impresa ha sottoscritto la contabilità finale dei lavori ed il registro di contabilità senza riserve;

VISTO la regolarità online del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti:

DECRETA

Art.1. APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione dell'esecuzione, vistati dal R.U.P. e firmati dal titolare dell'Impresa senza riserva alcuna.

Art.2. RICONOSCERE che si può procedere alla liquidazione della somma di € 672,73 al personale che ha svolto le attività dell'ufficio di direzione dei lavori e del RUP, nel rispetto e con i criteri di quanto previsto nel Decreto Dirigenziale n.122/DG del 13/04/2018, dove è stato stabilito di applicare anche ai dipendenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane il regolamento approvato dalla Regione Siciliana con D.P.Reg. 5 dicembre 2014, n.3, da pagare con successivo e separato provvedimento;

Art.3. FRONTEGGIARE la spesa di € 672,73 con le somme impegnate con Decreto Dirigenziale n.40/DATE del 15/02/2018, impegno n.1486 del 16/02/2018;

Art.4. DISIMPEGNARE € 2.244,96 (€ 95.645,18 – 92.727,49 – 672,73), quale economia generate nell'intervento, ad esclusione delle somme del superiore articolo 3, dall'importo complessivo di € 95.645,18, impegnato con Decreto Dirigenziale n. 40/DATE del 15/02/2018, impegno n.1486 del 16/02/2018 sul Cap. 48 "Manutenzione autostrade e impianti" del bilancio CAS.

Il Dirigente Direzione Area Tecnica ed Esercizio

(ing. Salvatore Minaldi)