



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE GENERALE**

OGGETTO: Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Cozzo Minneria" fino allo svincolo di Castelbuono. - **Lotto N.**

Approvazione del Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 91 /DG/2021 **08 APR. 2021**

**Premesso**

**Che** il progetto del Lotto N - Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Cozzo Minneria" fino allo svincolo di Castelbuono è stato approvato con Decreto ANAS n. 3791 del 15.05.2001 per l'importo complessivo di € 17.050.492,09 con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico pre-gara	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	7.814.508,88
	a misura	7.436.372,16
	Oneri sicurezza	443.343,89
	<b>Totale A</b>	<b>15.694.224,93</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	129.114,22
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	1.262.999,41
	<b>Totale B</b>	<b>1.392.113,64</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>17.086.338,57</b>

**Che** con delibera n. 126/Comm del 19.07.2004 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SOITEK S.r.l. - SOCELETTR di Vanzillotta R. & C. con sede in Agrigento, per l'importo di € 9.634.966,52 di cui € 443.343,89 per oneri della sicurezza oltre € 1.392.113,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Che** il Contratto è stato stipulato in data 25.10.2004 rep. n. 435/2004 registrato a Messina l'11.11.2004 al n. 101469 serie I, con il seguente Quadro Economico:

	Quadro Economico post-gara	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	5.017.300,58
	a misura	4.174.342,05
	oneri sicurezza	443.343,89
	<b>Totale A</b>	<b>9.634.966,52</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	129,114,23
	Interferenze	
	Espropri	
	Spese generali 8%	1.262.999,41
	<b>Totale B</b>	<b>1.392.113,64</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>11.027.080,16</b>



Che i lavori sono stati ultimati in data 30/06/2006 con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico da conto finale	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	7.119.289,43
	a misura	4.852.062,28
	Totale Lavori	11.971.351,71
	Oneri sicurezza	648.038,55
	Lavori in economia	101.731,84
	<b>TOTALE A</b>	<b>12.721.122,10</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	155.379,41
	Consolidamenti speciali	122.979,41
	Spese generali 8%	556.261,74
	<b>Totale B</b>	<b>711.641,15</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>13.432.763,25</b>

#### TUTTO CIO' PREMESSO

##### Rilevato

Che i lavori in argomento hanno usufruito del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002;

Che l'Amministrazione pro tempore non ha proceduto all'approvazione degli atti finali dei *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Cozzo Minneria" fino allo svincolo di Castelbuono* - **Lotto N**;

Che, al fine di poter procedere ad una Rimodulazione del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002, si rende necessario provvedere all'approvazione degli Atti finali da parte della Stazione Appaltante;

**RITENUTO** necessario prendere atto del quadro economico finale dei Lavori di che trattasi

##### Visti:

- l'approvazione del progetto da parte del MIT/Anas
- il Contratto d'appalto
- lo stato finale dei lavori

#### DECRETA

**PRENDERE ATTO** del quadro economico finale dei lavori di *Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Cozzo Minneria" fino allo svincolo di Castelbuono* - **Lotto N** per l'importo complessivo di € **13.432.763,25** di cui € 12.721.122,10 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza ed € 711.641,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**DARE ATTO** che si procederà ad implementare il SIL Caronte con il Quadro economico pre gara, post gara e finale e tutti i mandati di pagamento afferenti alle spese delle somme a disposizione.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Gaspare Scusa)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. ing. Salvatore Minaldi)

VISTO