

OGGETTO: Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" II ° tronco dell'autostrada Siracusa – Gela di Km 19+498,15 - CIG 5198517FEC

IMPRESA : COSEDIL S.p.A.

ATTO AGGIUNTIVO del 18/02/2019 Rep. CAS 902/2019 al contratto n. 807/2014

ACCORDO TRANSATTIVO del 09/05/2022

DECRETO DIRIGENZIALE N. 110/DG del 27/06/2022

PREMESSO

Che, con decreto n. 1086 – P del 9/11/2012 l'Amministrazione del MIT – SVCA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" dell'Autostrada Siracusa – Gela per l'importo complessivo di € 372.267.535,85 di cui € 289.560.523,89 importo a base d'asta di cui € 281.734.413,22 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.707.011,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento deliberativo n. 6/CS del 28/02/2013 il Consorzio ha preso atto dei sopradetti decreti ed autorizzato l'appalto dei lavori di costruzione del lotto unico funzionale in argomento;

Che con delibera n. 3/CD dell'11/04/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali della gara esperita dal 25/09/2013 al 21/03/2014 ed è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei lavori in parola al R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante) con sede in Via Salaria n. 1039 – Roma, il quale ha offerto l'importo complessivo pari ad € 215.660.900,97, comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un ribasso del 26,2302 % sull'importo posto a base di gara di € 289.560.523,89 di cui € 281.734.413,22 importo soggetto a ribasso d'asta oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza pari ad € 7.826.110,67 non soggetti a ribasso d'asta;

Che la consegna dei lavori in argomento è avvenuta in data 04/06/2014 nel rispetto dell'art. 11 comma 9 ultimo periodo del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. e dell'art. 153 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010;

Che in data 17/07/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. CAS n. 807/2014 e registrato a Messina il 04/08/2014 al n. 1125 serie I;

Che per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore R.T.I. Società Italiana per Condotte D'acqua S.p.A (mandataria) e Cosedil S.p.A. (mandante), costituita ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 207/2010, la Società Consortile CO.SI.GE-s.c.a.r.l.


Che in data 08/01/2018, la Società mandataria Condotte D'Acqua presentava presso il Tribunale di Roma istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis della Legge Fallimentare;

Che le vicende societarie della Società Italiana per Condotte D'Acqua hanno comportato una situazione di stallo, portando al fermo dei lavori appaltati;

Che con delibera n. 57/CD dell'8 novembre 2018, il Consiglio Direttivo del Consorzio ha autorizzato il subentro della Cosedil S.p.A. nel contratto di appalto rep. CAS n. 807/2014 del 17/7/2014.

Che in data 18/02/2019 Rep. CAS 902/2019 è stato stipulato, con la Società Cosedil S.p.A., l'Atto aggiuntivo al Contratto n. 807/2014 e stabilito il cronoprogramma procedurale per il completamento dell'opera;

Che nel corso dei lavori sono state iscritte negli atti contabili n. 35 riserve dal SAL n. 13 al SAL n. 26 per un importo di € 78.943.098,67;



Che in ottemperanza all'art. 6 del D.L. 76/2020 è stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico con i compiti e le funzioni previste dalla predetta normativa;

Che il Collegio Consultivo Tecnico in data 8 marzo 2022 si è pronunciato sulle riserve iscritte dall'appaltatore Cosedil dal SAL n. 13 al SAL n. 26 riconoscendo in favore dell'impresa la somma complessiva di € 16.007.320,70 oltre IVA;

CONSIDERATO

Che in data 8 maggio 2022 è stato sottoscritto tra il Consorzio Autostrade Siciliane e l'Appaltatore Cosedil un Verbale di Accordo che regola le modalità di corresponsione delle somme transatte che andranno ad essere liquidate all'Appaltatore, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

Che con Delibera 13/CD del 09/05/2022 il Consiglio Direttivo ha preso atto del Verbale di Accordo stipulato tra il Consorzio Autostrade Siciliane e l'Appaltatore Cosedil;

Che l'importo complessivo delle riserve riconosciute dal SAL n. 13 al SAL n. 26 pari ad € 16.007.320,70 oltre IVA verrà versato dal CAS all'Appaltatore Cosedil in ventiquattro rate mensili ciascuna di € 666.971,70 oltre IVA;

RITENUTO

Pertanto necessario dover assolvere le obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità gravante sul Consorzio, per garantire la prosecuzione e il completamento del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia - Modica dell'Autostrada SR-Gela A/18, che usufruisce di finanziamenti a valere sulle risorse P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Salvaguardia PAC III 2007/2013 - PAC 2014/2020 - Legge 295/1998 del 03/08/1998;

VISTI:

- l'Atto Aggiuntivo del 18/02/2019 Rep. CAS 902/2019 al contratto d'appalto 807/2014, di subentro della Società Cosedil S.p.A;
- l'Istruttoria sulle riserve dal SAL n. 13 al SAL n. 26 da parte del Collegio Consultivo Tecnico;
- la Delibera 13/CD del 09/05/2022 di presa atto del Verbale di Accordo tra il Consorzio Autostrade Siciliane e Cosedil;
- Il verbale di accordo tra il CAS e Cosedil del 9 maggio 2022

DECRETA

DI PROCEDERE all'impegno pluriennale della spesa di € 16.007.310,80 oltre IVA nel capitolo di bilancio 201 "Costruzione Autostrada ed Impianti" così distinto:

Anno 2022 € 4.668.801,90

Anno 2023 € 8.003.660,40

Anno 2024 € 3.334.858,50

e contestuale accertamento sul cap.91/E così distinto:

Anno 2022 € 4.668.801,90

Anno 2023 € 8.003.660,40

Anno 2024 € 3.334.858,50

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
n.q. RUP
Dott. Ing. Dario Costantino