

**OGGETTO:** SERVIZI DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E CAMPAGNA INDAGINI STRUTTURALI, PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' DEL VIADOTTO ZAPPULLA DELL'AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 /DATE DEL 24 GEN. 2023

**Premesso che:**

- con Decreto Dirigenziale n. 423/DG del 19/10/2020:
  - è stato approvato il progetto per un importo complessivo di € 157.000,00, di cui € 106.396,26 per servizi, € 6.610,98 per costi della sicurezza ed € 43.992,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - sono state prenotate le somme sul cap. 48 bil. 2020/2022 esercizi finanziari 2020-2021;
  - è stato approvato lo schema della lettera di invito ed è disposta la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla legge 11 settembre 2020 n.120;
- con Decreto Dirigenziale n. 49/DG del 22/02/2021 sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei servizi di cui in oggetto alla ditta **CSG PALLADIO S.R.L.** con sede in strada Saviabona n. 278/1A – 36100 Vicenza, codice fiscale 02644700243, p.iva 14996171006, che ha offerto il ribasso del 29,516%;
- il Quadro Economico a seguito aggiudicazione è il seguente:

**A) SERVIZI:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| A1) Serizi a misura   | € 106.396,26       |
| A2) Ribasso offerto 29,516%                                   | -€ 31.403,92       |
| A3) Costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso   | € 6.610,98         |
| <b><u>Sommano i servizi al lordo dei costi (A1+A2+A3)</u></b> | <b>€ 81.603,32</b> |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| B1) Imprevisti e arrotondamenti (circa 5%)   | € 4.898,45         |
| B2) Oneri conferimento a discarica   | € 1.300,00         |
| B3) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)  | € 2.260,14         |
| B4) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17/06/2016 compreso IVA e CNPAIA | € 9.594,92         |
| B5) I.V.A. 22% su A1+A2+A3+B1  | € 19.030,39        |
| <b><u>Totale somme a disposizione</u></b>  | <b>€ 37.083,90</b> |

**IMPORTO TOTALE** € 118.687,22

- in data 21/04/2021 è stato disposto con la sottoscrizione di apposito verbale l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
- in data 11/11/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep CAS n. 1094/2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina al n. 18469 serie 1T;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27/08/2021 come da certificato del direttore dell'esecuzione del



29/09/2021;

- in data 31/03/2022 è stato sottoscritto il conto finale dei servizi, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad €. 74.967,37, la penale per ritardi è pari a 5.549,03 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € **374,84**;
- con nota 610/DG del 11/05/2022 è stato nominato l'ing. Roberto Pinizzotto quale RUP in sostituzione dell'ing. Salvatore Minaldi;
- in data 22/09/2022 è stato emesso dall'ing. Roberto Pinizzotto, nella qualità di RUP, il Certificato di Regolare Esecuzione, col quale viene confermato il credito dell'impresa pari ad € 374,84;

**Considerato** che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Responsabile unico del Procedimento certifica che i servizi sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa **CSG PALLADIO S.R.L.** con sede in strada Saviabona n. 278/1A – 36100 Vicenza, codice fiscale 02644700243, p.iva 14996171006, resta un credito pari ad € 374,84 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i servizi eseguiti;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

**Considerato** che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

|  | Previsto            | Contabilizzato     | Economie           |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A) SERVIZI:</b>   |                     |                    |                    |
| A1) Servizi a misura   | € 106.396,26        | € 91.038,84        | € 15.357,42        |
| A2) <i>Ribasso offerto 29,516%</i>   | -€ 31.403,92        | -€ 26.871,02       | -€ 4.532,90        |
| A3) Costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso  | € 6.610,98          | € 10.799,55        | -€ 4.188,57        |
| A4) <i>Penale per ritardo su tempi contrattuali</i>  |                     | -€ 5.549,03        | € 5.549,03         |
| <u>Sommano i servizi al lordo dei costi (A1+A2+A3+A4)</u>  | € 81.603,32         | € 69.418,34        | € 12.184,98        |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>   |                     |                    |                    |
| B1) Imprevisti e arrotondamenti (circa 5%)   | € 4.898,45          | € 0,00             | € 4.898,45         |
| B2) Oneri conferimento a discarica   | € 1.300,00          | € 0,00             | € 1.300,00         |
| B3) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016   | € 2.260,14          | € 2.260,14         | € 0,00             |
| B4) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17/06/2016 compreso IVA e CNPAIA | € 9.594,92          | € 0,00             | € 9.594,92         |
| B5) I.V.A. 22% su A1+A2+A3+A4+B1   | € 19.030,39         | € 15.272,03        | € 3.758,36         |
| <u>Totale somme a disposizione</u>   | € 37.083,90         | € 17.532,17        | € 19.551,73        |
| <b><u>IMPORTO TOTALE</u></b>   | <b>€ 118.687,22</b> | <b>€ 86.950,51</b> | <b>€ 31.736,71</b> |

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41



- il regolamento di contabilità;

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessita, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

### DECRETA

**1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei "Servizi di censimento, ispezione e campagna indagini strutturali, propedeutiche alla verifica di vulnerabilità del viadotto Zappulla dell'autostrada Messina-Palermo, in entrambe le direzioni", dal quale emerge un credito netto di € 374,84 oltre IVA, in favore dell'impresa CSG PALLADIO S.R.L. con sede in strada Saviabona n. 278/1A - 36100 Vicenza, codice fiscale 02644700243, p.iva 14996171006;

**2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dell'Esecuzione ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;


**3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorso due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;


**4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

**5) DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 34.630,79 sul cap. 48 impegno n. 268.1 del 25/02/2021 (impegno di € 121.581,30);

**6) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.", pari ad € 2.260,14 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP  
Ing. Roberto Pinizzotto  


Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio  
Ing. Dario Costantino  


Visto  
Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi  
