

Oggetto: *Intervento di ripristino conservativo del rivestimento ammalorato nelle gallerie A/18 Messina - Catania.* CIG: 9190823B10

Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione fattura n. 31/E del 02/08/2023 (rata di saldo) ditta LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 503 /DATE/2023

DEL 17 OTT. 2023

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 14, c. 3 del codice della strada D.Lgs 285/92 "per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito";
- la manutenzione dell'Autostrada A18 Messina-Catania, rientra tra i principali compiti istituzionali del Consorzio per le autostrade Siciliane, quale gestore di detta tratta autostradale;
- con nota AF005/2022 del 22/02/2022 l'ing. Antonio Ferraro, D.L. dell'Accordo Quadro gallerie Lotto 2 ha redatto apposito documento preliminare alla progettazione per il ripristino del rivestimento ammalorato nella galleria Bagni dir. ME dell'autostrada A/18 ME - CT;
- in seguito al sopralluogo effettuato con il supporto scientifico del consulente per le gallerie del CAS, Prof. Ing. Francesco Castelli, è emersa la necessità di estendere l'intervento di ripristino del rivestimento ammalorato anche ad una porzione della galleria Capo Ali direzione ME dell'autostrada A/18 ME - CT;
- con D.D. n. 195/DATE del 14/04/2022 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di €.330.000,00 così suddiviso: €.232.802,73 per lavori di cui €.42.615,07 per oneri per la sicurezza ed €.97.197,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con D.D. n. 264/DATE del 13/05/2022 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato l'appalto dei lavori per l' "Intervento di ripristino conservativo del rivestimento ammalorato nelle gallerie A/18 Messina -Catania", alla ditta LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Falcone (ME), via Immacolata 145 P.IVA 03067290837 che ha offerto il ribasso del 30,17 % per un importo netto contrattuale di €.175.423,11 compresi gli oneri della sicurezza pari ad €.42,615,07 oltre IVA oltre €.84.574,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST-GARA		
A)	LAVORI:	
A.1)	Lavori soggetti a ribasso	€ 190.187,66
A.2)	Ribasso d'asta del 30,17 %	€ 57.379,62
A.3)	Lavori a seguito ribasso	€ 132.808,04
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.615,07
A.5)	Somma l'importo dei Lavori al lordo degli oneri	€ 175.423,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 38.593,74
B.2)	imprevisti in misura del 9,33	€ 21.729,05
B.3)	Incentivi per funzioni tecniche svolta da personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 4.656,05
B.4a)	Competenze per funzioni tecniche svolta da professionisti esterni	
	B.4a.1) n. 2 Ispettori di cantiere (2 turni da 8 ore ciascuno: 2 x € 1.857,50)	€ 3.715,00
	B.4a.2) Inarcassa (4%)	€ 148,60
	B.4a.3) IVA (22%) su competenze per Ispettori di cantiere e Inarcassa	€ 849,99





B.4b)	Competenze per funzioni tecniche svolta da professionisti esterni	
	B.4b.1) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.739,57
	B.4b.2) Inarcassa (4%)	€ 309,58
	B.4b.3) IVA (22%) su competenze per CSE e Inarcassa	€ 1.770,81
B.5)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 5.062,01
B)	Totale somme a disposizione	€ 84.574,40
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		€ 259.997,51

- in data 17/05/2022 sono stato consegnati i lavori sotto riserva di legge;
- in data 15/06/2022 sono stati ultimati i lavori;
- in data 12/12/2020 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n. 1205/2022 registrato a Messina in pari data al n. 19959;
- in data 11/09/2023 è stato emesso Stato Finale dei Lavori e il certificato di pagamento;
- in data 11/09/2023 è stata redatta la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori de quo, dal quale si rileva un credito complessivo dell'impresa pari ad **€.850,04** oltre IVA;

Visto:

- Il Decreto Dirigenziale n. 195/DATE del 14/04/2022;
- Il Decreto Dirigenziale n. 264/DATE del 13/05/2022;
- Lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 11/09/2023;
- Il certificato di pagamento del 11/09/2023;
- La Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 11/09/2023;
- Il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);

Considerato che nel “*Certificato di Regolare Esecuzione*”, il Direttore dei Lavori, certifica che il lavoro è stato regolarmente eseguito dalla ditta LIFRA. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Falcone (ME), via Immacolata 145 P.IVA 03067290837 e riconosce un credito pari ad **€.850,04** oltre IVA a saldo di ogni spettanza per il lavoro eseguito;

Ritenuto di provvedere alla approvazione dello Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto inoltre di procedere alla liquidazione della Fattura n. 31/E del 02/10/2023 dell'importo complessivo di €.1.037,05 (rata di saldo) relativamente alla parte imponibile per un importo di **€.850,04** a favore della ditta LIFRA. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Falcone (ME), via Immacolata 145 P.IVA 03067290837 oltre IVA che verrà versata all'Erario direttamente dal Consorzio.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Viste le Linee Guida dell'ANAC;

Visti:

- L'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

- Il regolamento di contabilità;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

DECRETA

1.Di approvare gli atti di Contabilità Finale del “*Intervento di ripristino conservativo del rivestimento ammalorato nelle gallerie A/18 Messina -Catania.*”, dai quali emerge un credito netto di **€.850,04** oltre IVA in favore della ditta LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Falcone (ME), via Immacolata 145 P.IVA 03067290837;

2.Di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza;


3.Di dare atto che il *Certificato di Regolare Esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 – Comma II del Codice civile;

4.Di liquidare alla ditta LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. la Fattura n. 31/E del 02/10/2023 dell’importo complessivo di €.1.037,05 (rata di saldo) relativamente alla parte imponibile per un importo di **€.850,04** oltre IVA pari ad €.187,01 da versare all’erario;

5.Di imputare la somma complessiva di €.1.037,05 sul Cap. 204 denominato “manutenzione straordinaria autostrade e impianti” impegno n. 647/2022;

6.Di disimpegnare da residuo ed inutilizzato l’importo di **€.33.834,39** dal Cap. 204 denominato “manutenzione straordinaria autostrade e impianti” impegno n. 647/2022 come da seguente quadro delle economie:

	Somme impegnate	Somme spese	Economie
A) Importo complessivo lavori			
SAL n. 1		€.169.157,76	
SAL finale		€. 850,04	
	€.175.423,11	€.170.007,80	+ €. 5.415,31
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) IVA sui lavori (22%)	€. 38 593,74	€. 37.401,72	+ €. 1.192,02
B2) Imprevisti in misura del 9,33	€. 21.729,05		+ €. 21.729,05
B3) Incentivi per funzioni tecniche svolta da personale dip. art. 113 D.lgs 50/2016	€. 4.656,05	€. 4.656,05	
B.4a)Competenze per funzioni tecniche svolta da professionisti esterni	€. 3.715,00		
B.4a.1) n. 2 Ispettori di cantiere (2 turni da 8 ore ciascuno:2 x €.1.857,50	€. 148,60		
B.4a.2) Inarcassa (4%)			
B.4a.3) IVA (22%) su competenze per Ispettori di cantiere e Inarcassa	€. 849,99		
B.4b)Competenze per funzioni tecniche svolta da professionisti esterni			
B.4b.1) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€. 7.739,57		
B.4b.2) Inarcassa (4%)	€. 309,58		
B.4b.3) IVA (22%) su competenze per CSE e Inarcassa	€. 1.770,81		
Totale Competenze per funzioni tecniche svolta da professionisti esterni (B.4a + B.4b)	€.14.533,55	€. 14.097,55	+ €. 436,00
B.5) Prove di laboratorio sui materiali	€. 5.062,01		+ €. 5.062,01
		Totale Economie	€.33.834,39



7. Di dare atto che le somme stanziare nel quadro economico alla voce B3 “Incentivi per funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016”, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari ad €. 4.656,05 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

8. Di emettere regolare mandato di pagamento a favore della ditta LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. la Fattura n. 31/E del 02/10/2023, relativamente alla parte imponibile di **€.850,04** sul codice IBAN: sul c/c bancario codice IBAN IT60N0200882380000300758332;

9. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio e R.U.P.
e Dirigente Generale f.f.
Dott. Ing. Dario Costantino



Coll. al RUP
Dott.ssa Paola Foti

