



Oggetto: Progetto di Manutenzione Ordinaria del sistema di barriere, segnaletica orizzontale e verticale della Barriera di Esazione di Rosolini. Adeguamento, in vari tratti, della segnaletica verticale alle condizioni attuali di esercizio dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela- CIG 928341111C

Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 637 /DATE/2023 DEL 15 DIC. 2023

PREMESSO:

- che con nota n. 707/DG del 23/05/2022, sono stati nominati, l'arch. Federico Bella Progettista e Responsabile Unico del Procedimento ed il geom. Filadelfio Scorza Direttore dei Lavori;
- che in data 03/06/2022 il Progettista e Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha verificato e validato il progetto de quo;
- che con Decreto Dirigenziale n. 336/DATE/2022 del 14/06/2022, determina a contrarre, è stato approvato il "Progetto di Manutenzione Ordinaria del sistema di barriere, segnaletica orizzontale e verticale della Barriera di Esazione di Rosolini. Adeguamento, in vari tratti, della segnaletica verticale alle condizioni attuali di esercizio dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela" secondo quanto riportato nel seguente quadro tecnico economico:

A) LAVORI

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€	139 429,90
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4 139,46
Somma l'importo dei lavori al lordo degli oneri (A1+A2)		€ 143 569,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art.113 del D.Lgs. 50/2016	€	2 871,39
B2) Contributo ANAC	€	30,00
B3) Imprevisti < 10%	€	14 000,00
B4) Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B3)	€	34 665,26
Totale somme a disposizione		€ 51 566,65
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 195 136,01

- che con Verbale di Gara n. 1 Prot. n. A18SG/780 del 18/07/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione dei lavori relativi al "Progetto di Manutenzione Ordinaria del sistema di barriere, segnaletica orizzontale e verticale della Barriera di Esazione di Rosolini. Adeguamento, in vari tratti, della segnaletica verticale alle condizioni attuali di esercizio dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela" alla ditta MANNO S.R.L. con sede in C.da Urselluzzo s.n.c. – CAP 94011 – AGIRA (EN), Partita IVA n. 01251820864 che ha offerto il ribasso del 11,111 %;
- che con Decreto Dirigenziale n. 452/DATE/2022 del 25/07/2022, è stato preso atto del Verbale di Gara n.1 e sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione Ordinaria del sistema di barriere, segnaletica orizzontale e verticale della Barriera di Esazione di Rosolini. Adeguamento, in vari tratti, della segnaletica verticale alle condizioni attuali di esercizio dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela" alla ditta MANNO S.R.L. con sede in C.da Urselluzzo s.n.c. – CAP 94011 – AGIRA (EN), Partita IVA n. 01251820864 che ha offerto il ribasso del 11,111 % per un importo netto contrattuale di €.128.077,30 oltre IVA, secondo quanto riportato nel seguente quadro tecnico economico:

A) LAVORI

A1) Lavori soggetti a ribasso	€	139 429,90	139 429,90
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4 139,46	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 143 569,36	



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Geia - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

	a detrarre ribasso del 11,11%	€	15 492,06	+
	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4 139,46	
	A3) IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		128 077,30	+
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1)	Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art.113 del D.Lgs. 50/2016	€	2 871,39	
B2)	Contributo ANAC	€	30,00	
B3)	Imprevisti	€	14 000,00	
B4)	Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+B3)	€	31 257,01	
	Totale somme a disposizione	€	48 158,40	€ 48 158,40
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 176 235,70

CONSTATATO:

- che con Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 03/08/2022, sono stati consegnati i lavori nelle more delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e della firma del contratto;
- che con Verbale di Concreto Inizio sono iniziati i lavori in data 26/08/2022;
- che, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, con Atto Dirigenziale di Liquidazione Prot. 1987/DATE del 09/11/2022 è stata liquidata l'anticipazione del 20% alla ditta MANNO S.R.L. di €25.615,46 imponibile e di €5.635,40 per IVA di legge;
- che durante il corso dei lavori, è stato necessario effettuare delle variazioni, sia di tipo qualitativo che quantitativo, al fine di garantire maggiori standard di sicurezza e di qualità dell'infrastruttura;
- che con Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 16/01/2023 si è proceduto alla determinazione di nuove voci da inserire in Perizia di Assestamento;
- Il contratto di appalto stipulato in data 27/03/2023 con Rep. N. 1232, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 4750 del 27/03/2023;
- che con Nota del 14/04/2023, il Direttore dei Lavori ha richiesto autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante e di Assestamento senza aumento di spesa ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b);
- che con Nota Prot. n. 714/DATE del 18/04/2023, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno autorizzato la redazione della suddetta Perizia;
- che in data 04/05/2023, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia di Variante e di Assestamento senza aumento di spesa dell'importo dei lavori, depurato del ribasso d'asta del 11,111%, pari ad € 128.075,47 oltre I.V.A. al 22%, che risulta inferiore all'importo contrattuale di €. 128.077,30, secondo il seguente quadro comparativo:

QUADRO COMPARATIVO		Progetto a base di gara	Progetto di aggiudicazione	Progetto di variante assestamento
A)	LAVORI:			
A1)	Lavori	€ 139 429,90	€ 139 429,90	€ 139 427,84
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 139,46	€ 4 139,46	€ 4 139,46
A3)	Ribasso d'asta (11,111%)		-€ 15 492,06	-€ 15 491,83
A4)	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 123 937,84	€ 123 936,01
A5)	Sommano i servizi al lordo degli oneri (A2+A4)	€ 143 569,36	€ 128 077,30	€ 128 075,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			





	DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 2 871,39	€ 2 871,39	€ 2 871,39
B2)	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B3)	Imprevisti	€ 14 000,00	€ 14 000,00	€ 14 000,00
B4)	IVA (22%) su A5+B3	€ 34 665,26	€ 31 257,01	€ 31 256,60
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 51 566,65	€ 48 158,39	€ 48 157,99
	<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 195 136,01	€ 176 235,70	€ 176 233,46

- che con Decreto Dirigenziale n. 271/DATE/2023 del 01/06/2023 è stata approvata la Perizia di Variante e Assestamento con un decremento di €1,83 rispetto all'importo di contratto (€139.429,90 - €139.427,84);
- che in data 03/07/2023 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo REP. CAS n. 1271/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 10690 del 04/07/2023 serie 1T;
- che in data 05/07/2023 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 di €101.819,63 relativo allo Stato di avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 21/02/2023;
- che con Atto di Liquidazione Prot. N. 1263/DATE del 24/07/2023 è stata liquidata la fattura n. 45 del 06/07/2023 dell'Impresa MANNO S.R.L. per Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21/02/2023 per un importo di €101.819,63 imponibile oltre IVA sul cap. 48, impegno n.1102 del 27/07/2022;
- che in data 30/11/2023 è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Esecutore, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad €128.075,47 e che l'ammontare del credito residuo dell'Impresa è pari ad €640,38;
- che in data 30/11/2023, inoltre, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €640,38;

CONSTATATO che nel Certificato di Regolare Esecuzione il Direttore dei Lavori certifica che i Lavori di "Manutenzione Ordinaria del sistema di barriera, segnaletica orizzontale e verticale della Barriera di Esazione di Rosolini. Adeguamento, in vari tratti, della segnaletica verticale alle condizioni attuali di esercizio dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela", sono stati regolarmente eseguiti e che all'Impresa MANNO S.R.L. - P.I. 01251820864, con sede in C.da Urselluzzo s.n.c. - 94011 Agira (EN), resta un credito pari ad €640,38 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che il Quadro Economico a seguito della redazione dello Stato Finale risulta il seguente:

		PERIZIA	CONTO FINALE	DIFFERENZE
A) LAVORI				
A1)	Lavori a misura netti	€ 123.936,01	€ 123.936,01	€ 0,00
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.139,46	€ 4.139,46	€ 0,00



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

TOTALE A	€ 128.075,47	€ 128.075,47	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A)	€ 2.871,39	€ 2.871,39	€ 0,00
B2) Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B3) Imprevisti	€ 14.000,00	€ 0,00	€ -14.000,00
B4) Per IVA (22%) su A+B3	€ 31.256,60	€ 28.176,60	€ -3.080,00
TOTALE B	€ 48.157,99	€ 31.077,99	€ -17.080,00
TOTALE A+B	€ 176.233,46	€ 159.153,46	€ -17.080,00

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025.
- il regolamento di contabilità;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) DI APPROVARE** gli atti contabilità finale dei "Lavori di Manutenzione Ordinaria del sistema di barriere, segnaletica orizzontale e verticale della Barriera di Esazione di Rosolini. Adeguamento, in vari tratti, della segnaletica verticale alle condizioni attuali di esercizio dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela", dal quale emerge un credito netto di €. 640,38 oltre IVA in favore dell'Impresa MANNO S.R.L. - P.I. 01251820864, con sede in C.da Urselluzzo s.n.c. - 94011 Agira (EN);
- 2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 30/11/2023;
- 3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - comma II del Codice Civile;
- 4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito della redazione dello Stato Finale suindicato;
- 5) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel Quadro Economico per "Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. pari ad €.2.871,39 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.
- 5) DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di €.17.081,83 (€.17.080,00 + €.1,83) sul cap. 48, impegno n. 1102 del 27/07/2022;
- 6) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Federico Bella

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio