



OGGETTO: *Interventi di disaggancio e ripristino delle parti ammalorate dei sottovia: strada comunale Sant'Anna Galluzzi km 57+449 ricadente nel comune di Falcone (ME), sottovia in prossimità dei caselli del comune di Falcone (ME) km 58+153, strada provinciale 106 km 59+844 ricadente nel comune di Oliveri (ME) - Autostrada Messina-Palermo A/20- CIG 9081354A63*
Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 107 /DATE DEL 04 MAR. 2024

PREMESSO CHE:

- con nota n. 24/DG del 12/01/2022 per l'intervento de quo:
 - o l'Arch. Francesca Villari è stato nominato RUP;
 - o l'Ing. Roberto Silvestro è stato nominato Progettista e Direttore Lavori;
- il RUP, in data 25/01/2022 in contraddittorio con il progettista ha verificato e validato il progetto de quo, redatto in data 14/01/2022;
- il quadro economico di progetto è il seguente:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 121 160,09
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16 806,68
<u>Sommano lavori al lordo degli oneri (A1+A2)</u>	<u>€ 137 966,77</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti circa il 5%	€ 6 902,63
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 2 759,34
B3) I.V.A. (22%), su A1+A2+B1	€ 31 871,27
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>€ 41 533,23</u>

IMPORTO TOTALE € 179 500,00

- con Decreto Dirigenziale n. 15/DG del 03/02/2022 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari ad € 179.500,00 di cui € 137.966,77 per lavori ed € 41.533,23, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto Dirigenziale n. 96/DATE del 03/03/2022 è stato preso atto dell'esito di gara e effettuata l'aggiudicazione provvisoria a favore della società F.LLI DESTRO SRL con sede in Via Margio Di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME) Cod. Fisc. - Partita IVA 02893400834 Tel./Fax 0941 950180 - Indirizzo E-mail f.lidestrosrl@tiscali.it PEC: f.lidestrosrl@pec.it, che ha offerto un ribasso del 7,20% per un importo di aggiudicazione pari ad € 129.243,24 di cui € 112.436,56 per lavori al netto e € 16.806,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e imputata la somma necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione dei suddetti lavori impegno n. 317/2022 sul Cap.48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada ed impianti" bilancio 2022;
- il quadro economico a seguito di aggiudicazione è il seguente:



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura ribassati del 7,20%	€ 112 436,56
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16 806,68
Sommano lavori al lordo degli oneri (A1+A2)	€ 129 243,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti circa il 5%	€ 6 466,18
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 2 584,86
B3) I.V.A. (22%), su A1+A2+B1	€ 29 856,07
Totale somme a disposizione	€ 38 907,12

IMPORTO TOTALE € 168 150,36

Quota spettante al CPT pari al 10% del ribasso d'asta (€ 8 723,53) € 872,35

IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE € 169 022,71

- in data 12/04/2022 si è proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza il quale prevede, secondo quanto stabilito dall'art. 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali, una durata di 39 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 21/05/2022;
- con PEC del 17/05/2022 l'impresa F.LLI DESTRO SRL chiedeva una proroga di otto giorni;
- con nota Prot. 15080 del 19/05/2022 veniva autorizzata la concessione di n. 8 giorni con data di ultimazione lavori il 29/05/2022;
- nota del 31/05/2022 l'impresa F.LLI DESTRO SRL comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 28/05/2022 entro i termini contrattuali;
- l'ultimazione dei lavori, come da certificato di ultimazione dei lavori del 28/05/2022, è avvenuta il 01/06/2022;
- in data 17/10/2022, espletate le verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. CAS n. 1186/2022 del 17/10/2022 registrato a Messina in data 17/10/2022 al n. 16800;
- con Decreto Dirigenziale n.626/DATE del 25/10/2022 è stato integrato il Decreto Dirigenziale n. 96/DATE del 03/03/2022, per la parte relativa alla quota spettante al CPT, erroneamente indicata con la percentuale del 10% del ribasso d'asta anziché del 20%, pertanto a seguito dell'aggiornamento della somme il quadro economico risulta rimodulato come segue:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura ribassati del 7,20%	€ 112 436,56
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16 806,68
Sommano lavori al lordo degli oneri (A1+A2)	€ 129 243,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti circa il 5%	€ 6 466,18
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 2 584,86
B3) I.V.A. (22%), su A1+A2+B1	€ 29 856,07
Totale somme a disposizione	€ 38 907,12

IMPORTO TOTALE € 168 150,36

Quota spettante al CPT pari al 20% del ribasso d'asta (€ 8 723,53) € 1 744,60

IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE € 169 895,06



- in data 23/10/2024 è stato redatto il conto finale dei lavori, sottoscritto da impresa e direzione dei lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 125.872,91 di cui € 111.850,94 per lavori ed € 14.021,97 per oneri della sicurezza e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € **629,36**;
- in data 25/01/2024, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € **629,36**;

CONSIDERATO che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che gli interventi di *Interventi di disaggio e ripristino delle parti ammalorate dei sottovia: strada comunale Sant'Anna Galluzzi km 57+449 ricadente nel comune di Falcone (ME), sottovia in prossimità dei caselli del comune di Falcone (ME) km 58+153, strada provinciale 106 km 59+844 ricadente nel comune di Oliveri (ME) - autostrada Messina-Palermo A/20* sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa F.LLI DESTRO SRL con sede in Via Margio Di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME) Cod. Fisc. - Partita IVA 02893400834 Tel./Fax 0941 950180 - Indirizzo E-mail f.lidestrosrl@tiscali.it PEC: f.lidestrosrl@pec.it, resta un credito pari ad € **629,36** oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i servizi eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale del Servizio, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO:

- che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei servizi eseguiti dall'impresa F.LLI DESTRO SRL risulta il seguente:

A) LAVORI:	Aggiudicazione	Stato Finale	Economie	
A1) Lavori a misura ribassati del 7,20%	112 436,56 €	111 850,94 €	585,62 €	
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	16 806,68 €	14 021,97 €	2 784,71 €	
<u>Sommario lavori al lordo degli oneri (A1+A2)</u>	129 243,24 €	125 872,91 €	3 370,33 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1) Imprevisti circa il 5%	6 466,18 €	6 466,18 €	0,00 €	
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	2 584,86 €	1 169,96 €	1 414,90 €	
B3) I.V.A. (22%), su A1+A2+B1	29 856,07 €	29 114,60 €	741,47 €	
<u>Totale somme a disposizione</u>	38 907,12 €	36 750,74 €	2 156,38 €	
	IMPORTO TOTALE	168 150,36 €	162 623,65 €	5 526,71 €
Quota spettante al CPT pari al 20% del ribasso d'asta (€ 8 723,53)	1 744,70 €	1 744,70 €	0,00 €	
	IMPORTO TOTALE	169 895,06 €	164 368,35 €	5 526,71 €

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli *Interventi di disaggio e ripristino delle parti ammalorate dei sottovia: strada comunale Sant'Anna Galluzzi km 57+449 ricadente nel comune di Falcone (ME), sottovia in prossimità dei caselli del comune di Falcone (ME) km 58+153, strada provinciale 106 km 59+844 ricadente nel comune di Oliveri (ME) - autostrada Messina-Palermo A/20 dai quali emerge un credito netto di € 629,36 oltre IVA in favore dall'impresa all'impresa F.LLI DESTRO SRL con sede in Via Margio Di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME) Cod. Fisc. - Partita IVA 02893400834 Tel./Fax 0941 950180 - Indirizzo E-mail f.lidestrosrl@tiscali.it PEC: f.lidestrosrl@pec.it;*
- 2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori e RUP in data 25/01/2024;
- 3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 5.526,71 sul cap. 48 impegno n. 317 del 17/03/2022;
- 6) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "*incentivi ai sensi dell'art. 113*", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 1.169,96 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Francesca Villari

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale
Dot. Calogero Franco Fazio

Allegati:

- Relazione sul conto finale,
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Determinazione fondo incentivo