

**OGGETTO:** *Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, ripresa avvallamenti, piccole riparazioni localizzate (interventi ove occorrenti, tratta Patti-Buonfornello, entrambe le direzioni Autostrada A20 ME-PA)*

**Lotto 1 - Tratta dal km 66+660 al km 105+530 entrambe le direzioni**

**CIG. n. 8612714C6C**

**Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 150 /DATE DEL 08 APR. 2024**

**PREMESSO CHE:**

- con provvedimento n.ro 1682/DG del 10/12/2020, il Geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- con provvedimento n.ro 1683/DG del 10/12/2020, l'Ing. Giovanna Grinciari è stata nominata Progettista dell'Accordo Quadro;
- con Decreto Dirigenziale n. 264/DATE/2021 del 22/03/2020 è stato approvato il progetto relativo all'Accordo Quadro in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale n. 355/DATE/2021 del 11/06/2021 sono stati approvati gli atti di gara e dichiarata aggiudicataria dell'accordo quadro in oggetto relativamente al Lotto n. 1 l'Impresa " **OPERA APPALTI S.r.l.** Via Ettore Majorana snc 98040 – Torregrotta (ME) P.I. 03016990834, che ha offerto un ribasso del 22,327% sull'importo a base d'asta di € 883.333,33 e pertanto l'importo dei lavori risulta essere € 686.111,49 oltre € 22.083,33 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 708.194,83 oltre IVA con il seguente Quadro Economico:

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

A) LAVORI		
A1)	Lavori a misura ribassati del 22,327%	€ 686 111,50
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22 083,33
<b>Sommano i lavori a lordo degli oneri</b>		<b>€ 708 194,84</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del Codice	€ 14 163,90
B2)	Coord. della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 8 083,65
B3)	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 3 233,46
B4)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1 940,08
B5)	Supporto al RUP: per supervisione e coordinamento della D.L. e C.S.E	€ 1 293,38
B6)	I.V.A. (22%) su B1,B2,B3,B4,B5 e CNPAIA (4%) su B2,B3,B4,B5	€ 6 899,21
B7)	Contributo ANAC	€ 375,00
B8)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (1,15%)	€ 17 424,13
B9)	LV.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A1+A2+B9)	€ 159 636,17
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		<b>€ 213 048,97</b>
		<b>IMPORTO TOTALE € 921 243,81</b>
<b>quota spettante al CPT pari al 10% ribasso d'asta (€ 197.221,00)</b>		€ 19 722,10
<b>IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE</b>		<b>€ 940 965,91</b>

- con provvedimento n.ro 932/DG del 29/07/2021, l'Arch. Francesca Villari è stata nominata Direttore dei Lavori;
- con nota protocollo CAS n. 22541 del 09.08.2021, il Direttore dei lavori ha convocato l'impresa Opera





- Appalti srl per il giorno 12.08.2021, per la consegna anticipata dei lavori indicando nel verbale di consegna le lavorazioni da eseguire con la massima urgenza;
- con nota dell'11.08.2021, assunta al protocollo CAS n. 23193 del 16.08.2021, l'operatore economico ha comunicato l'impossibilità di presenziare alla consegna dei lavori;
  - con nota protocollo CAS n. 24238 del 24.08.2021, il Direttore dei Lavori ha provveduto ad inviare una nuova convocazione per il 06.09.2021, evidenziando che la decorrenza dei termini contrattuali rimaneva quella della prima convocazione;
  - in data 06.09.2021 veniva firmato il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, con l'indicazione delle lavorazioni immediatamente da eseguire;
  - l'ultimazione dei lavori era prevista entro 12 mesi dalla consegna, considerata come data utile per la decorrenza dei termini la prima convocazione al 12.08.2021, il termine effettivo per la fine dei lavori era il 12.08.2022;
  - in data 22.09.2021 è stato stipulato il contratto Rep. CAS 1081/2021 tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e l'operatore economico Opera Appalti Srl, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Messina il 22.09.2021 con il numero 15426 serie IT;
  - con nota del 27.10.2021, assunta al protocollo CAS n. 29755 del 28.10.2021 sez. A, l'Impresa ha avanzato richiesta per l'affidamento di subappalto all'impresa Venumer Srl con sede legale in San Filippo del Mela Messina via Aldo Moro n. 12 P.IVA. e Codice Fiscale 00357220839;
  - in data 30.11.2021 l'Arch. Francesca Villari, nella qualità di Direttore dei Lavori dell'Accordo quadro in oggetto ha provveduto alla redazione della relativa perizia il cui importo dei lavori depurato dal ribasso del 22,327% risulta essere € 598.451,16 oltre € 23.560,94 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 622.012,10 oltre I.V.A.;
  - data 09.12.2021 è stato redatto dal RUP il Verbale di Verifica e Validazione e con Decreto Dirigenziale n. 733/DATE del 29.12.2021 è stata approvata la perizia dei lavori nell'ambito dell'Accordo Quadro;
  - con nota prot. 532 del 10.01.2022, solo dopo la conclusione delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, il RUP ha potuto autorizzare il Subappalto all'impresa Venumer Srl;
  - il concreto inizio dei lavori è stato accertato dal Direttore dei Lavori in data 31.03.2022;
  - con nota assunta al protocollo CAS n. 19780 del 30.06.2022, l'impresa appaltatrice ha presentato istanza per l'adeguamento dei prezzi ex art. 26 del Decreto-legge 17/05/2022 n. 50;
  - con PEC del 01.08.2022 assunta al protocollo CAS n. 25672 del 16.08.2022, l'impresa appaltatrice ha avanzato richiesta per l'ottenimento di 180 giorni di proroga;
  - con nota 32870 dell'11.10.2022, il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, ha autorizzato la proroga, dando atto che il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori era traslato al 05.03.2022;
  - con nota del 03.03.2023, l'appaltatore comunicava l'ultimazione dei lavori al 02.03.2023;
  - in data 13.03.2023, con sopralluogo congiunto in presenza dell'appaltatore, il Direttore dei Lavori, accertava l'effettiva conclusione dei lavori e stilava il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
  - in data 20.11.2023 è stato redatto il conto finale dei lavori, sottoscritto da impresa e direzione dei lavori, dal quale risulta che:
    - o l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 536.526,69 (di cui € 55.154,02 per oneri afferenti alla sicurezza) ed € 144.511,96 per adeguamento prezzi, per un totale di € 708.038,65;
    - o il credito verso l'impresa esecutrice ammonta complessivamente ad € 29.921,45 netti, di cui € 21.964,03 per il conto finale ordinario ed € 7.957,42 per il conto finale straordinario;

- in data 06.03.2024, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 29.921,45, di cui € 21.964,03 per il conto finale ordinario dei lavori ed € 7.957,42 per il conto finale straordinario per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022.

**CONSIDERATO** che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che gli interventi previsti nell' *Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, ripresa avvallamenti, piccole riparazioni localizzate (interventi ove occorrenti, tratta Patti-Buonfornello, entrambe le direzioni autostrada A20 ME-PA) - Lotto 1 - Tratta dal km 66+660 al km 105+530 entrambe le direzioni* sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa Opera Appalti S.r.l. Via Ettore Majorana snc 98040 – Torregrotta (ME) P.IVA e Codice Fiscale 03016990834 PEC [operaappaltisrl@cng.legalmail.it](mailto:operaappaltisrl@cng.legalmail.it), che ha offerto un ribasso del 22,327% sull'importo a base d'asta di € 883.333,33 e pertanto l'importo dei lavori risulta essere € 686.111,49 oltre € 22.083,33 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 708.194,83 oltre IVA, resta un credito pari ad € 29.921,45 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

**CONSIDERATO:**

- che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori eseguiti dall'impresa Opera Appalti S.r.l. risulta il seguente:

A) LAVORI	Aggiudicazione	Stato finale				Economie
		Stato finale Bis (a)	Stato Finale Ordinario (b)	c= 90%(a-b) 90% di Euro 168.568,84	d=b+c	
A1) Lavori a misura ribassati del 22,327%	€ 686 111,50	€ 668 941,51	€ 508 372,67	€ 144 511,96	€ 652 884,63	€ 33 226,88
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22 083,33	€ 55 154,02	€ 55 154,02	-	€ 55 154,02	€ 33 070,69
<b>Sommano i lavori a lordo degli oneri</b>	<b>€ 708 194,84</b>	<b>€ 724 095,53</b>	<b>€ 563 526,69</b>	<b>€ 144 511,96</b>	<b>€ 708 038,65</b>	<b>€ 156,19</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B1) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti	€ 14 163,90				€ -	€ 14 163,90
B2) Coord. della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 8 083,65				€ 2 263,42	€ 5 820,23
B3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 3 233,46				€ 907,21	€ 2 326,25
B4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1 940,08				€ -	€ 1 940,08
B5) Supporto al RUP: per supervisione e coordinamento della D.L.e C.S.E	€ 1 293,38				€ -	€ 1 293,38
B6) I.V.A. (22%) su B1, B2, B3, B4, B5 e CNPAIA (4%) su B2, B3, B4, B5	€ 6 899,21				€ 158,53	€ 6 740,67
B7) Contributo ANAC	€ 375,00				€ 375,00	€ -
B8) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (1,15%)	€ 17 424,13				€ -	€ 17 424,13
B9) I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A1+A2+B8)	€ 159 636,17				€ 155 768,50	€ 3 867,67
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>€ 213 048,97</b>				<b>€ 159 472,66</b>	<b>€ 53 576,31</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 921 243,81</b>				<b>€ 867 511,31</b>	<b>€ 53 732,50</b>
<b>quota spettante al CPT pari al 10% ribasso d'asta (€ 197.221,00)</b>	<b>€ 19 722,10</b>				<b>€ -</b>	<b>€ 19 722,10</b>
<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 940 965,91</b>				<b>€ 867 511,31</b>	<b>€ 73 454,60</b>

Legenda:

- \* Da contabilizzare e liquidare con separati atti
- \*\* Da completare la liquidazione con separati atti
- \*\*\* Incarico non affidato





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

**DECRETA**

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale del Lotto 1 –*Tratta dal km 66+660 al km 105+530 entrambe le direzioni* dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, ripresa avvallamenti, piccole riparazioni localizzate (interventi ove occorrenti, tratta Patti-Buonfornello, entrambe le direzioni Autostrada A20 ME-PA) dai quali emerge un credito netto € 29.921,45, di cui € 21.964,03 per il conto finale ordinario dei lavori ed € 7.957,42 per il conto finale straordinario per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, in favore dell'impresa Opera Appalti S.r.l. Via Ettore Majorana snc 98040 – Torregrotta (ME) P.IVA e Codice Fiscale 03016990834 PEC [operaappaltisrl@cng.legalmail.it](mailto:operaappaltisrl@cng.legalmail.it);
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori e RUP in data 06/03/2024;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice Civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito di approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI DARE ATTO** che le somme ancora residue nel quadro economico pari ad € 73.454,60 dovranno essere così gestite:
  - a. la quota di € 156,19, in avanzo dai lavori, dovrà essere portata in economia;
  - b. la quota di € 3.233,46, per incarichi non affidati, dovrà essere portata in economia;
  - c. la quota di € 70.064,96, dovrà essere mantenuta nell'impegno di spesa e la stessa sarà liquidata con separati provvedimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Geom. Amedeo Branca*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

*Ing. Dario Costantino*

Visto: Il Dirigente Generale  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

Allegati:

- Relazione sul conto finale,
- Certificato di Regolare Esecuzione.