



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. **518** /DATE/2024 **08 OTT. 2024**

OGGETTO: Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, ripresa avvallamenti, piccole riparazioni localizzate (interventi ove occorrenti, tratta Patti-Buonfornello, entrambe le direzioni) autostrada A20 ME-PA.

Lotto 2 tratta dal km 105+530 al km 144+410 entrambe le direzioni" C.I.G. n. 8729492CAD

Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

PREMESSO

che, con provvedimento n.ro 1682/DG del 10/12/2020, il geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che, con provvedimento n.ro 1683/DG del 10/12/2020, l'ing. Giovanna Grinciari è stata nominato Progettisti;

che, con provvedimento n.ro 02/DG del 03/01/2022, l'arch. Salvatore Giacobbe è stato nominato Direttore dei Lavori;

che con il decreto 264/DATE del 22/03/2020 è stato approvato il quadro economico e prenotato le somme per un importo complessivo pari ad € 1.166.666,66 di cui € 905.416,67 per lavori comprendenti € 22.083,33 per oneri della sicurezza ed € 261.249,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il Decreto 244/DG del 17/11/2021 è stato affidato l'incarico di CSE al geom. Andrea Cambria;

che, con Decreto Dirigenziale n.355/DATE del 11.06.2021 sono stati affidati i lavori all'impresa COSMAK S.r.l. Via Toscana, 13 98068 San Piero Patti (ME) che ha offerto il ribasso del 19,451% corrispondente all'importo netto dei lavori pari ad €. 710.721,16 per lavori, oltre €22.083,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 161216,95, per cui l'importo di contratto è pari ad €. 894.021,28 (IVA Compresa); ,

che a seguito del ribasso d'asta il quadro economico viene così rimodulato:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura ribassati del 19,541%	€ 710.721,16
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (2,50 %)	€ 22.083,33

Sommano i lavori al lordo degli oneri **€ 732.804,33**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 14.656,09
B2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 8.083,65
B3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 3.233,46
B4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1.940,08
B5) Supporto al RUP: per supervisione e coordinamento della D.L.e C.S.E (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1.293,38
B6) I.V.A. (22%) su B1,B2,B3,B4,B5 e CNPAIA (4%) su B2,B3,B4,B5	€ 7.007,49
B7) Contributo ANAC	€ 375,00
B8) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (1,92%)	€ 17.424,13
B9) I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A1+A2+B8)	€ 165.050,30

Totale somme a disposizione **€ 219.063,58**

IMPORTO TOTALE **€ 951.868,08**

Quota spettante al CPT pari al 10% del ribasso d'asta (€ 172.612,00) € 17.261,20

IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE **€ 969.129,28**

che i lavori stati consegnati il giorno 12/08/2021, specificando nello stesso verbale che i lavori sarebbero iniziati il 06.09.2021.

con tempo contrattuale gg. 360 e pertanto con ultimazione dei lavori al 06/09/2022, che a seguito di proroghe la nuova scadenza ultimazione è il 23/06/2023;

che il contratto è stato firmato in data 17.12.2021 n. 1112 di rep. registrato a Messina, il 17/12/2021 al n. 20824 Serie 1T;



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

che servizio con Decreto Dirigenziale n. 439/DATE del 20.07.2022 è stato affidato al Laboratorio Sidercem di Misterbianco l'incarico per le prove sui lavori eseguiti;

che la direzione dei lavori con certificato dell'06/07/2023 accertava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 21/06/2023 giusta nota dell'impresa pari data;

PREMESSO QUANTO SOPRA e considerato l'intero svolgimento dall'appalto da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;
- che in data 13/11/2023 è stata redatta la "Relazione sul Conto Finale dei Lavori" dal quale risulta un conto economico così come di seguito specificato:

CONFRONTO SOMME AUTORIZZATE E SOMME LIQUIDATE	
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 19,541 %	€ 732.804,49
Somme liquidate:	
Anticipazione	€ 146.560,90
Certificato n. 1	€ 136.820,14
Certificato n. 2	€ 264.540,81
Stato finale	€ 35.487,82
Certificato n. 1 bis	€ 42.790,93
Certificato n. 2 bis	€ 89.725,16
Certificato finale bis	€ 16.809,83
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ 732.735,59
Risulta credito complessivo all'impresa stati fin. (€ 35.487,82 + € 16.809,83)	€ 0
Economie (€ 732.804,49 - € 732.735,59)	€ 68,90

che l'impresa COSMAK S.r.l. esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso INAIL di Milazzo n. PAT 0209227556-06, INPS di Messina matricola 4808755869, codice ditta INAIL n. 18675506, Cassa Edile n. 3061;

- che i lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti contrattualmente, tenuto conto delle proroghe concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che per quanto accertato, le opere realizzate corrispondono, per qualità e dimensioni, a quanto riportato negli atti contabili;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- che l'opera fu diretta con diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- che durante lo svolgimento dei lavori l'impresa non appostò alcuna riserva;
- In data 06/07/2023 è stato redatto, dall'arch. Salvatore Giacobbe nella qualità di Direttore dei Lavori il "Certificato di regolare esecuzione";
- Che in data

VISTO:

- Il decreto 264/DATE del 22/03/2020;
- Il decreto 355/DATE del 11.06.2021;
- il decreto n. 331/DATE del 16/09/2020;
- il Verbale di Ultimazione Lavori;
- la Relazione sul Conto Finale;
- il Certificato di Regolare Esecuzione.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO:

- che il Quadro Economico a seguito dell'approvazione del conto finale di lavori eseguiti dall'impresa Cosmak Srl



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

		DOPO GARA	STATO FINALE
A)	LAVORI:		
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 710.721,16	
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (2,50 %)	€ 22.083,33	
	Sommario i lavori al lordo degli oneri	€ 732.804,50	732.735,59
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONI		
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai	€ 14.656,09	€ 6.713,33
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del	€ 8.083,65	€ 8.119,21
B3)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1.940,08	
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 3.233,46	€ 0,00
B5)	Supporto al RUP: per supervisione e coordinamento della D.L.e	€ 1.293,38	€ 0,00
B6)	I.V.A. (22%) su B1,B2,B3,B4,B5 e CNPAIA (4%) su	€ 7.007,49	€ 2.182,44
B7)	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00
B8)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (1,15%)	€ 17.424,13	€ 8.971,43
B10)	I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legg fondo salva opere	€ 165.050,30	€ 161.201,83 € 863,06
	Totale somme a disposizione	€ 219.063,57	€ 188.426,30
	IMPORTO TOTALE	€ 951.868,07	€ 921.161,89
	quota spettante al CPT pari al 10% ribasso d'asta (172.261,00)	€ 17.261,20	€ 17.261,20
	TOTALE	€ 969.129,27	€ 938.423,09

VISTO il D.LGS 50/2016;

VISTE le Linee Guida dell' ANAC;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

DECRETA

Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale del Lotto 2 – **Tratta dal km 105+530 al km 144+410 entrambe le direzioni** dell' *Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, ripresa avvallamenti, piccole riparazioni localizzate (interventi ove occorrenti, tratta Patti-Buonfornello, entrambe le direzioni Autostrada A20 ME-PA)* dai quali emergeva un credito netto € 52.297,65, di cui € 35.487,82 per il conto finale ordinario dei lavori ed € 16.809,83 per il conto finale straordinario per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, in favore dell'impresa COSMAK S.r.l. Via Toscana, 13 98068 San Piero Patti (ME) importi liquidati con atti di liquidazione n. 1988/DATE del 20/12/2023 e n. 1987/DATE del 20/12/2023 per cui alla data odierna non risulta nessun credito a favore dell'Impresa esecutrice;
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori e vistati dal RUP in data 13/11/2023;
- 3) **DARE ATTO CHE** la Società COSMAK non risulta creditrice di nessun importo;
- 4) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 5) **DARE ATTO CHE** il geom. Andrea Cambria - CSE risulta creditore dell'importo pari ad €. 10.311,65 Cassa IVA compresa;



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

- 6) **DARE ATTO CHE la Società Sidercem** risulta creditrice dell'importo pari ad €. 8.971,43 IVA compresa (importo complessivo per i tre lotti);
- 7) **DARE ATTO CHE il CPT ora OPT di Messina** risulta creditore dell'importo pari ad €. 17.261,20 IVA compresa;
- 8) **DARE ATTO CHE** devono essere liquidati gli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti D.Lgs 50/2016 pari ad € 6.713,33;
- 9) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito di approvazione del conto finale suindicato;
- 10) **DI DARE ATTO** che le somme ancora residue nel quadro economico dovranno essere mantenute nell'impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso agli Uffici Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Direttore Generale

Dottor Calogero Franco Fazio

allegati:

- Certificato di Collaudo;
- Relazione sul Conto Finale.