

OGGETTO: *Completamento del servizio di censimento, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione di ponti e viadotti dell'autostrada A20 Messina – Palermo*

CIG:9053709D02 – CUP: B13D21011820001- Codice gara ANAC 8406832

Approvazione Atti di contabilità finale e Verifica di Conformità

DECRETO DIRIGENZIALE N. 239/DATE DEL 20 MAG. 2024

PREMESSO CHE:

- la manutenzione dell'autostrade A/20 Messina - Palermo, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;
- con nota n. 17660 del 16/08/2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla luce di quanto accaduto il 14 agosto 2018 a Genova, ha richiesto il monitoraggio dello stato di manutenzione delle opere viarie ricadenti in tutta Italia;
- per una corretta definizione degli interventi da porre in atto si è reputato necessario eseguire preliminarmente una attività di censimento e ispezione visiva delle strutture, attività propedeutica alla progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di quei viadotti che lo necessitano;
- con la comunicazione del 29/04/2021 il Direzione dell'Esecuzione attestava l'avvenuto concreto inizio delle operazioni di *Censimento e ispezione visiva primaria dello stato di conservazione di ponti e viadotti dell'Autostrada A20 Messina-Palermo*;
- tale servizio, in quel momento in corso riguarda i viadotti di più remota costruzione;
- vi era la necessità di completare il panorama conoscitivo dello stato di fatto delle opere d'arte sull'autostrada A20 Messina-Palermo, in virtù del Decreto Ministeriale n°578 del 17-12-2020 e rispettive Linee Guida.
- con provvedimento 1504DG del 23/11/2021 l'ing. Salvatore Minaldi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente Progettisti l'ing. Francesco Castelli e l'ing. Roberto Silvestro del servizio in oggetto;
- in data 30/11/2021, i progettisti incaricati hanno consegnato il relativo progetto per l'importo complessivo dei servizi pari ad € 1.345.000,00 di cui € 889.408,67 per servizi comprensivi di oneri per la sicurezza pari ed € 455.591,33 per somme a disposizione ed IVA;
- con Decreto Dirigenziale 12/DG del 01/02/2022 è stato approvato il progetto, prenotato le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva di euro 1.345.000,00 suddiviso in € 889.408,67 per servizi comprensivi di € 14.810,36 per oneri per la sicurezza ed € 455.591,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

A) SERVIZI:

A1) Servizi a misura	€ 874 598,31
A2) Servizi a corpo	
A3) Sommano i servizi a base d'asta soggetti a ribasso	€ 874 598,31
A4) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14 810,36

Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4) € 889 408,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:





B1) Imprevisti (5,00 %)	€ 40 391,06
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 17 788,17
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1) Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	€ 34 767,85
B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 18 937,56
B3.3) Direttore operativo	€ 7 575,03
B3.4) Ispettore di cantiere	€ 4 545,02
B3.5) Collaudo tecnico amministrativo	€ 6 060,02
B3.6) Supporto al RUP: per supervisione e coordinamento della D.L.e C.S.E	€ 3 030,01
B3.7) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1,B3.2, B3.3, B3.4, B3.5,B3.6	€ 17 140,66
B4) Spese per attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 30 000,00
B5) Contributo ANAC	€ 800,00
B6) Spese per commissioni giudicatrici	€ 60 000,00
B7) Spese per pubblicità	€ 10 000,00
B8) I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B1)	€ 204 555,94
	<u>€ 455 591,33</u>

Totale somme a disposizione


IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1 345 000,00

- le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate provvisoriamente con prenotazione di impegno n. 7/2022 del 04/02/2022 sul capitolo di spesa n. 204 del bilancio pluriennale 2022-2024 esercizio finanziario 2022;
- con provvedimento 599/DG del 10/05/2022 l'ing. Dario Costantino è stato nominato Responsabile Unico in sostituzione dell'ing. Salvatore Minaldi;
- con nota 663/DG del 16/05/2022 è stato nominato supporto al RUP l'istruttore tecnico ing. Roberto Silvestro;
- con Decreto del Direttore Generale n 96/DG/2022 del 23/05/2022, sono stati affidati alla Società CASCON Engineering s.r.l (Dott. Ing. Arc. Stefano Cascone n.q.), con sede in Via Mineo n. 33 95125 Catania Cod. Fisc. e P. Iva: 04739390872 gli incarichi descritti nel Disciplinare e specificatamente:
 - Direttore dell'esecuzione: Ing Santi Maria Cascone;per un ribasso del 7% pari ad una spesa complessiva pari ad € 32.334,10 oltre IVA ed oneri previdenziali compresi.
- con Decreto Dirigenziale 448/DATE del 25/07/2022 è stato approvato l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione del servizio in oggetto;
- la gara dell'appalto in oggetto è stata espletata tramite Procedura negoziata in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- con Decreto Dirigenziale n. 372/DATE del 23/06/2022, è stato aggiudicato l'appalto del servizio in oggetto al raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da ITS SRL (Capogruppo, partita IVA n.05139031008 e con sede in Corte delle Caneve, 11, Pieve di Soligo – TV-) TECHNITAL SPA, (partita IVA n. 02146140260 e con sede in via Carlo Cattaneo, 20 Verona) il quale in sede di gara ha offerto il ribasso del 55,00% sull'importo dei servizi previsto a base d'asta di € 874.598,31 per un importo di aggiudicazione pari a € 645.102,17 dei quali: € 408.379,60 per servizi, di cui € 393.569,24 per servizi al

netto del ribasso d'asta offerto e € 14.810,36 per oneri della sicurezza, € 236.722,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, determinando il seguente quadro economico:

A) SERVIZI:		
A1) Servizi a misura		€ 874 598,31
A2) Servizi a corpo		€ 0,00
A3) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (2%)		€ 14 810,36
A4) Ribasso d'asta (55,00%)		€ 481 029,07
A5) Servizi a misura al netto del ribasso		€ 393 569,24
	Sommato i lavori al lordo degli oneri (A3+A5)	€ 408 379,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Imprevisti (5,00 %)		€ 40 391,06
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 1%		€ 8 894,09
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016		
B3.1) Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione		€ 34 767,85
B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 18 937,56
B3.3) Direttore operativo		€ 7 575,03
B3.4) Ispettore di cantiere		€ 4 545,02
B3.5) Collaudo tecnico amministrativo		€ 6 060,02
B3.6) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1,B3.2, B3.3, B3.4, B3.5		€ 16 447,40
B4) Contributo ANAC		€ 375,00
B5) I.V.A. (22%),eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A5+B1)		€ 98 729,55
	Totale somme a disposizione	€ 236 722,57
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 645 102,17

- con l'Art. 5 del Decreto Dirigenziale n. 372/DATE del 23/06/2022 veniva trasformato in impegno definitivo n. 901 del 23/06/2022, la prenotazione di impegno n. 7/2022 del 04/02/2022 sul capitolo di spesa n. 204 del bilancio di previsione 2022/2024, per una somma complessiva di € 645.102,17 compreso IVA, secondo il quadro economico post-gara descritto sopra;
- con verbale del 18/07/2022 il Direttore dell'Esecuzione provvedeva ad effettuare la consegna dei servizi in oggetto sotto le riserve di legge al raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da I.T.S. S.r.l. (Mandataria) e TECHNITAL S.p.a.
- con Decreto di Aggiudicazione 518/DATE/2022 del 02/09/2022 è stato aggiudicato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase dell'Esecuzione del servizio di *Completamento del servizio di censimento, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione di ponti e viadotti dell'autostrada A20 Messina – Palermo* SMART CIG n. Z04373C925, a favore dell'ing. Valentina Casella Mariola, con sede in contrada Mercurio n. 161, 98078 Tortorici P.Iva 03218180838;
- in data 14/09/2022 è stato attestato dal Direttore dell'Esecuzione, il concreto inizio dei servizi da parte della Società ITS s.r.l.;
- non è stato necessario svolgere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza, pertanto non è stata resa la prestazione da parte dell'ing Valentina Casella Mariola;
- l'ultimazione del servizio è avvenuta in data 14/12/2022 come risulta da apposito Certificato redatto dal DEC in data 25/01/2023. I servizi sono stati quindi ultimati entro il termine contrattualmente stabilito;





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- in data 21/06/2023, è stato stipulato il contratto d'appalto Repertorio CAS n. 1267/2023, tra il CAS e il raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da I.T.S. S.r.l. (Capogruppo), e TECHNITAL S.p.a registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 21/06/2023 al n.9954 Serie I, per un importo di € 408.379,60;
- con nota prot. n. 951/DG del 27/07/2023 è stato nominato l'arch. Massimo Freni per effettuare la verifica di conformità del servizio;
- in data 21/08/2023 era stato emesso l'Atto di Liquidazione n.1352 per la liquidazione della fattura n. 00121/23 del 17/07/2023 - S.A.L. n°1 - Quota ITS S.r.l. 55%;
- in data 21/08/2023 era stato emesso l'Atto di Liquidazione n.1353 per la liquidazione della fattura n. 117/PS del 21/07/2023 - S.A.L. n°1 - Quota TECHNITAL S.p.a 45%;
- precedentemente con nota prot. CAS n.22902 del 20/07/2022, il Consorzio ha presentato il proprio piano di intervento per l'assegnazione delle risorse del PNRR per l'attuazione di un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione dei rischi delle opere strutturali di carattere strategico in concessione, stante l'urgenza e la necessità delle attività da eseguire, alcune delle quali sono già iniziate o sono in fase di consegna;
- tale piano è stato approvato dalla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. 9514 del 20/09/2022.
- il piano relativamente alla parte riguardante l'appalto in oggetto prevede il finanziamento per un importo di € 377.152,00 nel 2022 e di € 72.848,00 nel 2023 per complessivi € 450.000,00.
- dunque con Decreto Dirigenziale n. 455/DATE del 21/09/2023 è stato rettificato il Decreto Dirigenziale n. 372/DATE del 23/06/2022 relativamente all'impegno sul capitolo di spesa, impegnando l'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa) sul capitolo 198.2 accertando pari importo sul capitolo 85.2 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025. Contestualmente l'importo di € 450.000,00 è stato decurtato dall'impegno n. 901 del 23/06/2022 cap.204 giusto Decreto Dirigenziale n. 372/DATE del 23/06/2022, che originariamente di € 645.102,17 si è ridotto ad € 195.102,17;
- in data 05/10/2023 è stato emesso l'Atto di Liquidazione n.1579 per la liquidazione della fattura n. 00135/23 del 13/09/2023 - S.A.L. n°1 - Quota ITS S.r.l. 55%, che annulla l'Atto di Liquidazione n.1352 del 21/08/2023;
- in data 05/10/2023 è stato emesso l'Atto di Liquidazione n.1580 per la liquidazione della fattura n. 143/PS del 14/09/2023 - S.A.L. n°1 - Quota TECHNITAL S.p.a. 45%, che annulla l'Atto di Liquidazione n.1353 del 21/08/2023;
- con PEC del 15/01/2024 il DEC ha trasmesso la Relazione sul Conto Finale sottoscritto da impresa e direzione dell'esecuzione, dal quale risulta che l'ammontare netto dei servizi eseguiti è pari ad € 408.379,51 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € 42.879,84 con un'economia di € 0,09;
- che in data 29/04/2024, inoltre, è stato emesso dal collaudatore tecnico amministrativo, la Verifica di Conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 50/2016, dal quale risulta un credito dell'impresa in netti € 42.879,84 (diconsi euro quarantaduemilaottocentosettantanove/84);

CONSIDERATO che nella Verifica di Conformità il collaudatore tecnico amministrativo certifica che il servizio di *Completamento del servizio di censimento, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione di ponti e viadotti dell'autostrada A20 Messina – Palermo* è stato regolarmente eseguito dal

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da I.T.S. S.r.l. (Capogruppo) e TECHNITAL S.p.a. e resta un credito pari ad € 42.879,84 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i servizi eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale del Servizio, della Relazione sul Conto Finale e della Verifica di Conformità;

CONSIDERATO

- che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei servizi eseguiti dal raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da I.T.S. S.r.l. (Capogruppo) e TECHNITAL S.p.a risulta il seguente:

	Aggiudicazione	Stato Finale	Economie
A) SERVIZI:			
A1) Servizi a misura	€ 874 598,31	€ 874 598,12	€ 0,19
A2) Servizi a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A3) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (2%)	€ 14 810,36	€ 14 810,36	€ 0,00
A4) Ribasso d'asta (55,00%)	€ 481 029,07	€ 481 028,97	€ 0,10
A5) Servizi a misura al netto del ribasso	€ 393 569,24	€ 393 569,15	€ 0,09
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A5)</u>	€ 408 379,60	€ 408 379,51	€ 0,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti (5,00 %)	€ 40 391,06	€ 16 335,18	€ 24 055,88
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 1%	€ 8 894,09	€ 5 176,69	€ 3 717,40
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016			
B3.1) Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	€ 34 767,85	€ 32 334,10	€ 2 433,75
B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 18 937,56	€ 0,00	€ 18 937,56
B3.3) Direttore operativo	€ 7 575,03	€ 0,00	€ 7 575,03
B3.4) Ispettore di cantiere	€ 4 545,02	€ 0,00	€ 4 545,02
B3.5) Collaudo tecnico amministrativo	€ 6 060,02	€ 0,00	€ 6 060,02
B3.6) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1,B3.2, B3.3, B3.4, B3.5	€ 16 447,40	€ 7 398,04	€ 9 049,36
B4) Contributo ANAC	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00
B5) I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A5+B1)	€ 98 729,55	€ 93 437,23	€ 5 292,31
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 236 722,57	€ 154 681,25	€ 82 041,33
<u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</u>	€ 645 102,17	€ 563 060,76	€ 82 041,41

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e Dirigente Generale f.f., in pregio a propri compiti e per le



motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale del servizio di *Completamento del servizio di censimento, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione di ponti e viadotti dell'autostrada A20 Messina – Palermo* dai quali emerge un credito netto di € 42.879,84 oltre oneri previdenziali ed IVA in favore dal raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da I.T.S. S.r.l. (Capogruppo) e TECHNITAL S.p.a;
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Verifica di Conformità redatte dal Direttore dell'Esecuzione e dal Collaudatore Tecnico Amministrativo;
- 3) **DI DARE ATTO** che la Verifica di Conformità è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 82.041,33 sul cap. 204 impegno n. 901 del 23/06/2022 giusto Decreto Dirigenziale n. 372/DATE del 23/06/2022, che originariamente di € 645.102,17 si è ridotto ad € 195.102,17;
- 6) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "*incentivi ai sensi dell'art. 113*", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 5 176,69 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;
- 7) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "*Contributo ANAC*", pari ad € 375,00 sono disimpegnate e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento da parte dell'Ufficio preposto.
- 8) **DI ANNULLARE** il Decreto di Aggiudicazione 518/DATE/2022 del 02/09/2022 di affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase dell'Esecuzione del servizio di *Completamento del servizio di censimento, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione di ponti e viadotti dell'autostrada A20 Messina – Palermo* SMART CIG n. Z04373C925, a favore dell'ing. Valentina Casella Mariola, con sede in contrada Mercurio n. 161, 98078 Tortorici P.Iva 03218180838;

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati:
*Relazione sul conto finale
Verifica di Conformità*

Per redazione
Ing. Roberto Silvestro

