



Oggetto: “Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516)”. **CIG n. 932450374B**

“Contratto Applicativo n.01 - Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 CT-ME e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516)” – **CIG Derivato n. 9698846CE7**

Determinazione di Risoluzione del contratto di Appalto dell’Accordo Quadro e del Contratto Applicativo n.1

DECRETO DIRIGENZIALE N. **368** /DG/2024 del **16** LUG. 2024

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO

- che i lavori dell’accordo quadro in oggetto sono descritti nel piano triennale 2022/2024 di cui alla delibera n.38/CD del 23/11/2021, al capitolo Impianti voce n.43 della manutenzione ordinaria imputati del capitolo n.48 denominato “manutenzione ordinaria autostrada ed impianti”, per un importo complessivo di 2.532.943,63 euro finanziati con fondi propri del CAS;
- che con nota prot. n.182/DG del 11/02/2022, l’ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda è stato nominato R.U.P. dell’Accordo Quadro in oggetto;
- che con nota prot. n.277/DG del 03/03/2022, l’ing. Giuseppe Fabio Grasso è stato nominato Progettista dell’Accordo Quadro in oggetto;
- che con il Decreto Dirigenziale n.422/DATE/2022 del 13/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 CT-ME e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516), per un importo complessivo di 2.531.075,54 euro ed è stata disposta l’assegnazione dei lavori de quo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera “b” del D.L. 76/2020 convertito in legge con la Legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii, con il criterio del maggiore ribasso ai sensi dell’art. 36 comma 9/bis e ss.mm.ii. da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara, con importo massimo pagabile all’impresa per i lavori pari ad 1.966.031,53 euro oltre IVA, comprensivo di 110.100,00 euro per costi presunti della sicurezza;
- che con nota prot. n.983/DG del 25/07/2022, l’ing. Giuseppe Fabio Grasso è stato nominato Direttore dei Lavori dell’Accordo Quadro in oggetto;
- che con il Decreto Dirigenziale n.547/DATE/2022 del 14/09/2022 è stato aggiudicato definitivamente l’Accordo Quadro e tutti i suoi discendenti Contratti applicativi all’impresa AMBRA MED s.r.l. con sede in Via Riviera di Chiaia, 242 – 80121 Napoli C.F. e P.IVA 06587571214 pec: ambramedsrl@pec.it, che ha proposto in sede di gara il ribasso del 30,882% da applicare all’Elenco prezzi posto a base di gara e pertanto l’importo di aggiudicazione massimo pagabile all’impresa per i lavori risulta essere pari ad 1.966.031,53 euro oltre IVA, comprensivo di 110.100,00 euro per costi presunti della sicurezza;
- che con Decreto Dirigenziale n.102/DATE/2023 del 06/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al “Contratto Applicativo n.01 - Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 CT-ME e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516) “ nell’ambito dell’accordo Quadro in oggetto, per un importo complessivo di 774.024,01 euro oltre IVA di cui 606.448,46 euro per lavori



- comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad 23.968,69 euro oltre 167.575,55 euro per somme a disposizione ed IVA;
- che ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, dell'art. 5, comma 8 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2020, con verbale del 27/03/2023 redatto dal D.L., si è proceduto, in via d'urgenza, alla consegna dei lavori del Contratto Applicativo n.1, assegnando agli stessi una durata temporale di giorni 83 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del loro concreto inizio, mentre la reperibilità e il servizio di pronto intervento saranno attivi per una durata di giorni 645 naturali e consecutivi dalla data di concreto inizio dei lavori;
 - che il Contratto dell'Accordo Quadro, al 27/03/2023 data di sottoscrizione del già menzionato Verbale di consegna in via d'urgenza, non era ancora stato stipulato e si è convenuto pertanto che la durata dell'Accordo Quadro decorresse dalla suddetta data;
 - che con verbale del 20/04/2023 il D.L. ing. Giuseppe Fabio Grasso ha certificato il concreto inizio dei lavori e che quindi la data prevista di ultimazione della reperibilità e il servizio di pronto intervento è stata fissata per il 24/01/2025, mentre la data prevista di ultimazione delle restanti lavorazioni è stata fissata per il 12/07/2023;
 - che in data 11/05/2023 è stato stipulato, con l'impresa affidataria, il contratto d'appalto dell'Accordo Quadro CIG Principale n. 932450374B, Rep. CAS n.1254/2023 del 11/05/2023, registrato a Messina il 11/05/2023 al n.7467 serie 1T;
 - che con il Decreto Dirigenziale n.378/DATE/2023 del 28/07/2023 si aggiudicava definitivamente il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione all'ing. Francesco Marotta con sede in via caduti polizia di stato, n.2, codice fiscale MRTFNC77S19F158H Partita IVA: 02690720830 – E-Mail: fran.marotta@libero.it Pec: franmarotta@legalmail.it, che ha offerto un ribasso d'asta pari al 6,000% sull'importo a base d'asta, di €45.222,14 e pertanto l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è pari ad € 42.508,81 oltre Cassa ed IVA;
 - che in data 11/08/2023 ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 veniva consegnato il servizio di CSE all'ing. Francesco Marotta;
 - che in data 10/04/2024 è stato sottoscritto, con l'impresa affidataria, il contratto d'appalto del Contratto Applicativo n.1 CIG Derivato n. 9698846CE7, Atti CAS n.502/2024 del 03/05/2024 e registrato a Messina al n.508 serie 3 il 13/05/2024;

CONSIDERATO:

- che in corso d'opera, il D.L. ha emesso n. 12 Ordini di Servizio per ripristinare la sicurezza stradale presso degli svincoli e delle gallerie scarsamente illuminate o non illuminate, anche a seguito di segnalazioni pervenute presso il Consorzio da parte della Prefettura, della Polizia Stradale, degli Enti comunali e degli utenti o a seguito di eventi calamitosi come gli incendi o a causa di incidenti;
- che il D.L. per le lavorazioni ordinate con i già menzionati ODS ha concesso all'Impresa in totale numero 119gg, non considerando i giorni di sabato e di domenica e le festività, e che pertanto, il nuovo fine lavori per le lavorazioni del contratto applicativo n.1 è il 02/01/2024;
- che con il "*Verbale riunione Stato di fatto dell'appalto e determinazioni*" del 19/01/2024, l'impresa riconosceva i ritardi accumulati nell'esecuzione dell'appalto e si impegna
 - o ad inviare un cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni assegnate alla data del verbale, tenendo conto delle priorità fornite dal CAS;
 - o ad eseguire tutte le lavorazioni entro la data perentoria del 30/04/2024;
 - o a dare riscontro alla Nota n.12 del DL del 03/11/2023;
 - o ad incrementare la forza lavoro attualmente impegnata per rispettare i termini qui pattuiti;
 - o a firmare il Contratto relativo al Contratto applicativo n.1 nella forma sottoposta dal RUP;



Inoltre, la S.A. si riservava la facoltà di procedere alla rescissione del contratto dell'Accordo Quadro e di tutti i discendenti Contratti applicativi assegnati, qualora l'impresa non avesse eseguito le singole lavorazioni previste nel menzionato cronoprogramma nei tempi concordati.

- che in corso d'opera, la D.L. ha emesso n. 61 Verbali di visita in cantiere per verificare il corretto andamento delle lavorazioni;
- che in corso d'opera, il C.S.E. ha emesso n. 9 Verbali di visita in cantiere per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi dell'art.92 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- che in corso d'opera, il D.L. ha emesso n. 16 Note all'Impresa nelle quali, vengono segnalati inadempimenti di vario genere sullo svolgimento delle lavorazioni previste dal Contratto Applicativo n.1 e negli Ordini di Servizio, viene diffidata l'impresa ad adempiere a tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali ed in particolare a quelle previste all'art. 36 in termine di esecuzione dei lavori, di conformità alle disposizioni della D.L., di rispetto della normativa sulla Sicurezza (D.lgs. n.81/08) e della normativa sull'apposizione della segnaletica stradale, di sospensione dei lavori da parte dell'impresa senza giustificato motivo ed inoltre di rallentamento dell'andamento dei lavori senza giustificato motivo;

CONSIDERATO:

- che il RUP, esaminata la Relazione riservata del DL, e condividendone appieno i contenuti, con nota prot. n.14639/2024 del 31/05/2024 comunicava all'impresa l'avvio dell'iter di risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016, inviava la stessa Relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori all'Impresa assegnandogli, un termine di 15gg per la presentazione delle proprie controdeduzioni e contestualmente, attese le diffuse inadempienze riscontrate nel corso dell'esecuzione dell'appalto da parte dell'Impresa, sospendeva tutte le lavorazioni dell'Accordo Quadro e dei suoi discendenti Contratti Applicativi in essere, nelle more della conclusione dell'iter di risoluzione;
- che l'impresa con nota pec del 04/06/2024, introitata dal CAS con n. prot. 14870 del 05/06/2024, riscontrava la Nota del RUP di comunicazione avvio iter risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 c.3 del d.lgs. 50/2016 del 31/05/2024 e la relazione della DL n.IE.22.02/DL/52 del 27/05/2024, riservandosi *"la sistematica contestazione di tutte le specifiche circostanze ivi dedotte mediante la trasmissione di apposita relazione"*

PRESO ATTO che il RUP con nota IE.22.02/RUP/10 del 21/07/2024 non avendo ricevuto, nei termini assegnati, di fatto alcuna controdeduzione da parte dell'appaltatore, ma solo la nota pec del 04/06/2024, introitata dal CAS con n. prot. 14870 del 05/06/2024 contenente delle argomentazioni che ha valutato negativamente, ha proposto all'Amministrazione la risoluzione del contratto di appalto dell'Accordo Quadro de quo e del discendente contratto applicativo n.1 sottoscritti con l'Impresa *AMBRA MED S.r.l.* -con sede legale in via Riviera di Chiaia, n.242 - 80121 Napoli, Partita IVA 06587571214, Contratto d'appalto originario dell'Accordo Quadro Rep. CAS n. 1254/2023 del 11/05/2023, registrato a Messina il 11/05/2023 al n. 7467 serie 1T - **CIG Principale n. 932450374B** e del discendente Contratto applicativo n.1 sottoscritto il 10/04/2024 atti CAS n.520/2024 e registrato a Messina al n.508 serie 3 il 13/05/2024 - **CIG Derivato n. 9698846CE7**, per grave inadempimento contrattuale dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la perdurante inerzia dell'appaltatore nella non completa ottemperanza agli OdS emessi dalla D.L., il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dalla D.L. nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, le reiterate inosservanze delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/08 riscontrate dal CSE e il mancato rispetto delle ingiunzioni fatte a tal riguardo dallo stesso CSE, il rallentamento o abbandono dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti del

contratto, costituiscono, grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore in quanto compromettono la buona riuscita dei lavori;

CONSIDERATO pertanto, che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla DL e dal RUP affinché l'Impresa appaltatrice ottemperasse ai propri obblighi contrattuali, appalesandosi, di contro, un negligente comportamento dell'Impresa stessa tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

Per le motivazioni in narrativa indicate il sottoscritto Direttore Generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) LA RISOUZIONE per grave inadempimento del contratto di appalto dell'Accordo Quadro de quo e del discendente contratto applicativo n.1 sottoscritti con l'Impresa **AMBRA MED S.r.l.** -con sede legale in via Riviera di Chiaia, n.242 - 80121 Napoli, Partita IVA 06587571214, Contratto d'appalto originario dell'Accordo Quadro Rep. CAS n. 1254/2023 del 11/05/2023, registrato a Messina il 11/05/2023 al n. 7467 serie 1T - **CIG Principale n. 932450374B** e del discendente Contratto applicativo n.1 sottoscritto il 10/04/2024 atti CAS n.520/2024 e registrato a Messina al n.508 serie 3 il 13/05/2024 - **CIG Derivato n. 9698846CE7**, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Art. 3) L'INCAMERAMENTO della garanzia definitiva costituita per i lavori de quo dalla sopra citata impresa **AMBRA MED s.r.l.** ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Art. 4) DI INCARICARE il RUP affinché provveda a comunicare all'Appaltatore la presente determinazione di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, ai sensi del comma 6 dell'art. 108 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. disponendo contestualmente, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

Art. 5) DI INCARICARE il RUP affinché provveda a comunicare ritualmente la presente determinazione di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 6) DI INCARICARE il RUP affinché, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016, interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'eventuale affidamento, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.lgs. 50/2016, avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza: all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante, al RUP e al Presidente del CD.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Dario Costantino



Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio

