

OGGETTO: *Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti e viadotti nell'Autostrada A/20 Messina-Palermo.* CUP: **B43D21011000001** CIG **9545896295** – **Rimodulazione cronoprogramma previsionale di spesa di cui al Decreto Dirigenziale n. 283/DATE/2023 del 12/06/2023**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 455 /DATE del 06 SET, 2024

PREMESSO CHE:

- Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per migliorare la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel sulla rete viaria nazionale principale ha destinato 450 milioni di euro del Piano Nazionale Complementare per realizzare e implementare sistemi di monitoraggio dinamico che consentono il controllo da remoto, ripartite per le diverse annualità: 25 milioni di euro per il 2021, per l'anno in corso sono previsti 50 milioni, mentre 100 milioni sono destinati per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 75 milioni per il 2026;
- che con nota prot. CAS n.22902 del 20/07/2022, il Consorzio ha presentato il proprio piano di intervento per l'assegnazione delle risorse del PNRR per l'attuazione di un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione dei rischi delle opere strutturali di carattere strategico in concessione, stante l'urgenza e la necessità delle attività da eseguire, alcune delle quali sono già iniziate o sono in fase di consegna;
- che tale piano è stato approvato dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. 9514 del 20/09/2022;
- Con nota prot. n. 241/P del 30/08/2022 l'ing. Salvatore Minaldi è stato nominato RUP per i servizi di cui in oggetto;
- che con Decreto Dirigenziale n. 739/DATE/2022 del 14.12.2022, è stata approvata la modalità di affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, trattandosi di servizi sopra la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del Codice Appalti, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo Codice;
- che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 39 del 01/03/2023 e successivo n. 68 del 22/03/2023 è stata nominata la Commissione di gara per l'appalto in argomento;
- Con nota prot. n. 751/DG del 29/05/2023 il geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato Direttore dell'Esecuzione per i servizi di cui in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale n. 283/DATE/2023 del 12/06/2023 è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dei lavori in questione, dai quali è risultata la migliore offerta, con il ribasso del 4,59% quella formulata dalla R.T.I. GIOVETTI SISTAM SRL – TECNOCONTROLLI SRL – GEOTEST SRL – ELLEDIEMME ENGINEERING SRL) sull'importo a base d'asta per un importo di aggiudicazione complessivo pari a € 2.487.721,16 di cui € 2.424.865,83 per servizi e € 62.855,33 per oneri della sicurezza;
- nel Decreto Dirigenziale n. 283/DATE/2023 del 12/06/2023, all'Art. 6) era stato indicato il seguente cronoprogramma di spesa: €. 40.000,00 IVA compresa nel corso dell'Esercizio finanziario 2022, €. 800.000,00 IVA compresa nel corso dell'Esercizio finanziario 2023, €. 800.000,00 IVA compresa nel corso dell'Esercizio finanziario 2024, €. 900.000,00 IVA compresa nel corso dell'Esercizio finanziario 2025 e €. 843.344,16 IVA compresa nel corso dell'Esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATO:

- Che in data 03/01/2024 il R.U.P. ha ricevuto il S.A.L. n.01 corredato della relativa documentazione emesso dal D.L. in data 28/12/2023 per un importo pari ad €.1.782.409,43 oltre IVA al 22%;





- Che lo stato di avanzamento effettivo dei servizi svolti ha superato quanto preventivamente stimato nel cronoprogramma previsionale di spesa di cui all'Art. 6) del Decreto Dirigenziale n. 283/DATE/2023 del 12/06/2023;

RILEVATO che è necessario rimodulare il cronoprogramma previsionale di spesa di cui all'art. 6) del Decreto Dirigenziale n. 283/DATE/2023 del 12/06/2023

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa,

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI RIMODULARE gli impegni sul capitolo 198.5, per l'annualità corrente e future, rimanendo pertanto invariato quanto previsto per le annualità precedenti, con il seguente cronoprogramma previsionale di spesa: €. **1.700.000,00** IVA compresa nel corso dell'Esercizio finanziario 2024, €. **500.000,00** IVA compresa nel corso dell'Esercizio finanziario 2025 e €. **383.344,16** IVA compresa nel corso dell'Esercizio finanziario 2026, procedere contestualmente alla rimodulazione sul cap. 85.5 di entrata.

Art. 3) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Il RUP

Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale
Calogero Franco Fazio