



**OGGETTO:** Interventi di manutenzione del viadotto "BUCALO" Autostrada A18 ME-CT al km. 24+044 (335 m) nel territorio del Comune di Santa Teresa di Riva.

CUP B97H19001460005 CIG N.798502289A

**Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 538 /DATE DEL 14 OTT. 2024

**PREMESSO CHE:**

- con provvedimento n.ro 862/DG del 22/10/2018, l'ing. Gaspare Sceusa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- con provvedimento n.ro 863/DG del 22/10/2018, l'ing. Alfonso Schepisi è stato nominato Progettista;
- con il Decreto 177/DATE del 20/11/2018 è stato affidato l'incarico di redattore del PSC e CSE all'ing. Daniele Bisignani nato il 06/12/1967 a Herisau (Svizzera) e residente in via Modigliani 6 - Catania, codice fiscale BSGDNL67T06Z133, Partita Iva 033332990872, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 3080 ed all'albo unico regionale matr. n. 1922;
- le somme per l'incarico di redattore del PSC e CSE sono state impegnate con impegni di spesa n. 3338/2018 e 222/2019 sul capitolo 48 "manutenzione ordinaria autostrada ed impianti";
- in data 22/01/2019 il progettista incaricato ha aggiornato il progetto degli *Interventi di manutenzione del viadotto "BUCALO" Autostrada A18 ME-CT al km. 24+044 (335 m) nel territorio del Comune di Santa Teresa di Riva;*
- in quadro economico del progetto ammontate ad € 1.080.000,00 è il seguente:

**A) LAVORI:**

- 1 Importo lavori a base d'asta	€ 701.078,97
- 2 Importo costi della sicurezza	€ 97.845,23
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 798.924,20</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

- 1 Spese generali, indagini, prove di laboratorio (iva compresa 22%)	€ 13.420,00
- 2 Oneri per accesso a discarica (iva compresa 22%)	€ 6.100,00
- 3 Competenze tecniche RUP, ufficio D.L., Direttore Operativo	€ 14.105,89
- 4 Coordinamento sicurezza in fase progetto (PSC) ed esecuzione	€ 10.285,21
- 5 IVA 22% e CNPAIA 4% su B4)	€ 2.764,66
- 6 Contributo ANAC	€ 600,00
- 7 IVA 22% sui lavori	€ 175.763,32
- 8 Verifiche geotecniche e statiche per l'accertamento dello stato delle opere esistenti, prove di carico, etc. (iva compresa)	€ 20.000,00
- 9 Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa)	€ 38.036,71
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 281.075,80</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 1.080.000,00</b>

- con Decreto Dirigenziale 21/DATE del 17/01/2019 sono state prenotate le somme sul capitolo 48



(manutenzione ordinaria autostrada e impianti);

- con Decreto Dirigenziale 195/DATE del 14/05/2019 è stato rettificato quanto disposto col suindicato Decreto 21/DATE/2019 prenotando le somme sul capitolo 204 (manutenzione straordinaria autostrada e impianti);
- con Decreto Dirigenziale 377/DATE del 29/07/2019 di approvazione progetto, prenotazione somme e determina a contrarre, è stato ratificato l'impegno delle somme e approvati il progetto e le procedure di gara;
- con Decreto Dirigenziale 78/DG del 26/02/2020 di presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori all'impresa "ECOL 2000 S.r.L.", con sede legale in Messina via Oratorio della Pace n. 2, P. Iva 02511460830, che ha offerto il prezzo di € 495.733,00 corrispondente al ribasso del 29,28999%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 97.845,23;
- il quadro economico progettuale, a seguito del ribasso offerto, è stato così ridefinito:


**A) LAVORI:**

- 1	Importo lavori a base d'asta	€	701.078,97
- 2	Ribasso d'asta del 29,28999%	- €	205.345,97
- 3	Importo costi della sicurezza	€	97.845,23
<b>Importo totale dei lavori</b>			<b>€ 593.578,23</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

- 1	Spese generali, indagini, prove di laboratorio (iva compresa 22%)	€	13.420,00
- 2	Oneri per accesso a discarica (iva compresa 22%)	€	6.100,00
- 3	Competenze tecniche RUP, ufficio D.L., Direttore Operativo	€	14.105,89
- 4	Coordinamento sicurezza in fase progetto (PSC) ed esecuzione	€	10.285,21
- 5	IVA 22% e CNPAIA 4% su B4)	€	2.764,66
- 6	Contributo ANAC	€	600,00
- 7	IVA 22% sui lavori	€	130.587,21
- 8	Verifiche geotecniche e statiche per l'accertamento dello stato delle opere esistenti, prove di carico, etc. (iva compresa)	€	20.000,00
- 9	Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa)	€	38.036,71
- 10	Competenze CPT di Messina (10% ribasso d'asta)	€	20.534,60
- 11	Competenze tecniche Direzione Lavori (compreso iva ed oneri)	€	-
- 12	Comp. Tecn. redazione perizia di variante (compreso iva ed oneri)	€	-
- 13	Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.L. 50 del 17/05/2022 (al netto del ribasso d'asta e compreso iva al 22%)	€	-
<b>Totale Somme a disposizione</b>			<b>€ 256.434,28</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>			<b>€ 850.012,51</b>

- le somme necessarie allo svolgimento dei lavori sono state impegnate con impegno di spesa n. 367/2020 del 17/03/2020 sul capitolo 204 "manutenzione straordinaria autostrada ed impianti";
- con Decreto Dirigenziale 271/DG del 23/07/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Giovanni Miceli, con sede in via Sant'Agostino Salita della Capperina is. 265 – Messina, c.f. MCLGNN49A01F158H, P.Iva 00410800833;







- con Decreto Dirigenziale 598/DATE del 14/10/2021 di risoluzione del contratto e affidamento dei lavori alla seconda classificata, si è decretato di risolvere il contratto con l'impresa "ECOL 2000 s.r.l.", essendo il socio unico e amministratore unico condannato per il reato di cui all'art. 317 c.p. con pena accessoria del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni due giusta sentenza del Tribunale di Messina n.1520 del 25/11/2000 passata in giudicato in data 24/03/2021, e di aggiudicare l'appalto dei lavori alla seconda classificata "Impresa individuale Buzzanca Basilio", via Padre Pio da Pietralcina Patti (ME) P.I. 01975940832 C.F. BZZBSL52D20F395B, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- con nota 1338/DG del 18/10/2021 il Dirigente Generale ing. Salvatore Minaldi ha nominato quale RUP dei lavori in oggetto l'ing. Salvatore Mangano in sostituzione dell'ing. Gaspare Sceusa;
- in data 01/12/2021, il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori, sotto riserva di legge;
- in data 21/03/2022 l'impresa individuale Basilio Buzzanca ha sottoscritto il contratto d'appalto REP. CAS 1126/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate con n. 4580 in data 21/03/2022;
- nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla luce dello stato dell'arte, si è ravvisata l'esigenza di dover intervenire su più elementi strutturali del viadotto e quantificare l'effettiva entità delle opere provvisionali e dei noli dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori;
- tramite l'appalto "Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Giardini e Giardini-Giarre dell'A/18 ME-CT", aggiudicato con Decreto Dirigenziale n. 151/DG del 02/04/2020 e finanziato tramite il Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il SUD), sono stati già eseguiti alcuni interventi di rifacimento della pavimentazione autostradale previsti in progetto;
- in data 21/10/2022 il direttore dei lavori ing. Giovanni Miceli ha redatto la perizia di variante n.1 degli *Interventi di manutenzione del viadotto "BUCALO" Autostrada A18 ME-CT al km. 24+044 (335 m) nel territorio del Comune di Santa Teresa di Riva.*;
- con Decreto Dirigenziale 686/DATE del 30/11/2022 è stata approvata la perizia di variante n.1 ai lavori in oggetto, il cui quadro economico è il seguente:

**A) LAVORI:**

- 1	Importo lavori a base d'asta	€	436.550,41
- 2	Ribasso d'asta del 29,28999%	-€	127.865,57
- 3	Importo costi della sicurezza	€	284.853,44
	<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>593.538,28</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

- 1	Spese generali, indagini, prove di laboratorio (iva compresa 22%)	€	-
- 2	Oneri per accesso a discarica (iva compresa 22%)	€	6.100,00
- 3	Competenze tecniche RUP, ufficio D.L., Direttore Operativo	€	7.052,95
- 4	Coordinamento sicurezza in fase progetto (PSC) ed esecuzione	€	10.285,21
- 5	IVA 22% e CNPAIA 4% su B4)	€	2.764,66
- 6	Contributo ANAC	€	600,00
- 7	IVA 22% sui lavori	€	130.578,42
- 8	Verifiche geotecniche e statiche per l'accertamento dello stato delle opere esistenti, prove di carico, etc. (iva compresa)	€	-
- 9	Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa)	€	11.993,31
- 10	Competenze CPT di Messina (10% ribasso d'asta)	€	20.534,60





- 11 Competenze tecniche Direzione Lavori (compreso iva ed oneri) € 35.535,13
- 12 Comp. Tecn. redazione perizia di variante (compreso iva ed oneri) € 7.240,67
- 13 Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.L. 50 del 17/05/2022 (al netto del ribasso d'asta e compreso iva al 22%) € 23.789,28

**Totale Somme a disposizione € 256.474,23**

**TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 850.012,51**

- l'impresa individuale Basilio Buzzanca in data 28/02/2023 ha sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto Rep CAS 1229/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06/03/2023 al n. 3463 serie 1T;
- i lavori si sono conclusi in data 20/06/2023 come da certificato di ultimazione lavori del Direttore dei lavori del 25/07/2023, salvo il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori per i quali la direzione lavori ha assegnato un termine di 30 giorni;
- con prot. 202300919ME00/3 del 25/09/2023 la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha rilasciato l'attestazione di congruità della manodopera relativa all'appalto in oggetto;
- con relazioni del 19/10/2023 e del 04/12/2023, il Direttore Lavori ha confermato il completamento delle lavorazioni di piccola entità indicate nel certificato del 25/07/2023 e esplicitato le motivazioni dei ritardi accumulati dall'impresa;
- in data 18/12/2023 il Direttore Lavori inoltra il Conto Finale dei lavori dal quale risulta, a seguito di applicazione penale per ritardi, un credito da parte del CAS di € 525,16;
- con nota prot. CAS 35264 del 22/12/2023 il RUP trasmetteva all'impresa Basilio Buzzanca il certificato di pagamento n. 4 nel quale teneva conto del credito di € 525,16 suindicato nonché della ritenuta pari allo 0,5 per cento ai sensi dell'art. 30 c.5bis del D.Lgs 50/2016;
- con prot. 22446 del 05/09/2024 l'ing. Giovanni Miceli ha trasmesso la relazione sul conto finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad **€ 2.820,37**.

**CONSIDERATO** che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'"Impresa individuale Buzzanca Basilio", via Padre Pio da Pietralcina Patti (ME) P.I. 01975940832 C.F. BZZBSL52D20F395B, resta un credito pari ad € 2.820,37 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione;

**CONSIDERATO** che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

	<i>Perizia di Variante</i>	<i>Stato Finale</i>	<i>Differenze</i>
<b>A) LAVORI:</b>			
- 1 Importo lavori a base d'asta	€ 436 550,41	€ 421 349,13	-€ 15 201,28
- 2 Ribasso d'asta del 29,28999%	-€ 127 865,57	-€ 123 413,12	€ 4 452,45
- 3 Importo costi della sicurezza	€ 284 853,44	€ 243 450,04	-€ 41 403,40
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 593 538,28</b>	<b>€ 541 386,05</b>	<b>-€ 52 152,23</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Spese generali, indagini, prove di laboratorio (iva compresa 22%)			
- 1	€ -	€ -	€ -
- 2 Oneri per accesso a discarica (iva compresa 22%)	€ 6 100,00	€ 1 976,40	-€ 4 123,60



- 3	Competenze tecniche RUP, ufficio D.L., Direttore Operativo	€	7 052,95	€	7 052,95	€	-
- 4	Coordinamento sicurezza in fase progetto (PSC) ed esecuzione	€	10 285,21	€	10 285,21	€	-
- 5	IVA 22% e CNPAIA 4% su B4)	€	2 764,66	€	2 764,66	€	-
- 6	Contributo ANAC	€	600,00	€	-	-€	600,00
- 7	IVA 22% sui lavori	€	130 578,42	€	112 575,55	-€	18 002,87
- 8	Verifiche geotecniche e statiche per l'accertamento dello stato delle opere esistenti, prove di carico, etc. (iva compresa)	€	-	€	-	€	-
- 9	Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa)	€	11 993,31	€	-	-€	11 993,31
- 10	Competenze CPT di Messina (10% ribasso d'asta)	€	20 534,60	€	20 534,60	€	-
- 11	Competenze tecniche Direzione Lavori (compreso iva ed oneri) Comp. Tecn. redazione perizia di variante (compreso iva ed oneri)	€	35 535,13	€	35 535,13	€	-
- 12	oneri)	€	7 240,67	€	7 240,67	€	-
- 13	Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.L. 50 del 17/05/2022 (al netto del ribasso d'asta e compreso iva al 22%)	€	23 789,28	€	27 678,68	€	3 889,40
-14	Quota per Fondo Salva Opere	€	-	€	1 026,73	€	1 026,73
-15	Penale per ritardi comminata	€	-	-€	29 679,00	-€	29 679,00
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>256 474,23</b>	€	<b>196 991,58</b>	-€	<b>59 482,65</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	€	<b>850 012,51</b>	€	<b>738 377,63</b>	-€	<b>111 634,88</b>

#### VISTO:

- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto in vigore e applicabile;
- l'art. 43 del D.Lgs n.118/2001 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2001 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

#### DECRETA

- 1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli *Interventi di manutenzione del viadotto "BUCALO" Autostrada A18 ME-CT al km. 24+044 (335 m) nel territorio del Comune di Santa Teresa di Riva*, dal quale emerge un credito netto di € 2.820,37 oltre IVA in favore dell'"Impresa individuale Buzzanca Basilio", via Padre Pio da Pietralcina Patti (ME) P.I. 01975940832 C.F. BZZBSL52D20F395B;
- 2) DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore lavori ing. Giovanni Miceli;
- 3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione ed, inoltre, il pagamento della rata di





saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

5) **DI DISIMPEGNARE** l'importo di € 115.363,43 (111.634,88 per economie e 3.728,55 per acconto corrisposto al redattore del PSC già liquidato con impegni di spesa 3338/2018 e, parzialmente, 222/2019) sul Cap. 204 del redigendo bilancio 2024-2026 denominato "manutenzione straordinaria autostrade e impianti" impegno n. 367/2020 del 17/03/2020;

6) **DI DISIMPEGNARE** l'importo di € 8.819,41 sul Cap. 48 del redigendo bilancio 2024-2026 denominato "manutenzione ordinaria autostrade e impianti" impegno n. 222/2019 del 02/01/2019 in quanto somme già previste nel quadro economico suindicato;

7) **DI DARE ATTO** che, a seguito del disimpegno di cui al punto 5, le somme residue dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa 367/2020 e le stesse saranno liquidate con separati provvedimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e dell'Esercizio

*Ing. Dario Costantino*

Visto: Il Dirigente Generale  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

Il Redattore  
*Salvatore Mangano*

*Allegati*

- *Relazione sul conto finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione;*