

OGGETTO: Verifiche urgenti degli impianti elettrici di messa a terra, nel rispetto del D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001, nelle cabine elettriche di media tensione e bassa tensione, Uffici, fabbricati casello, tratta A18 SR÷GE dal casello di Rosolini al casello di Cassibile, tratta A18 ME÷CT dalla barriera di Catania fino alla barriera di Messina Sud e tratta A20 ME÷PA, dalla barriera di Messina Sud fino al km 79+800 - CIG: Z923032693 - Impresa Bureau Veritas Italia S.P.A. Viale Monza, 347 - 20126 Milano, P.IVA 11498640157.

Approvazione Atti di contabilità finale.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1003 /DATE 2025 DEL 12 DIC. 2025

PREMESSO:

- che con nota Prot. 190/DG del 12.02.2020 è stato nominato l'Ing. Gaspare Sceusa Rup per la progettazione dei lavori in oggetto;
- che con nomina Prot. 283/DG del 03.03.2020 è stato nominato il P.e. Carmelo Pintaudi Progettista e direttore dell'esecuzione per il servizio in oggetto;
- che in data 01.04.2020 è stato redatto il progetto per il servizio in oggetto;
- che con Decreto Dirigenziale di determina a contrarre n. 88/DATE del 07.05.2020 è stato approvato il progetto per il servizio in oggetto, il cui importo complessivo è di € 50.208,82 così suddivisi € 38.053,42 per i servizi, comprensivo di € 853,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 3.101,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 9.054,05 per IVA al 22%, vista l'urgenza dell'esecuzione del servizio è stato approvato lo schema di lettera d'invito a presentare l'offerta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "a" del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e, ss.mm.ii. che, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.L.gs 50/2016;
- che in data 02/10/2020 è stata indetta la gara CAS n.157;
- che con Decreto Dirigenziale n. 84/DATE del 26.02.2021 è stata annullata la procedura di gara CAS n. 157 del 02/10/2020 a seguito della nota del R.U.P. Ing. Gaspare Sceusa in data 11/12/2020, con cui comunica all'Amministrazione che la gara non è stata aggiudicata in quanto, ai sensi della Legge n.8 del 28/02/2020 che conferma e converte il decreto legge n.162 del 30/12/2019 (mille proroghe) entrato in vigore il 1° gennaio 2020, gli organismi che effettuano attività di ispezione in ambito del D.P.R. n. 462/2001 (verifiche di impianti elettrici di messa a terra) sono tenuti ad applicare il tariffario ISPSEL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005, e che pertanto si ritiene opportuno, data anche la valenza degli importi, procedere ad affidamento diretto; la nuova legge definisce in modo univoco e non negoziabile le tariffe applicabili per le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra, pertanto le tariffe sono fisse e non è possibile praticare ribassi a discrezione del soggetto incaricato;
- che con Decreto Dirigenziale n. 86/DATE del 26.02.2021 con il quale vista l'urgenza dell'esecuzione del servizio è stato approvato lo schema di lettera d'invito a presentare l'offerta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "a" del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 così come modificato dalla legge n. 120 del 11/09/2020 che per affidamenti di servizi di importo inferiore ad € 75.000,00, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.L.gs 50/2016, e che lo stesso decreto ai sensi dell'art 32 comma 14 del D.L.gs 50/2016 e, ss.mm.ii. in considerazione dell'importo lo stesso costituisce contratto tra l'operatore economico ovvero la società Bureau Veritas Italia S.p.a. Viale Monza, 347 - 20126 Milano, P.IVA 11498640157, ed il CAS rappresentato dal Direttore Generale pro-tempore, dott. Ing. Salvatore Minaldi;
- che con Decreto Dirigenziale n. 153/DATE del 23.03.2021 con il quale è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dei servizi in questione, a seguito del verbale di gara del 12/03/2021 con il quale il R.U.P. propone di aggiudicare l'appalto di cui in oggetto all'impresa Bureau Veritas Italia S.p.a. Viale Monza, 347 - 20126 Milano, P.IVA 11498640157, la quale ha accettato l'incarico in oggetto, per un importo di € 38.053,42 per i servizi, comprensivo di € 853,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 3.101,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 9.054,05 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 50.208,82;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che con Decreto Dirigenziale n. 153/DATE del 23.03.2021 con il quale è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dei servizi in questione, per un importo complessivo di € 50.208,82, così suddivisi € 38.053,42 per i servizi, comprensivo di € 853,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 3.101,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 9.054,05 per IVA al 22%;
- che in data 05/08/2021 con verbale di affidamento è stato consegnato il servizio con inizio delle attività dal 09/08/2021;
- che durante il corso del servizio di verifiche si è rilevato, che, i differenziali installati in alcune delle cabine elettriche alimentate in bassa tensione non erano efficienti;
- che era necessario riparare o installare nelle cabine elettriche alimentate in bassa tensione i differenziali non efficienti;
- che tale attività doveva essere effettuata dall'Impresa G. S. Impianti S.r.l., che aveva ha l'appalto dei Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici di illuminazione e ventilazione dell'autostrada Messina -Catania A18 e Messina - Palermo A20 fino a Patti. (tratta dal km. 00+000+ al km66,900) ;
- che all'Impresa G. S. Impianti S.r.l., appaltatrice dei "Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici di illuminazione e ventilazione dell'autostrada Messina -Catania A18 e Messina - Palermo A20 fino a Patti. (tratta dal km. 00+000+ al km66,900) - CIG: 7889592946";
- che all'impresa G. S. Impianti S.r.l., gli è stata concessa una proroga di 150 giorni ed il fine lavori è fissato per il 14.12.2021;
- che le attività e le risorse economiche dell'appalto di G. S. Impianti S.r.l. erano al termine e non permettevano di effettuare l'attività richiesta;
- che in data 25.03.2021 è stata richiesta al RUP una perizia di variante tecnica e suppletiva per i "Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici di illuminazione e ventilazione dell'autostrada Messina -Catania A18 e Messina - Palermo A20 fino a Patti. (tratta dal km. 00+000+ al km66,900)" - CIG: 7889592946;
- che il Responsabile del Procedimento con le vie brevi ha autorizzato la redazione di una perizia di variante e/o suppletiva per i suddetti lavori;
- che nelle more di espletare l'iter progettuale della perizia di variante tecnica e suppletiva e l'approvazione dell'Amministrazione, si sono rese necessarie sospendere le attività;
- che con Decreto Dirigenziale n. 717 del 24/12/2021 è stata approvata la perizia di variante dei Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici di illuminazione e ventilazione dell'autostrada Messina -Catania A18 e Messina - Palermo A20 fino a Patti. (tratta dal km. 00+000+ al km66,900) - CIG: 7889592946;
- che nel corso dei lavori, per circostanze imprevedibili ed imprevedibili e a causa di interventi di emergenza per ripristinare guasti improvvisi, inoltre sono stati emessi alcuni Ordini di Servizio all'Impresa G. S. Impianti S.r.l., al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità agli utenti in transito; pertanto, con le ultime risorse economiche non è stato possibile installare i suddetti differenziali;
- che con Decreto Dirigenziale n. 547 del 14/09/2022 di presa d'atto e aggiudicazione sono stati affidati i lavori di "Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516) - CIG n. 932450374B" all'impresa AMBRA MED SRL con sede in Via Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli (NA) C.F. e P.IVA 06587571214;
- che alla suddetta impresa è stato disposto di effettuare la riparazione e/o installazione nelle cabine elettriche alimentate in bassa tensione dei differenziali non efficienti;
- che con nomina Prot. 1341/DG del 05.10.2022 è stato nominato RUP l'ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda per il servizio in oggetto;
- che l'Amministrazione visto il mancato rispetto contrattuale, ed inadempimento degli ordini di servizio dell'impresa AMBRA MED SRL con sede in Via Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli (NA) C.F. e P.IVA 06587571214, ha determinato la recessione del contratto in data 16/07/2024;
- che in data 11/06/2025 come concordato con la società Bureau Veritas Italia S.p.a. e il RUP è stata inviata bozza di stima economica al fine di chiudere l'appalto della società Bureau Veritas Italia S.p.a;
- che in data 13/06/2025 la società Bureau Veritas Italia S.p.a. e il RUP ha accettato la bozza economica per effettuare le verifiche scadute e chiudere l'appalto;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che con verbale del 21/07/2025 è stato disposto all'impresa Bureau Veritas Italia S.p.a. di riprendere il servizio sospeso;
- che a causa della sospensione e ripresa dei lavori il tempo utile dell'ultimazione lavori è slittato alla data del 13 ottobre 2025;
- che i lavori sono stati ultimati il 05/09/2025, pertanto in tempo utile, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori verbalizzato il 05/09/2025;
- che durante il corso dei lavori sono stati redatti n. 2 S.A.L. e precisamente:
1° S.A.L. in data 14/04/2022 per l'importo dei lavori eseguiti di euro 18.829,80;
2° e ultimo S.A.L. in data 02/10/2025 per l'importo dei lavori eseguiti di euro 18.959,31;
- che in data 02/10/2025 il D.L. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 37.979,00 compresi oneri per la sicurezza per € 853,42 oltre IVA al 22%, a detrarre i certificati di pagamento emessi pari a € 37.789,10, pertanto rimane a credito dell'impresa € 189,90 per ritenuta di garanzia di 0,50%;
- che in data 20/10/2025 è stato redatto lo stato finale, da cui risulta che l'ammontare complessivo dei servizi eseguiti è pari ad € € 37.979,00 compresi oneri per la sicurezza per € 853,42 e compreso, il credito all'impresa pari ad € 189,90 per ritenuta di garanzia di 0,50%, che verrà liquidata dopo l'approvazione del presente Decreto Dirigenziale di Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;

VISTO:

- il decreto dirigenziale n. 88/DATE del 07.05.2020;
- il decreto dirigenziale n. 84/DATE del 26.02.2021;
- il decreto dirigenziale n. 86/DATE del 26.02.2021;
- il decreto dirigenziale n. 153/DATE/2021 del 23/03/2021, che costituisce contratto tra impresa e il CAS;
- il Verbale di Ultimazione del Servizio;
- il verbale di Regolare Esecuzione del Servizio;
- la Relazione del Conto Finale.

CONSIDERATO che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i servizi sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa Bureau Veritas Italia S.p.a. Viale Monza, 347 – 20126 Milano, P.IVA 11498640157, Pec: bvitalia@legalmail.it, Tel. 02270911, resta un credito pari ad € 189,90 per ritenuta di garanzia di 0,50%, oltre IVA, a saldo di ogni spettanza per i servizi eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei servizi in oggetto e della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO:

che il Quadro Economico a seguito dell'approvazione del conto finale è così come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE		
A	Certificato del 1° SAL in data 14/04/2022	€ 18.829,80
B	Certificato del 2° SAL in data 02/10/2025	€ 18.959,31
C	Importo totale del servizio 1° + 2° SAL (A + B)	€ 37.789,10
D	Certificato del 2° SAL ritenuta di garanzia 0,50 %	€ 189,90
E	Importo Finale dei Pagamenti oltre IVA (C + D)	€ 37.979,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
F	Imprevisti nella misura del 5% sull'importo di progetto	€ 1.902,67
G	Per spese generali (competenze tecniche, distacchi Enel, pubblicità, bando, commissione di gara, collaudi e varie = 3% su C+D - € 39.956,09	€ 1.198,68
H	Importo Totale delle Somme a Disposizione (F + G)	€ 3.101,35
I	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (E + H)	€ 41.080,35
L	IVA AL 22% (I * 22%)	€ 9.037,68
M	IMPORTO TOTALE (I + L)	€ 50.118,02

RITENUTA DI GARANZIA 0,50% DEL CONTO FINALE		
A	Importo del 1° SAL in data 14/04/2022	€ 18.829,80
B	Importo del 2° SAL in data 02/10/2025	€ 19.149,20
C	Importo totale del servizio 1° + 2° SAL (A + B)	€ 37.979,00
D	Ritenuta di garanzia 0,50 % nel certificato del 2° SAL (C*0,50%)	€ 189,90

VISTO il D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/20 Il e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale relativi al "Servizio di verifiche urgenti degli impianti elettrici di messa a terra, nel rispetto del D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001, nelle cabine elettriche di media tensione e bassa tensione, Uffici, fabbricati casello, tratta A18 SR÷GE dal casello di Rosolini al casello di Cassibile, tratta A18 ME÷CT dalla barriera di Catania fino alla barriera di Messina Sud e tratta A20 ME÷PA, dalla barriera di Messina Sud fino al km 79+800 - CIG: Z923032693", dal quale emerge un credito all'Impresa di € 189,90 per ritenuta di garanzia 0,50% oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, in favore della ditta Bureau Veritas Italia S.p.a. Viale Monza, 347 - 20126 Milano, P.IVA 11498640157;

Art. 3) DI APPROVARE il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;

Art. 4) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorso due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

Art. 5) DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato e di raffronto così come di seguito riportato:



Verifiche urgenti degli impianti elettrici di messa a terra, nel rispetto del D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001, nelle cabine elettriche di media tensione e bassa tensione, Uffici, fabbricati casello, tratta A18 SR+GE dal casello di Rosolini al casello di Cassibile, tratta A18 ME+CT dalla barriera di Catania fino alla barriera di Messina Sud e tratta A20 ME+PA, dalla barriera di Messina Sud fino al km 79+800 - CIG: Z923032693

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO E ASSESTAMENTO DEL CONTO FINALE

A	SERVIZIO	CONTRATTO	CONTABILIZZATO	ECONOMIE
	Come previsto nel Decreto Dirigenziale n. 84/DATE del 26/02/2021, ai sensi della Legge n.8 del 28/02/2020 e D.L. n.162 del 30/12/2019 (mille proroghe), gli organismi che effettuano attività di ispezione in ambito del D.P.R. n.462/2001 verifiche di impianti elettrici di messa a terra) sono tenuti ad applicare il tariffario ISPSEL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005, e che le tariffe sono fisse e non è possibile praticare ribassi			
A1	IMPORTO DEL PROGETTO	€ 38.053,42		
A2	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	€ 853,42	€ 853,42	
A3	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 38.053,42	€ 37.979,00	€ 74,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti nella misura del 5% sull'importo di progetto	€ 1.902,67		€ 1.902,67
B2	Per spese generali (competenze tecniche, distacchi Enel, pubblicità, bando, commissione di gara, collaudi e varie = 3% su C+D - € 39.956,09	€ 1.198,68		€ 1.198,68
B3	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B1 + B2)	€ 3.101,35		
B4	IVA DELL' IMPORTO CONTRATTUALE AL 22% su (A3 + B3*22%)	€ 9.054,05	€ 9.037,68	€ 16,37
B5	SOMMANO (A3 + B3 + B4)	€ 50.208,82	€ 50.118,03	
B6	SOMMANO TOTALE ECONOMIE (A3 + B1 + B2 + B4 + B5)			€ 3.192,14
	ECONOMIA SULL'IMPORTO DI CONTRATTO			
B7	ECONOMIA SULL'IMPORTO DI CONTRATTO	€ 74,42		
B8	ECONOMIA SULL'IVA	€ 16,37		
B9	ECONOMIA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.101,35		
B10	TOTALE ECONOMIA (B7 + B8 + B9)	€ 3.192,14		

Art. 6) DI DARE ATTO che a seguito della contabilità finale dei servizi in oggetto, risulta un'economia complessiva sull'appalto di € **3.192,14** giusto impegno n. 581 del 22/04/2021 sul capitolo 48 denominato "Manutenzione ordinaria autostrada ed impianti" di cui al Decreto Dirigenziale n. 86/DATE/2022 del 26/02/2021, di conseguenza si può svincolare l'importo dal citato impegno di spesa;

Art. 7) DI DARE ATTO che resta un credito all'Impresa Bureau Veritas Italia S.p.a. Viale Monza, 347 - 20126 Milano, P.IVA 11498640157 di € **189,90** oltre IVA per ritenuta di garanzia dello 0,50%, da liquidare solo dopo l'approvazione del presente atto.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso, agli Uffici Finanziario e di Ragioneria, Gare e Appalti, Contratti ed all' Ufficio di gabinetto della Presidenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda

Visto: Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio