

OGGETTO:

Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, della tratta autostradale-A20 ME-PA da Villafranca a Buonfornello (dal km 20+516 al km 183+000) - GIG: n. 9344884A39.

CONTRATTO APPLICATIVO N. 01:

“Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, della tratta autostradale A20 ME-PA da Villafranca fino a Buonfornello (dal km 20+516 al km 183+000)”.

CIG. Derivato: n. 96742492D4.

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 183/DATE/2025 DEL 18 FEB. 2025

PREMESSO:

- CHE la manutenzione dell'autostrada A18 Messina – Catania ed A20 Messina – Palermo, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di dette tratte autostradali;
- CHE il nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/92 all'art. 14, stabilisce che “gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”;
- CHE si rende necessario eseguire gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro al fine di migliorare lo standard qualitativo e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;
- CHE con la nota prot. n. 183/DG del 11 febbraio 2022 e nota di rettifica prot. n. 279/DG del 03/03/2022, l'Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda è stato nominato RUP del suddetto accordo quadro;
- CHE il progetto dell'Accordo Quadro principale è stato redatto dal P.E. Carmelo Pintaudi, giusta nomina n. 280/DG del 03/03/2022, da questi presentato in data 21/07/2022;
- CHE In data 25/07/2022 il Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda, in contraddittorio con il progettista ha redatto il verbale di verifica e la successiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016;
- CHE con il Decreto Dirigenziale n.1098/DG del 10/08/2022 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori al per.ind. Giuseppe Di Marco, di Direttore Operativo al per.ind. Carmelo Pintaudi ed Ispettori di Cantiere ai per.ind. Mario Bisazza e Salvatore La Rosa;
- CHE con nota prot. n.76/DG del 24/01/2023, è stato nominato il Per. Ind. Giuseppe Di Marco come progettista dei Contratti Applicativi relativi all' Accordo Quadro suddetto;
- CHE tali lavori sono descritti nel piano triennale 2022/2024 di cui alla delibera 37/CD del 23/11/2021 alla voce 44 della manutenzione ordinaria del capitolo 48 denominato “manutenzione ordinaria autostrada ed impianti”;
- CHE con decreto dirigenziale n. 457/DATE del 22/07/2022 è stato approvato il progetto per l'importo complessivo da quadro economico di € 3.967.094,72 così suddivisi:
€ 3.087.641,03 per lavori compresi costi presunti della sicurezza ed € 879.453,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione e IVA;
- CHE per l'affidamento dell'accordo quadro di lavori in argomento si è proceduto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera “b” del D.L. 76/2020 convertito in legge con la Legge n.120 del 11/09/2020 ss.mm.ii, con il criterio del maggiore ribasso ai sensi dell'art.36 comma 9/bis e ss.mm.ii da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- CHE con il decreto 611/DATE/2022 del 15/09/2022 è con il quale è stata effettuata la presa d'atto e

L'approvazione degli atti di gara dei lavori in questione, e dal quale risulta che l'impresa LEGGIO IMPIANTI SRL con sede a Olivieri (ME) via Stazione 2/A P.IVA 01657810832 pec: gare.leggioimpianti@pec.it mail: amministrazione@leggioimpianti.it – tecnico@leggioimpianti.it, che ha proposto un ribasso del 17,723% da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto l'importo massimo spendibile e pagabile all'impresa per i lavori risulta essere pari ad €. 3.087.641,03 di cui €. 2.914.241,03 per lavori ed €. 173.400,00 per costi presunti della sicurezza;

- CHE in data 09.02.2023 Rep. 1221 è stato stipulato il contratto dell'Accordo Quadro principale Reg. a Messina il 09.02.2023 al n. 2116 Serie 1T.
- CHE in data 25/01/2023 il Progettista Per.Ind. Giuseppe Di Marco ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al Contratto Applicativo n. 01 "Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, della tratta autostradale A20 ME-PA da Villafranca fino a Buonfornello (dal km 20+516 al km 183+000)"- CIG DERIVATO: 96742492D4" nell'ambito dell' Accordo Quadro principale, per l'importo complessivo pari ad € 829.893,43, compresi oneri per la sicurezza per € 43.927,26, al netto del ribasso d'asta percentuale offerto del 17,723%, oltre € 227.250,36 per somme a disposizione e IVA;
- CHE in data 26/01/2023, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del D.lgs n.50/2016 il progetto è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del procedimento ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda in contraddittorio con il Per.Ind. Giuseppe Di Marco, nella qualità di progettista;
- CHE con decreto dirigenziale 37/DATE del 09/02/2023 è stato approvato il progetto per l'importo complessivo pari ad € 1.057.609,87 così suddivisi:
€ 830.259,51 per lavori compresi costi presunti della sicurezza ed € 227.250,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione e IVA;
- CHE in data 09/02/2023 è stato stipulato il contratto dell'Accordo Quadro Principale con Rep. 1221 Reg. a Messina il 09.02.2023 al n. 2116 Serie 1T. CIG Principale: n. 9344884A39.
- CHE in data 09/06/2023 è stato stipulato il Contratto Applicativo n. 01 Registrato il 15/06/2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona - Serie 3 al n. 411.- CIG Derivato n. A023C32198.;
- CHE in data 06/03/2023, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori del Contratto Applicativo N. 01;
- CHE in data 23/03/2023, è stato redatto il verbale di concreto inizio dei lavori del Contratto Applicativo N.1;
- CHE vista la nota trasmessa per PEC dell'impresa appaltatrice dei lavori introitata al prot. del C.A.S. n. 6599 del 06/03/2024, con la quale veniva comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 05/03/2024;
- CHE a seguito di sopralluogo in cantiere in data 14 Marzo 2024, il D.L., prendeva atto della fine lavori
in data 05 Marzo 2024, alla presenza dell'impresa e in contraddittorio si è constatato il completamento di tutte le lavorazioni previste nel Contratto Applicativo n.1 e in data 14 Marzo 2024 è stato emesso il Certificato di ultimazione lavori.
- CHE in data 18/04/2024 è stato emesso il S.A.L. n.03 e ultimo a tutto il 05/03/2024;
- CHE in data 18/09/2024 è stato redatto lo stato finale, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 829.893,43 oltre IVA al 22%, a detrarre i certificati di pagamento emessi, rimane a credito dell'impresa € 4.149,47;
- CHE in data 07/10/2024 il D.L. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 4.149,47 oltre IVA, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Considerato che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa LEGGIO IMPIANTI SRL con sede a Olivieri (ME) via Stazione 2/A P.IVA 01657810832 pec: gare.leggioimpianti@pec.it, resta un credito pari ad € 4.149,47, oltre IVA, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO CONTO FINALE				
1° CONTRATTO APPLICATIVO				
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E CABINE ELETTRICHE A SERVIZIO DELLE GALLERIE, SVINCOLI, FABBRICATI-CASELLI ED UFFICI, NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE A SERVIZIO DELLE GALLERIE, DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A20 ME-PA DA VILLAFRANCA FINO A BUONFORNELLO (DAL KM 20+516 AL KM 183+000)				
A	LAVORI	Progetto	Contabilizzato	Economie
A1	Importo per lavori	€ 786 290,33	€ 785 966,17	€ 324,16
A2	Costi della sicurezza	€ 43 969,18	€ 43 927,26	€ 41,92
A3	Importo Totale dei Lavori	€ 830 259,51	€ 829 893,43	€ 366,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Quota parte incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016, relativa all'importo dei lavori del Contratto Applicativo n. 01	€ 16 040,61	€ 16 033,54	€ 7,07
B2.1	Quota parte coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), relativa all'importo dei lavori del Contratto Applicativo n. 01 (al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara del 41,570%) su A3.	€ 18 348,74	€ -	€ 18 348,74
B2.2	Oneri per convenzione OPT di Messina ai sensi dell'art. 3 L.R. 20/2007 ed estensione del 26.04.2018.	€ 5 371,78	€ 5 369,41	€ 2,37
B3	Oneri contributivi (4%) di B2.1	€ 733,95	€ -	€ 733,95
B5	I.V.A. (22%) su A3 + B2.1 + B3	€ 186 855,28	€ 182 576,55	€ 4 278,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 227 350,36	€ 203 979,51	€ 23 370,85
	SOMMANO	€ 1 057 609,87	€ 1 033 872,94	€ 23 736,93

Visti:

- il decreto dirigenziale n. 457/DATE del 22/07/2022;
- il decreto dirigenziale n. 611/DATE/2022 del 15/09/2022;
- il decreto dirigenziale n. 37/DATE del 09/02/2023;
- il contratto Accordo Quadro con REP CAS n. 1221 stipulato in data 09/02/2023;
- il contratto Applicativo n.01 stipulato in data 09/06/2023;
- Il D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;



- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa.

DECRETA

1) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale relativi ai "Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, della tratta autostradale A20 ME-PA da Villafranca fino a Buonfornello (dal km 20+516 al km 183+000) - CIG. Derivato: n. 96742492D4", dal quale emerge un credito netto di € 4.149,47, oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, in favore della ditta LEGGIO IMPIANTI SRL con sede a Olivieri (ME) via Stazione 2/A P.IVA 01657810832 pec: gare.leggioimpianti@pec.it;

2) DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;

3) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

4) DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

5) DI DARE ATTO CHE trattandosi di accordo quadro l'importo residuo ed inutilizzato di € 23.736,93, giusto impegno 1655/2022 e 23/2023 sul capitolo 48 denominato "Manutenzione ordinaria autostrada ed impianti" di cui al Decreto Dirigenziale n. 611/DATE/2022 del 14/10/2022, rimane nelle economie dell'appalto dell'Accordo quadro;

6) DI DARE ATTO che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi per funzioni tecniche", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;


7) DI DARE ATTO che le somme stanziare nel quadro economico a saldo dell'attività per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

8) DI DARE ATTO che le somme stanziare nel quadro economico per gli oneri di convenzione con l' OPT di Messina ai sensi art.3 LR n.20 del 21/08/2007 e in estensione della stessa del 26/04/2018, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.


Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda



Visto: Il Dirigente Generale

Calogero Franco Fazio

