

OGGETTO: *Lavori di messa in sicurezza del rilevato stradale e del sottovia in corrispondenza dello svincolo di S. Stefano di Camastra, dell'Autostrada A/20 ME-PA, dir. PA. - CIG B1F6CABD29*

Liquidazione Fattura: n. 26 del 04/03/2025

Società: COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 287 /DATE DEL 02 APR. 2025

PREMESSO CHE:

- era presente una depressione con buca del manto stradale che fa cadere materiale di rilevato in corrispondenza del giunto del sottovia Stefano di Camastra, dell'Autostrada A/20 ME-PA, dir. PA Km 134+820;
- con nota prot. n. 291/DG del 05/04/2023 l'arch. Salvatore Giacobbe è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Roberto Silvestro Progettista e Direttore dei Lavori in oggetto;
- in data 18/04/2024 il progettista ha emesso gli elaborati della perizia;
- in data 19/04/2024 il RUP ha redatto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 36/2023;
- con Decreto Dirigenziale 186/DATE del 29/04/2024 è stata approvata la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. n. 36/2023 ed è stato approvato il progetto, prenotato le somme e determinato a contrarre per una spesa complessiva pari ad € 128.948,50, così suddivisa: € 99.123,12 per lavori, di cui € 6.505,22 per oneri sicurezza, ed € 29.825,38 per Somme a Disposizione ed IVA;
- le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate provvisoriamente con prenotazione di impegno n. 13/2024 sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria" bilancio 2024, inserito in programmazione al n. 55 CUI 1962420830 - 2024 - 0055;
- con Decreto Dirigenziale n. 346/DATE del 02/04/2024 di presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione è stata affidata all'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. con sede in Via Consolare Antica n° 572/B - 98071 - Capo D'Orlando (ME) - Partita IVA 02669810836, l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A ha offerto un ribasso del 8,000% sull'importo a base d'asta per un importo di aggiudicazione pari ad € 91.713,69 oltre IVA;
- in data 08/11/2024 è stato stipulato in Messina, C.da Scoppo, il Contratto di lavori Rep. CAS n.ro 1376/2024, con l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. con sede in Via Consolare Antica n° 572/B - 98071 - Capo D'Orlando (ME) - Partita IVA 02669810836 e che lo stesso Atto è stato trasmesso tramite portale SISTER all'Agenzia delle Entrate in pari data, ricevendo n.17558 Serie 1T, di registrazione;
- in 12/11/2024 il RUP autorizzava il Direttore dei Lavori a procedere alla formale consegna dei lavori;
- il Direttore dei Lavori ha convocato, con nota prot. 30398 del 27/11/2024, l'Impresa per la consegna dei lavori;
- in data 03/12/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018;
- l'effettivo inizio dei lavori è stato effettuato in data 20/12/2024;
- con pec del 09/01/2025 l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A ha chiesto una proroga di venticinque giorni del termine dei lavori a fronte della chiusura temporanea di tutti i cantieri dal 20/12/2024 fino al 08/01/2025 e delle situazioni meteorologiche sfavorevoli registrate in tutta la Sicilia nel mese di dicembre.
- con nota CAS prot. 1240/2025 il Direttore Lavori e RUP autorizzavano la proroga di 25 giorni con data ultimazione al 10/02/2025;
- tramite comunicazione del 07/02/2025 prot. 3250 del 07/02/2025 l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A comunicava che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 06/02/2025;

- in data 21/02/2025 il Direttore dei Lavori emetteva il Certificato di Ultimazione dei Lavori;

CONSIDERATO

- che la Società COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. con sede in Via Consolare Antica n° 572/B - 98071 - Capo D'Orlando (ME) - Partita IVA 02669810836 ha emesso fattura telematica n. **n. 26 del 04/03/2025**, dell'importo complessivo di € **105.873,34**, di cui € **86.781,43** per imponibile ed € **19.091,91** per IVA in merito al SAL 1;
- che il Durc Numero Protocollo INAIL_47769545, con scadenza il 11/06/2025, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., con i contributi previdenziali.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. **26 del 04/03/2025**, dell'importo complessivo di € **105.873,34**, di cui € **86.781,43** per imponibile ed **19.091,91** per IVA, a favore della società COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. con sede in Via Consolare Antica n° 572/B - 98071 - Capo D'Orlando (ME) - Partita IVA 02669810836

VISTI:

- il D.Lgs n. 36/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 346/DATE del 02/04/2024;
- la contabilità dei lavori sottoscritta in data 20/02/2025 a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa relativamente al SAL 1;
- il certificato di pagamento n. 1 del Responsabile Unico del Procedimento, dell'importo di € 86.781,43 oltre iva, relativi allo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 20/02/2025;
- la fattura elettronica n. 26 del 04/03/2025;
- il DURC da cui risulta che la società risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.

VISTO:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2024/2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2010, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

VISTA la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 26 del 04/03/2025 dell'importo complessivo di € 105.873,34, di cui € 86.781,43 per imponibile ed 19.091,91 per IVA, a favore dell'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. con sede in Via Consolare Antica n° 572/B - 98071 - Capo D'Orlando (ME) - Partita IVA 02669810836;
2. **DI IMPUTARE** la somma di € 105.873,34, di cui € 86.781,43 per imponibile ed 19.091,91 per IVA per IVA, sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria", impegno 1151/2024;
3. **DI EMETTERE** mandato di pagamento a favore della Società COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.. sul codice IBAN: **IT51U0200882490000500021277**

Copia del presente decreto dovrà essere trasmesso all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

IL DIRIGENTE TECNICO f.f.
(Ing. Anna Sidoti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Calogero Franco Fazio)

Il Redattore

Ing. Roberto Silvestro

Roberto Silvestro

Allegati:

- Certificato di Pagamento n. 1 del 03/03/2025;
- fattura elettronica n. 26 del 04/03/2025;
- Dure Numero Protocollo INAIL_47769545