



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Contratto Applicativo n.3 - Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA, della galleria Taormina nel tratto autostradale A18 ME-CT e dell'adeguamento impiantistico del Centro di Controllo presso la Sede di c. da Scoppo (ME) - **CIG Derivato n. A0287EADC3.**

Impresa: IGE IMPIANTI S.r.l. con sede in via Adige, n. 9 - 06016 San Giustino (PG), Partita I.V.A. 01373380516.

Contratto Accordo Quadro: Rep. CAS n. 1211/2023 del 16 gennaio 2023, registrato a Messina il 16.01.2023, al n.653 serie 1T;

Contratto Applicativo n.03: Rep. CAS 492/2023 del 23 novembre 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di San Sepolcro (AR) il 30/11/2023 al numero 210 serie 3.

Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N.463/DATE/2025 DEL 05 GIU. 2025

PREMESSO:

- CHE la manutenzione dell'autostrada A18 Messina – Catania ed A20 Messina – Palermo, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di dette tratte autostradali;
- CHE il nuovo Codice della Strada, D.lgs. 285/92 all'art. 14, stabilisce che “gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”;
- CHE si rende necessario eseguire gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro al fine di migliorare lo standard qualitativo e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;
- CHE con la nota prot. n.181/DG del 11/02/2022 l'Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda è stato nominato RUP del suddetto accordo quadro;
- CHE con nota prot. n.276/DG del 03/03/2022, il Per.Ind. Salvatore Virzì è stato nominato Progettista del suddetto accordo quadro;
- CHE tali lavori sono descritti nel piano triennale 2022/2024 di cui alla delibera 38/CD del 23/11/2021 alla voce 49 della manutenzione ordinaria del capitolo 48 denominato “manutenzione ordinaria autostrada ed impianti”;
- CHE in data 05/04/2022, il progettista ha trasmesso al RUP il relativo progetto dell'accordo quadro de quo per l'importo complessivo da quadro economico di € 4.176.195,44, di cui:
 - € 3.255.694,73 Importo massimo presunto per lavori, compresi costi della sicurezza, oltre IVA come per legge;
 - € 920.500,71 Somme a disposizione per l'amministrazione e IVA;
- CHE con decreto dirigenziale 414/DATE del 11/07/2022 è stato approvato il progetto per l'importo complessivo da quadro economico di € 4.176.195,44, di cui:
 - € 3.255.694,73 Importo massimo presunto per lavori, compresi costi della sicurezza, oltre IVA come per legge;
 - € 920.500,71 Somme a disposizione per l'amministrazione e IVA;
- CHE per l'affidamento dell'accordo quadro dei lavori in argomento si è proceduto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera “b” del D.L. 76/2020 convertito in legge con la Legge n.120 del 11/09/2020 ss.mm.ii, con il criterio del maggiore ribasso ai sensi dell'art.36 comma 9/bis e ss.mm.ii da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- CHE con il decreto 513/DATE del 31/08/2022 è stato aggiudicato l'“Accordo quadro Triennale per i lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie nelle tratte A18 ME-CT e A20 ME-PA” all'impresa IGE IMPIANTI SRL con sede in Via Adige, 9 - 06016 San



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Giustino (PG) C.F. e P.IVA 01373380516 pec: ige@pec.it, che ha proposto un ribasso del 27,690% da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto l'importo massimo pagabile all'impresa per i lavori risulta essere pari ad € 3.255.694,73 di cui € 3.078.694,73 per lavori ed € 177.000,00 per costi presunti della sicurezza;

- CHE in data 16/01/2023 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n. 1211/2023 e registrato a Messina il 16/01/2023 al n. 653, serie 1T relativo all'Accordo Quadro;
- CHE in data 06/11/2023 il Progettista Per.Ind. Salvatore Virzi ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al Contratto Applicativo n.3 *“Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA, della Galleria Taormina nel tratto autostradale A18 ME-CT e dell'adeguamento impiantistico del Centro di Controllo presso la Sede di c.da Scoppo (ME)”* del suddetto Accordo quadro, per l'importo complessivo pari ad € 888.368,42€ di cui € 648.057,02 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 19.321,35 oltre € 157.223,40 per somme a disposizione e IVA;
- CHE in data 08/11/2023, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del D.lgs. n.50/2016 il progetto è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del procedimento ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda in contraddittorio con il Per. Ind. Virzi Salvatore, nella qualità di progettista;
- CHE con Decreto Dirigenziale 549/DATE del 08/11/2023 è stato approvato il progetto relativo al Contratto Applicativo n.3 per l'importo complessivo pari ad € 888.368,42 di cui € 648.057,02 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 19.321,35 oltre € 157.223,40 per somme a disposizione e IVA;
- CHE in data 23/11/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto del Contratto Applicativo n.3 con Rep. CAS n. 492/2023 registrato c/o l'agenzia delle entrate di Sansepolcro (AR) il 30/11/2023, al n.210 serie 3 CIG Derivato n. A0287EADC3;
- CHE in data 29/11/2023, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori del Contratto Applicativo n.3;
- CHE in data 14/12/2023, è stato redatto il verbale di concreto inizio dei lavori del Contratto Applicativo n.3;
- CHE l'impresa con PEC del 27/12/2024, introitata dal CAS il 03/01/2025 con nota n.158, comunicava l'ultimazione dei lavori.
- CHE in data 30/12/2024, alla presenza dell'impresa e in contraddittorio il D.L. ha constatato il completamento di tutte le lavorazioni previste nel Contratto Applicativo n.3
- CHE in data 06/02/2025 il D.L. ha emesso il Certificato di ultimazione lavori.
- CHE in data 21/04/2025 è stato emesso il S.A.L. n.04 e ultimo;
- CHE in data 28/04/2025 è stato redatto lo Stato Finale, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 644.145,21 oltre IVA al 22%;
- CHE in data 28/04/2025, il D.L. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 3.236,91 oltre IVA al 22%, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Considerato che nel “Certificato di Regolare Esecuzione”, il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa IGE IMPIANTI SRL con sede in Via Adige, 9 - 06016 San Giustino (PG) C.F. e P.IVA 01373380516 pec: ige@pec.it, resta un credito pari ad € 3.236,91, oltre IVA al 22% a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:


		<i>Progetto</i>	<i>Contabilizzato</i>	<i>Economie</i>
A) LAVORI				
A1)	Importo dei lavori e costi della sicurezza	€ 648.057,02	€ 647.382,12	€ 674,90
B1)	Imprevisti al 8%	€ 51.844,56	€ -	€ 51.844,56
B2)	Quota parte oneri per convenzione OPT Messina ai sensi art.3 LR n.20 del 21/08/2007 e in estensione della stessa del 26/04/2018, relativa all'importo dei lavori del Contratto Applicativo n.3	€ 3.981,07	€ 3.976,92	€ 4,15
B3)	Quota parte incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relativa all'importo dei lavori del Contratto Applicativo n.3	€ 12.512,13	€ 12.499,10	€ 13,03
B4)	Quota parte coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), relativa all'importo dei lavori del Contratto Applicativo n.3 (Al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara del 45,265%)	€ 14.182,92	€ 7.754,94	€ 6.427,98
B5)	Oneri contributivi (4%) di B3	€ 567,32	€ 310,20	€ 257,12
B6)	I.V.A. (22%) di A3+B1+B4+B5	€ 157.223,40	€ 144.198,40	€ 13.025,00
	Importo complessivo somme a disposizione	€ 240.311,40	€ 168.739,56	€ 71.571,84
	IMPORTO TOTALE	€ 888.368,42	€ 816.121,68	€ 72.246,74

VISTI:

- il decreto dirigenziale n. 213/DATE/2022 del 21/04/2022;
- il decreto dirigenziale n. 414/DATE/2022 del 01/07/2022;
- il decreto dirigenziale n. 513/DATE/2022 del 31/08/2022;
- il decreto dirigenziale n. 549/DATE/2023 del 08/11/2023;
- Contratto Accordo Quadro Rep. CAS n. 1211/2023 del 16 gennaio 2023, registrato a Messina il 16.01.2023, al n.653 serie 1T;
- Contratto Applicativo n.3 Rep. CAS 492/2023 del 23 novembre 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di San Sepolcro (AR) il 30/11/2023 al numero 210 serie 3.
- Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;

VISTI:

- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024÷2026;



- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

VISTA la Direttiva n.260/DG del 14/03/2025;

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

1) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale relativi al “**Contratto Applicativo n.3 – Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA, della galleria Taormina nel tratto autostradale A18 ME-CT e dell’adeguamento impiantistico del Centro di Controllo presso la Sede di c. da Scoppo (ME) - CIG Derivato n. A0287EADC3**”, dal quale emerge un credito netto di € 3.236,91 oltre IVA al 22% a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, in favore della ditta IGE IMPIANTI SRL con sede in Via Adige, 9 - 06016 San Giustino (PG) C.F. e P.IVA 01373380516 pec: ige@pec.it;

2) DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del Contratto Applicativo n.3 redatti dal Direttore dei Lavori;

3) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 - Comma II del Codice civile;

4) DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

5) DI DARE ATTO CHE trattandosi di accordo quadro l’importo residuo ed inutilizzato di **€72.246,74, giusto impegno 74/2023** sul capitolo 48 denominato “Manutenzione ordinaria autostrada ed impianti” di cui al Decreto Dirigenziale n. 414/DATE/2022 del 11/07/2022, rimane nelle economie dell’appalto dell’Accordo quadro;

6) DI DARE ATTO che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi per funzioni tecniche", previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;


7) DI DARE ATTO che le somme stanziare nel quadro economico a saldo dell’attività per l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

8) DI DARE ATTO che le somme stanziare nel quadro economico per gli oneri di convenzione con l’OPT di Messina ai sensi art.3 LR n.20 del 21/08/2007 e in estensione della stessa del 26/04/2018, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.


Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. *Salvatore Fabio Costantino Rapisarda*



Il Dirigente Tecnico f.f.

Ing. *Giulia Ilacqua*



Visto

Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio

