

**OGGETTO:**

*“Accordo quadro Triennale per i lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie nelle tratte A18 ME-CT e A20 ME-PA”.*

CIG. 93244424F5

**CONTRATTO APPLICATIVO N.2:**

*“Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA” - CIG. 968028256A*

**Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 57 /DATE/2025 DEL 24 GEN. 2025**

**PREMESSO:**

- CHE la manutenzione dell'autostrada A18 Messina – Catania ed A20 Messina – Palermo, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di dette tratte autostradali;
- CHE il nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/92 all'art. 14, stabilisce che “gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”;
- CHE si rende necessario eseguire gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro al fine di migliorare lo standard qualitativo e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;
- CHE con la nota prot. n.181/DG del 11/02/2022 l'Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda è stato nominato RUP del suddetto accordo quadro;
- CHE con nota prot. n.276/DG del 03/03/2022, il Per.Ind. Salvatore Virzi è stato nominato Progettista del suddetto accordo quadro;
- CHE tali lavori sono descritti nel piano triennale 2022/2024 di cui alla delibera 38/CD del 23/11/2021 alla voce 49 della manutenzione ordinaria del capitolo 48 denominato “manutenzione ordinaria autostrada ed impianti”;
- CHE in data 05/04/2022, il progettista ha trasmesso al RUP il relativo progetto dell'accordo quadro de quo per l'importo complessivo da quadro economico di € 4.176.195,44, di cui:
  - € 3.255.694,73 Importo massimo presunto per lavori, compresi costi della sicurezza, oltre IVA come per legge;
  - € 920.500,71 Somme a disposizione per l'amministrazione e IVA;
- CHE con decreto dirigenziale 414/DATE del 11 Luglio 2022 è stato approvato il progetto per l'importo complessivo da quadro economico di € 4.176.195,44, di cui:
  - € 3.255.694,73 Importo massimo presunto per lavori, compresi costi della sicurezza, oltre IVA come per legge;
  - € 920.500,71 Somme a disposizione per l'amministrazione e IVA;
- CHE per l'affidamento dell'accordo quadro di lavori in argomento si è proceduto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera “b” del D.L. 76/2020 convertito in legge con la Legge n.120 del 11/09/2020 ss.mm.ii, con il criterio del maggiore ribasso ai sensi dell'art.36 comma 9/bis e ss.mm.ii da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- CHE con il decreto 513/DATE del 31/08/2022 è stato aggiudicato l'“Accordo quadro Triennale per i lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie nelle tratte A18 ME-CT e A20 ME-PA” all'impresa IGE IMPIANTI SRL con sede in Via Adige, 9 - 06016 San Giustino (PG) C.F. e P.IVA 01373380516 pec: ige@pec.it, che ha proposto un ribasso del 27,690% da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto l'importo massimo pagabile all'impresa per i lavori risulta essere pari ad €. 3.255.694,73 di cui €. 3.078.694,73 per lavori ed €. 177.000,00 per costi presunti della sicurezza;







- CHE in data 16/01/2023 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n. 1211/2023 e registrato a Messina il 16/01/2023 al n. 653, serie 1T;
- CHE in data 23/02/2023 il Progettista Per.Ind. Salvatore Virzi ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al Contratto Applicativo n.2 *"Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA"* nell'ambito dell'Accordo quadro Triennale per i lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie nelle tratte A18 ME-CT e A20 ME-PA del suddetto Accordo quadro, per l'importo complessivo pari ad € 550.260,81€ di cui € 432.181,04 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 12.115,79 oltre € 118.079,77 per somme a disposizione e IVA;
- CHE in data 23/02/2023, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del D.lgs n.50/2016 il progetto è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del procedimento ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda in contraddittorio con il Per.Ind. Virzi Salvatore, nella qualità di progettista;
- CHE con decreto dirigenziale 87/DATE del 24 Febbraio 2023 è stato approvato il progetto per l'importo complessivo pari ad € 550.260,81€ di cui € 432.181,97 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 12.115,79 oltre € 118.079,77 per somme a disposizione e IVA;
- CHE in data 19/07/2023 è stato stipulato il contratto registrato a San Sepolcro (AR) al n. 160, serie 3;
- CHE in data 27/02/2023, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori del Contratto Applicativo N.2;
- CHE in data 06/03/2023, è stato redatto il verbale di concreto inizio dei lavori del Contratto Applicativo N.2;
- CHE con PEC del 26 Luglio 2023 con protocollo CAS n.23052 comunicava l'ultimazione dei lavori. A seguito di sopralluogo in cantiere in data 31 Luglio 2023, il D.L., prendeva atto della fine lavori eccetto lavorazioni ritenute di piccole entità e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera per i quali ha previsto l'assegnazione di giorni 40 (quaranta), convocando l'impresa per giorno 04 Settembre 2023 al fine di verificarne il completamento.  
In data 04 Settembree 2023, alla presenza dell'impresa e in contraddittorio si è constatato il completamento di tutte le lavorazioni previste nel Contratto Applicativo n.2 e in data 06 Dicembre 2023 è stato emesso il Certificato di ultimazione lavori.
- CHE in data 29/12/2023 è stato emesso il S.A.L. n.02 e ultimo a tutto il 21/11/2023;
- CHE in data 08/01/2024 è stato redatto lo stato finale, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 364.836,66 oltre IVA al 22%;
- CHE in data 09/01/2025, il DL ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 1.884,76 oltre IVA, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

**Considerato** che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa IGE IMPIANTI SRL con sede in Via Adige, 9 - 06016 San Giustino (PG) C.F. e P.IVA 01373380516 pec: ige@pec.it, resta un credito pari ad € 1.884,76, oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

**Considerato** che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

		Progetto	Contabilizzato	Economie
<b>A) LAVORI</b>				
A1)	<b>Importo dei lavori</b>	€ 420 065,25	€ 364 836,66	€ 55 228,59
A2)	<b>Costo della sicurezza</b>	€ 12 115,79	€ 12 115,79	-
		Progetto	Contabilizzato	Economie
B1)	<b>Quotaparte oneri per convenzione OPT</b>	€ 2 654,92	€ 2 315,65	€ 339,27



	Messina ai sensi art.3 LR n.20 del 21/08/2007 e in estensione della stessa del 26/04/2018, relativa all'importo dei lavori del 2° Contratto Applicativo			
B2)	Quotaparte incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relativa all'importo dei lavori del 2° Contratto Applicativo	€ 8 344,18	€ 7 277,88	€ 1 066,30
B3)	Quotaparte coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), relativa all'importo dei lavori del 2° Contratto Applicativo (Al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara del 45,265%)	€ 9 458,41	€ 4 515,52	€ 4 942,89
B4)	Oneri contributivi (4%) di B3	€ 378,34	€ 180,62	€ 197,72
B5)	I.V.A. (22%) di A3+B3+B4	€ 97 243,91	€ 83 962,69	€ 13 281,22
	<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>	€ 118 079,77	€ 98 252,36	€ 19 827,41
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 550 260,81</b>	<b>€ 475 204,51</b>	<b>€ 75 056,30</b>

**Visti:**

- il decreto dirigenziale n. 213/DATE/2022 del 21/04/2022;
- il decreto dirigenziale n. 414/DATE/2022 del 01/07/2022;
- il decreto dirigenziale n. 513/DATE/2022 del 31/08/2022;
- il decreto dirigenziale n. 87/DATE/2023 del 24/02/2023;
- il contratto REP CAS n. 1212/2023 stipulato in data 16/01/2023;
- il contratto stipulato in data 19/07/2023, registrato a San Sepolcro al n.160, serie 3;
- Il D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa.

**DECRETA**

**1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativi ai "Lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio della galleria Telegrafo nella tratta A20 ME-PA CIG 968028256A", dal quale emerge un credito netto di € 1.884,79, oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, in favore della ditta IGE IMPIANTI SRL con sede in Via Adige, 9 - 06016 San Giustino (PG) C.F. e P.IVA

01373380516 pec: ige@pec.it;

**2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;

**3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

**4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

**5) DI DARE ATTO CHE** trattandosi di accordo quadro l'importo residuo ed inutilizzato di **€ 97 474,11, giusto impegno 3289/2022** sul capitolo 48 denominato "Manutenzione ordinaria autostrada ed impianti" di cui al Decreto Dirigenziale n. 414/DATE/2022 del 11/07/2022, rimane nelle economie dell'appalto dell'Accordo quadro;

**6) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi per funzioni tecniche", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

**7) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico a saldo dell'attività per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;


**8) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per gli oneri di convenzione con l'OPT di Messina ai sensi art.3 LR n.20 del 21/08/2007 e in estensione della stessa del 26/04/2018, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio  
*Ing. Dario Costantino*



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda*



Visto: Il Dirigente Generale  
*Calogero Franco Fazio*

