



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 789 /DATE/2025 07 OTT. 2025

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria dei giunti, della risagomatura della pavimentazione stradale e per la sostituzione della rete anti-sasso relativamente ai cavalcavia nn. 1, 2, 18, 22, 23, 25 e 28 Autostrada A18 Messina-Catania". CIG: 8550130E78

Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di Collaudo.

PREMESSO

- che, con provvedimento n.ro **2563 del 26/10/2020**, il **Geom. Amedeo Branca** è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che, con provvedimento n.ro 286/DG del 31/07/2020, l'ing. Antonino Moschella è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori e CSE;
- che con il decreto 528/Date del 7.12.2020 è stato approvato il progetto e prenotato le somme per un importo complessivo pari ad € 1.083.902,60 di cui € 740.236,92, così suddivisi: € 682.280,72 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 57.956,20 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, € 207.065,10 per costo manodopera e € 343.665,68 per somme a disposizione;
- che, con Decreto Dirigenziale n.198/DATE/2019 del 16.05.2019 si decreta che all'affidamento dei lavori in argomento si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 2 "d)" D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma f, 3) del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 che "per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8";
- che, con Decreto Dirigenziale n.156/Date del 23.03.2021 sono stati approvati gli atti e i verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4 per i lavori in argomento, ed è stato aggiudicato l'appalto all'impresa **F.LLI DESTRO S.r.l.**, Partita IVA 02893400834, con sede legale in contrada Margio di Carlo, n. 42 - 98078 Tortorici (ME), che ha offerto un ribasso del 28,8660% sull'importo a base d'asta di € 682.280,72;
- che l'importo di contratto, al netto del ribasso d'asta del 28,8660%, viene fissato pari ad € 543.289,77 di cui € 57.956,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 12/10/2021 rep. C.A.S. N. 1089/2021 e registrato a Messina il 13/10/2021 al n.16642 Serie 1T;
- che con il decreto n. 60/DG del 28.03.2022, è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori e CSE all'ing., Giuseppe Mineo della ENGEO ASSOCIATI, in sostituzione dell'ing. Moschella;
- che i lavori sono stati consegnati in data 6 giugno 2022, giusta verbale di consegna redatto in pari data;
- che il tempo contrattuale assegnato era pari a 365 giorni, per cui la scadenza dei lavori era fissata per il giorno 5 giugno 2023.
- che con decreto n.326/DATE del 17/06/2024 è stata approvata la "perizia di variante e suppletiva" e pertanto l'importo netto dei lavori pari ad € 754.046,27 al netto del ribasso d'asta del 28,8660% di cui € 99.843,81 quali oneri per la sicurezza, e pertanto con un incremento di spesa di € 210.756,50 rispetto all'importo contrattuale originario di € 543.289,77 oltre IVA;
- che in data 17/01/2025 è stato stipulato l'atto aggiuntivo REP.CAS n.1389/2025 e registrato a Messina Serie 1T Numero 738 del 17/01/2025;
- che la direzione dei lavori con certificato del 28/02/2025 e che gli stessi sono stati completati alla data del 08/04/2025 e pertanto eseguiti in tempo utile;
- che con nota decreto n. 377/DG dell' 8/05/2025 è stata nominato collaudatore tecnico – amministrativo dei lavori in epigrafe l'Ing. Fausto Buttà;



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

PREMESSO QUANTO SOPRA e considerato l'intero svolgimento dall'appalto da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e la successiva variante;
- che in data 11-04-2025 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è stato di € 753.862,99 e pertanto resta un credito per l'Impresa esecutrice di **€. 4.496,60** (dicasi quattromilaquattrocentonovantasei/60) che è stato accettato dall'Impresa senza riserve;
- che l'impresa F.Ili DESTRO S.r.l. esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso l'INAIL di Messina (Codice Ditta 18753166 Codice PAT 21040040);
- che i lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti contrattualmente, tenuto conto delle sospensioni disposte e delle proroghe concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che per quanto accertato, le opere realizzate corrispondono, per qualità e dimensioni, a quanto riportato negli atti contabili;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- che l'opera fu diretta con diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- che durante lo svolgimento dei lavori l'impresa non appostò alcuna riserva;
- In data 23/09/2025 è stato redatto, dall'ing. Fausto Buttà nominata decreto n. 377/DG dell' 8/05/2025 (collaudatore tecnico amministrativo) il "Certificato di Collaudo";

VISTO:

- Il decreto 286/DG del 31/07/2020;
- Il decreto 528/DATE del 07/12/2020 ;
- Il decreto 156/ DATE del 23/03/2021;
- il decreto n. 60/DG del 18/03/2022;
- il decreto n. 70/DG del 17/04/2024;
- il decreto n 326/DATE del 17.06.2024;
- il decreto n. 377/DG del 08/07/2025;
- il Verbale di Ultimazione Lavori;
- la Relazione sul Conto Finale;
- il Certificato di Collaudo.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori e del Certificato di Collaudo;

CONSIDERATO:

che il Quadro Economico a seguito dell'approvazione del conto finale di lavori eseguiti dall'impresa F.Ili Destro srl e così come di seguito specificato:



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

	PROGETTO		POST GARA		PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (COMPRESI LAVORI SUPPLEMENTARI)		ASSESTAMENTO FINALE	
							Lavori	Economie
A) Importo lordo dei lavori		740.236,92 €		740.236,92 €		1.019.520,00 €	1.017.527,14 €	
a detrarre oneri per la sicurezza		57.956,20 €		57.956,20 €		99.843,81 €	104.119,86 €	
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso		682.280,72 €		682.280,72 €		919.676,19 €	913.407,28 €	
Ribasso d'asta (il 28,8660%)				196.947,15 €		265.473,73 €	263.664,15 €	
Restano				485.333,57 €		654.202,46 €	649.743,13 €	
A sommare oneri sicurezza				57.956,20 €		99.843,81 €	104.119,86 €	
Importo di contratto				543.289,77 €		754.046,27 €	753.862,99 €	183,28 €
B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne								
Imprevisti	74.023,69 €		74.023,69 €		0,00 €		0,00 €	
Spese per pubblicità	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €
Contributo ANAC	1.000,00 €		1.000,00 €		600,00 €		600,00 €	
Oneri di accesso alla discarica	15.000,00 €		15.000,00 €		15.600,00 €		6.338,97 €	9.261,03 €
Indagini e/o prove sui materiali	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		0,00 €	10.000,00 €
Incentivi RUP e direzione operativa	5.921,90 €		5.921,90 €		8.156,16 €		8.156,16 €	
esecutiva, CSP	30.147,76 €		30.147,76 €		30.147,76 €		12.991,80 €	17.155,96 €
Competenze tecniche D.LL. e CSE	26.816,43 €		26.816,43 €		24.000,00 €		24.000,00 €	
Competenze progettazione lavori supplementari	0,00 €		0,00 €		6.333,49 €		6.333,49 €	
Collaudo Amministrativo	0,00 €		0,00 €		3.542,69 €		2.800,00 €	742,69 €
IVA sui lavori (22%)	162.852,12 €		119.523,75 €		165.890,18 €		165.849,86 €	40,32 €
Cassa ingegneri su spese tecniche	2.515,44 €		2.515,44 €		2.887,20 €		1.845,01 €	1.042,19 €
IVA su spese tecniche	14.388,34 €		14.388,34 €		16.514,81 €		10.553,47 €	5.961,34 €
Sommano le S.a. D.	343.665,68 €	343.665,68 €	300.337,31 €	300.337,31 €	284.672,29 €	284.672,29 €	239.468,76 €	
Importo disponibile		1.083.902,60 €		843.627,07 €		1.038.718,56 €	993.331,75 €	45.386,81 €
a sommare il ribasso d'asta offerto in sede di gara				196.947,15 €		0,00 €		0,00 €
a sommare IVA su ribasso				43.328,37 €		0,00 €		0,00 €
COSTO DELL'OPERA		1.083.902,60 €		1.083.902,60 €		1.038.718,56 €	993.331,75 €	45.386,81 €
Caro materiali (stima)						113.339,02 €	99.640,44 €	13.698,58 €
IVA su caro materiali						24.934,58 €	21.920,90 €	3.013,69 €
Totale						138.273,60 €	121.561,34 €	16.712,27 €
Importo complessivo						1.176.992,17 €	1.114.893,09 €	62.099,08 €
quota destinata OPT						€ 19.694,71		€ 19.694,71
quota F. salva opere						€ 984,74	€ 984,74	
						€ 1.197.671,62	1.115.877,83 €	81.793,79 €

VISTO il D.LGS 50/2016;

VISTE le Linee Guida dell' ANAC;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell' 1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

- 1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo **Lavori di Manutenzione straordinaria dei giunti, della risagomatura della pavimentazione stradale e per la sostituzione della rete anti-sasso relativamente ai cavalcavia nn. 1, 2, 18, 22, 23, 25 e 28 Autostrada A18 Messina-Catania**) dai quali emerge un credito netto € 4.496,60, , in favore dell'impresa **F.LLI DESTRO S.r.l.**, Partita IVA 02893400834, con sede legale in contrada Margio di Carlo, n. 42 - 98078 Tortorici (ME);
- 2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/04/2025 e il Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore Tecnico Amministrativo in data 23/09/2025;
- 3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Collaudo è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito di approvazione del conto finale suindicato e così come di seguito riportato:

	PROGETTO	POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (COMPRESI LAVORI SUPPLEMENTARI)	ASSESTAMENTO FINALE	
				Lavori	Economie
A) Importo lordo dei lavori	740.236,92 €	740.236,92 €	1.019.520,00 €	1.017.527,14 €	
a detrarre oneri per la sicurezza	57.956,20 €	57.956,20 €	99.843,81 €	104.119,86 €	
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso	682.280,72 €	682.280,72 €	919.676,19 €	913.407,28 €	
Ribasso d'asta (il 28,8660%)		196.947,15 €	265.473,73 €	263.664,15 €	
Restano		485.333,57 €	654.202,46 €	649.743,13 €	
A sommare oneri sicurezza		57.956,20 €	99.843,81 €	104.119,86 €	
Importo di contratto		543.289,77 €	754.046,27 €	753.862,99 €	183,28 €
B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne					
Imprevisti	74.023,69 €	74.023,69 €	0,00 €	0,00 €	
Spese per pubblicità	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Contributo ANAC	1.000,00 €	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	
Oneri di accesso alla discarica	15.000,00 €	15.000,00 €	15.600,00 €	6.338,97 €	9.261,03 €
Indagini e/o prove sui materiali	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Incentivi RUP e direzione operativa esecutiva, CSP	5.921,90 €	5.921,90 €	8.156,16 €	8.156,16 €	
Competenze tecniche D.LL. e CSE	30.147,76 €	30.147,76 €	30.147,76 €	12.991,80 €	17.155,96 €
Competenze progettazione lavori supplementari	26.816,43 €	26.816,43 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
Collaudo Amministrativo	0,00 €	0,00 €	6.333,49 €	6.333,49 €	
IVA sui lavori (22%)	0,00 €	0,00 €	3.542,69 €	2.800,00 €	742,69 €
Cassa ingegneri su spese tecniche	162.852,12 €	119.523,75 €	165.890,18 €	165.849,86 €	40,32 €
IVA su spese tecniche	2.515,44 €	2.515,44 €	2.887,20 €	1.845,01 €	1.042,19 €
IVA su spese tecniche	14.388,34 €	14.388,34 €	16.514,81 €	10.553,47 €	5.961,34 €
Sommano le S.a. D.	343.665,68 €	343.665,68 €	284.672,29 €	239.468,76 €	
Importo disponibile	1.083.902,60 €	843.627,07 €	1.038.718,56 €	993.331,75 €	45.386,81 €
a sommare il ribasso d'asta offerto in sede di gara		196.947,15 €	0,00 €		0,00 €
a sommare IVA su ribasso		43.328,37 €	0,00 €		0,00 €
COSTO DELL'OPERA	1.083.902,60 €	1.083.902,60 €	1.038.718,56 €	993.331,75 €	45.386,81 €
<i>Caro materiali (stima)</i>			113.339,02 €	99.640,44 €	13.698,58 €
<i>IVA su caro materiali</i>			24.934,58 €	21.920,90 €	3.013,69 €
<i>Totale</i>			138.273,60 €	121.561,34 €	16.712,27 €
Importo complessivo			1.176.992,17 €	1.114.893,09 €	62.099,08 €
<i>quota destinata OPT</i>			€ 19.694,71		€ 19.694,71
<i>quota F. salva opere</i>			€ 984,74	€ 984,74	
			€ 1.197.671,62	1.115.877,83 €	81.793,79 €



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

5) **DI DARE ATTO** che l'importo di € 81.793,79 deve essere portato in economia, mentre le somme ancora residue nel quadro economico e specificatamente:

- Contributo ANAC, - Incentivi funzioni tecniche, - Competenze tecniche progettazione, -Competenze tecniche DL e CSE, - Collaudo Tecnico Amministrativo oltre cassa ed IVA, dovranno essere mantenute nell'impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso, agli Uffici Finanziario e di Ragioneria, Gare e Appalti, Contratti ed all'Ufficio di gabinetto della Presidenza.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

allegati:

- Certificato di Collaudo;
- Relazione sul Conto Finale.