



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Autostrada A 18 Siracusa Gela – Lotto unico funzionale 6+7 e 8 – viadotti Scardina e Salvia – Modica – Atto Transattivo CAS/RTP Exenet/Strafer.

Accordo di transazione sottoscritto in data 13.11.2025 tra CAS e RTI Exenet – Strafer Ingegneria Studio Associato

Liquidazione fattura n. 51 Strafer Ingegneria – Studio Associato dell' 25.11.2025 di € 136.000,00 oltre IVA e cassa

DECRETO DIRIGENZIALE N. 515 /DG DEL 31 DIC. 2025

Premesso:

Che questo Consorzio, a seguito di procedura di gara identificata dal CIG n. 84523847ED (Codice Gara ANAC 7892913, gara CAS n. 371-G00180), con contratto repertorio n.Rep CAS n.ro 1098 /2021 del 11/11/2021, ha affidato alla ATP Exenet S.r.l./Strafer Ingegneria – Studio Associato l'incarico professionale di Direzione Lavori relativo ai *“Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6, 7 e 8 ‘Ispica - Viadotti Scardina e Salvia – Modica’, secondo tronco dell’Autostrada A18 Siracusa-Gela, di km 19+498,15”*, limitatamente alla parte di lavori ancora da eseguire alla data di avvio del servizio;

Che l'attività di direzione lavori ha avuto inizio il 5.8.2021 ed il termine contrattualmente previsto per la fine del servizio era fissato al 30.9.2022;

Che il corrispettivo contrattuale pattuito per l'incarico in argomento ammontava a € 733.749,80;

Che nel corso dell'esecuzione dell'appalto si sono verificate circostanze impreviste e imprevedibili tali da comportare un prolungamento della durata del contratto di oltre 30 mesi rispetto al termine previsto, senza che tale ritardo sia imputabile alla Stazione appaltante o all'Appaltatore, con certificato attestante la fine lavori in data 13.3.2025;

Che i lavori in argomento si sono protratti ben oltre il termine contrattuale, con la conseguenza che anche il Servizio di Direzione lavori affidato a Exenet/Strafer si è dovuto protrarre in misura corrispondente;

Che la Exenet/Strafer, a causa dell'eccezionale prolungamento della durata del contratto, ha formalmente richiesto in data 23.04.2024 al CAS il pagamento relativo ai maggiori oneri sopportati a causa del prolungamento dei tempi contrattuali, maggiori compensi maturati in conseguenza dell'aumento dei lavori, maggiori compensi per attività extracontrattuali per l'aggiornamento della contabilità dei lavori per effetto del c.d. decreto aiuti e maggiori compensi per la redazione di progetti non contrattualmente previsti e che si sono resi necessari per la complessiva somma di €1.607.047,51;

Che a seguito di incontri tra le parti, esaminata la controversia insorta e si è condivisa l'opportunità di definire la vertenza riconoscendo parzialmente le richieste di Exenet Srl;

Che con nota n. 3137 del 28.07.2025 la Exenet srl ha sollecitato la definizione della controversia in argomento, comunicando la riduzione della richiesta economica determinata in € 680.000,00 con una riduzione dell'8,65%;

Che la soluzione concordata è risultata conveniente ed economicamente vantaggiosa per questo Ente, tenuto conto che Exenet Srl ha rinunciato ai maggiori compensi maturati in conseguenza dell'aumento dei lavori, nonché a quelli richiesti per la redazione di progetti non contrattualmente previsti;

Che in data 13.11.2025, visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori trasmesso a questa direzione generale con verbale n. 18 del 23.10.2025, è stato sottoscritto dalle parti apposito accordo transattivo;

Che l'art. 2 “Obbligazioni della Stazione Appaltante” dell'Accordo transattivo in argomento al



punto 2.2 stabilisce che l'importo di cui sopra sarà liquidato previa presentazione di idonea fattura;

Che il superiore importo sarà liquidato in quota parte per l'80% alla Exenet srl e per il restante 20% alla Strafer Ingegneria Studio Associato;

Che in data 24.11.2025 la Strafer – Studio Associato ha trasmesso regolare fattura n. 51 per un importo pari ad € 136.000,00 oltre IVA e cassa, importo pro quota dell'20% dell'RTP Exenet srl/ Strafer Ingegneria Studio Associato;

Che la fattura in argomento sarà liquidata entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Atto Transattivo del 13.11.2025;

Visto:

- L'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il DDG 3291 del 18.11.2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori trasmesso con verbale n. 18 del 23.10.2025;
- l'Atto Transattivo del 13.11.2025;
- la fattura n. 51 del 25.11.2025 di € 136.000,00 oltre IVA e cassa;
- i certificati di regolarità contributiva (inarCASSA)

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

Visto il regolamento di contabilità di cui alla delibera n. 5/AS del 1° ottobre 2016 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19.11.2028.

Il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,

DECRETA

IMPEGNARE la somma di € 136.000,00 oltre IVA e Cassa relativa alla fattura n. 51 del 25.11.2025 sul capitolo di bilancio n. 131 denominato *liti, arbitraggi, risarcimenti e conciliazioni* del redigendo bilancio pluriennale 2025/2027;

LIQUIDARE la fattura n. 51 del 25.11.2025 dell'importo di € 136.000,00 oltre IVA e cassa alla società Strafer Ingegneria – Studio Associato con sede a Catania via Santa Maria di Betlem, 18 P.IVA 05069780871;

EMETTERE mandato di pagamento della somma di € 136.000,00 oltre IVA e cassa in favore della Strafer Ingegneria – Studio Associato IBAN IT08L0306916900100000075796.

IL Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio