

OGGETTO: Servizio per la determinazione della categoria di sottosuolo e la valutazione della classe di attenzione idraulica e frane ai sensi del D.M. n. 578/2020, delle strutture appartenenti alle Autostrade A18 e A20

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di verifica di conformità

Lotto 2 Autostrada A18 Messina-Catania e Siracusa-Ispica CIG n. 9106292DDF

DECRETO DIRIGENZIALE N. 10⁴ /DATE DEL 19 FEB. 2026

Premesso:

- che con Decreto Ministeriale n. 578 del 17/12/2020, il Consiglio dei Lavori Pubblici ha emanato le *“Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”*;
- che per ottenere la Classe di Attenzione Globale della singola opera, come definito dalle Linee Guida è necessario analizzare anche il Rischio Frane e il Rischio Idraulico;
- che in data 26/01/2022 gli ingegneri Roberto Silvestro e Salvatore Mangano hanno predisposto la perizia del Servizio per la determinazione della categoria di sottosuolo e la valutazione della classe di attenzione idraulica e frane ai sensi del D.M. n. 578/2020, delle strutture appartenenti alle Autostrade A18 e A20;
- che con provvedimento n. 185/DG del 14/02/2022 sono stati nominati, il Dirigente Generale, ing. Salvatore Minaldi RUP e gli ingegneri Roberto Silvestro e Salvatore Mangano Progettisti del servizio in oggetto;
- che in data 15/12/2022 i progettisti incaricati hanno consegnato il relativo progetto per l'importo complessivo di € 1.396.716,67 suddiviso in € 1.083.052,79 per servizi comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 313.663,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il RUP e i progettisti, in data 15/02/2022 hanno sottoscritto la relazione istruttoria;
- che in considerazione dell'urgenza dell'esecuzione si è preferito suddividere il servizio in due lotti:
 - Lotto 1 Autostrada A20 Messina-Palermo;
 - Lotto 2 Autostrada A18 Messina-Catania e Siracusa-Ispica;al fine di affidare contestualmente a due imprese diverse il Servizio per la determinazione della categoria di sottosuolo e la valutazione della classe di attenzione idraulica e frane ai sensi del D.M. n. 578/2020, delle strutture appartenenti alle Autostrade A18 e A20;
- che i progettisti hanno trasmesso in data 15/02/2022 gli elaborati progettuali del Lotto 2 per l'importo complessivo di € 653.520,62 suddiviso in € 506.692,84 per servizi comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 146.827,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Decreto Dirigenziale n. 26/DG del 16/02/2022 di approvazione progetto, prenotazione somme e determina a contrarre, sono stati approvati il progetto, la procedura di gara e la lettera di invito del *“Servizio per la determinazione della categoria di sottosuolo e la valutazione della classe di attenzione idraulica e frane ai sensi del D.M. n. 578/2020, delle strutture appartenenti alle Autostrade A18 e A20”*;
- che con provvedimento n. 771/DG del 30/05/2022 è stato nominato, l'ing. Roberto Pinizzotto RUP del servizio in oggetto, in sostituzione dell'ing. Salvatore Minaldi;
- che con Decreto Dirigenziale n. 504/DG del 09/08/2022 di presa d'atto dei verbali di gara e determina di aggiudicazione si è ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione del Lotto 2 Autostrada A18 Messina-

Catania e Siracusa-Ispica del “Servizio per la determinazione della categoria di sottosuolo e la valutazione della classe di attenzione idraulica e frane ai sensi del D.M. n. 578/2020, delle strutture appartenenti alle Autostrade A18 e A20”, al raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese **AISICO S.R.L.** (mandataria) - C.F./P.IVA 10186871009 - con sede legale in Viale B. Buozzi n. 47 - 00197 Roma (RM), **PROGETTI E SERVIZI S.R.L.** (mandante) - C.F. 4831941002 - P.IVA 08047560019 - con sede legale in Viale B. Buozzi n. 47 - 00197 Roma (RM), **ETS S.R.L.** (mandante) - C.F./P.IVA 02245480591 - con sede legale in Via Appia Nuova n. 59 - 00183 Roma (RM), **STUDIO PROJECTA INGEGNERIA ING. DIEGO VALLERIANI** (mandante) - C.F. VLLDGI85A16A269U - P.IVA 02723470601 - con domicilio fiscale in Viale Regina Margherita n. 66 - 03012 Anagni (FR), **GR CONSULTING S.R.L.** (mandante) - C.F./P.IVA 10379880965 - con sede legale in Via Sardegna n. 9 - 20098 San Giuliano Milanese (MI); che ha offerto un ribasso del 30,25% sull'importo a base di gara, che applicato all'importo dei servizi ha determinato il seguente Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - LOTTO 2

A) SERVIZI:

A1) LOTTO 2: Servizi a misura soggetti a ribasso	€ 490.311,00
A2) LOTTO 2: Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.381,84
A3) LOTTO 2: Ribasso d'asta (30,25%)	€ 148.319,08
A4) LOTTO 2: Servizi a misura al netto del ribasso	€ 341.991,92
<u>Sommano l'importo dei servizi aggiudicati compresi oneri sicurezza (A2 + A4)</u>	€ 358.373,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti (circa 2,00%)	€ 10.133,86
B2) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B2.3) LOTTO 2: Direttore dell'Esecuzione	€ 11.200,68
B2.4) LOTTO 2: Supporto al RUP	€ 833,53
B3) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n. 50/2016 pari al 2%	€ 10.133,86
B4) Contributo ANAC (incidenza 50%)	€ 300,00
B5) CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2.3 e B2.4	€ 2.753,43
B6) I.V.A. 22%, su A2+A4+B1	€ 81.071,68
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 116.427,03

IMPORTO TOTALE € 474.800,80

- che con provvedimento n. 1379/DG del 17/10/2022 è stato nominato, l'ing. Salvatore Mangano Direttore dell'Esecuzione, relativamente al Lotto 2 Autostrada A18 Messina-Catania e Siracusa-Ispica;
- che in data 25/11/2022 è stato consegnato il servizio del Lotto 2 Autostrada A18 Messina-Catania e Siracusa-Ispica in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 120/2020;
- che in data 18/08/2023 è stato sottoscritto il contratto di servizi Rep. CAS n. 1284/2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 13786 del 18/08/2023 Serie 1T;
- che il servizio relativo al Lotto 2 Autostrada A18 Messina-Catania e Siracusa-Ispica è stato ultimato in data 24/03/2023 giusto verbale di ultimazione delle prestazioni del Direttore dell'Esecuzione del 06/10/2023;

- che con provvedimento n. 1193/DG del 13/10/2023 è stato nominato, l'ing. Federico Carbone Tecnico Verificatore di Conformità del "Servizio per la determinazione della categoria di sottosuolo e la valutazione della classe di attenzione idraulica e frane ai sensi del D.M. n. 578/2020, delle strutture appartenenti alle Autostrade A18 e A20";
- che in data 20/10/2023 è stato sottoscritto il Conto Finale dei servizi da impresa e Direttore dell'Esecuzione, dal quale risulta che l'ammontare netto spettante all'impresa per i servizi eseguiti, compreso costi della sicurezza, è pari ad € 354.077,95 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € 1.770,39;
- che in data 07/01/2026, inoltre, è stato emesso dal Tecnico Verificatore di Conformità il Certificato di Verifica di Conformità dei servizi in oggetto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 1.770,39;

Considerato che nel "Certificato di Verifica di Conformità", il Tecnico Verificatore di Conformità certifica che i servizi sono stati regolarmente eseguiti e che al raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese **AISICO S.R.L.** (mandataria) - C.F./P.IVA 10186871009 - con sede legale in Viale B. Buozzi n. 47 - 00197 Roma (RM), **PROGETTI E SERVIZI S.R.L.** (mandante) - C.F. 4831941002 - P.IVA 08047560019 - con sede legale in Viale B. Buozzi n. 47 - 00197 Roma (RM), **ETS S.R.L.** (mandante) - C.F./P.IVA 02245480591 - con sede legale in Via Appia Nuova n. 59 - 00183 Roma (RM), **STUDIO PROJECTA INGEGNERIA ING. DIEGO VALLERIANI** (mandante) - C.F. VLLDGI85A16A269U - P.IVA 02723470601 - con domicilio fiscale in Viale Regina Margherita n. 66 - 03012 Anagni (FR), **GR CONSULTING S.R.L.** (mandante) - C.F./P.IVA 10379880965 - con sede legale in Via Sardegna n. 9 - 20098 San Giuliano Milanese (MI), resta un credito pari ad € 1.770,39 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i servizi eseguiti;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei servizi, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Verifica di Conformità;

Considerato che il Quadro Economico a seguito approvazione del Conto Finale dei servizi risulta il seguente:

A) SERVIZI:	<i>Previsto</i>	<i>Contabilizzato</i>	<i>Economie</i>
A1) LOTTO 2: Servizi a misura soggetti a ribasso	€ 490.311,00	€ 484.428,44	-€ 5.882,56
A2) LOTTO 2: Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.381,84	€ 16.189,11	- € 192,73
A3) LOTTO 2: Ribasso d'asta (30,25%)	-€ 148.319,08	-€ 146.539,60	€ 1.779,47
A4) LOTTO 2: Servizi a misura al netto del ribasso	€ 341.991,92	€ 337.888,84	- € 4.103,09
<u>Sommano l'importo dei servizi aggiudicati (A2+A4)</u>	€ 358.373,76	€ 354.077,95	-€ 4.295,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti (circa 2,00%)	€ 10.133,86	€ 0,00	- € 10.133,86
B2) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni:			
B2.3) LOTTO 2: Direttore dell'Esecuzione	€ 11.200,68	€ 0,00	- € 11.200,68
B2.4) LOTTO 2: Supporto al RUP	€ 833,53	€ 0,00	- € 833,53
B3) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (2,00%)	€ 10.133,86	€ 10.133,86	€ 0,00
B4) Contributo ANAC	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
B5) CNPAI (4%) e I.V.A. 22%, su B2.3 e B2.4	€ 2.753,43	€ 0,00	-€ 2.753,43
B6) I.V.A. 22%, su A2+A4+B1	€ 81.071,68	€ 77.897,15	-€ 3.174,53
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 116.427,04	€ 88.331,01	-€ 28.096,03
<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 474.800,80	€ 442.408,96	-€ 32.391,84

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente Generale, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale del Lotto 2 Autostrada A18 Messina-Catania e Siracusa-Ispica del "*Servizio per la determinazione della categoria di sottosuolo e la valutazione della classe di attenzione idraulica e frane ai sensi del D.M. n. 578/2020, delle strutture appartenenti alle Autostrade A18 e A20*", dal quale emerge un credito netto di € 1.770,39 oltre IVA in favore del raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese **AISICO S.R.L.** (mandataria) - C.F./P.IVA 10186871009 - con sede legale in Viale B. Buoizzi n. 47 - 00197 Roma (RM), **PROGETTI E SERVIZI S.R.L.** (mandante) - C.F. 4831941002 - P.IVA 08047560019 - con sede legale in Viale B. Buoizzi n. 47 - 00197 Roma (RM), **ETS S.R.L.** (mandante) - C.F./P.IVA 02245480591 - con sede legale in Via Appia Nuova n. 59 - 00183 Roma (RM), **STUDIO PROJECTA INGEGNERIA ING. DIEGO VALLERIANI** (mandante) - C.F. VLLDGI85A16A269U - P.IVA 02723470601 - con domicilio fiscale in Viale Regina Margherita n. 66 - 03012 Anagni (FR), **GR CONSULTING S.R.L.** (mandante) - C.F./P.IVA 10379880965 - con sede legale in Via Sardegna n. 9 - 20098 San Giuliano Milanese (MI);
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dell'Esecuzione e il Certificato di Verifica di Conformità redatto dal Tecnico Verificatore di Conformità;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Verifica di Conformità è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorso due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito di approvazione del Conto Finale suindicato;
- 5) **DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 32.391,84 sul capitolo 204 "*manutenzione*



AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

straordinaria autostrada ed impianti” del bilancio pluriennale 2025-2027 esercizio finanziario 2025, giusto impegno definitivo n. 1140 del 10/08/2022;

- 6) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per “incentivi ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016”, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 10.133,86 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;
- 7) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per “Contributo ANAC”, pari ad € 300,00 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento da parte dell’Ufficio preposto.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Pinizzotto

Il Dirigente Generale
Dott. Franco Calogero Fazio