

OGGETTO: Accordo quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18 CIG 9187044C88

Approvazione Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 109 /DATE DEL 20 FEB. 2026

PREMESSO:

- che con provvedimento n. 1058/DG del 30/08/2021, sono stati nominati, l'ing. Roberto Pinizzotto Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Francesco Castelli Progettista e Direttore dei Lavori dell'Accordo Quadro in oggetto;
- che con Decreto Dirigenziale n. 606/DATE del 21/10/2021 si è proceduto all'approvazione del quadro economico del progetto (pari ad €. 1.500.000,00 di cui €. 1.132.900,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 367.100,00 per somme a disposizione compreso IVA), alla prenotazione delle somme e alla determina a contrarre dell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria della verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022 approvato con la delibera del Consiglio Direttivo n. 38/CD del 23/11/2021 sul capitolo opere d'arte al punto n. 06 della manutenzione ordinaria;
- che con Decreto Dirigenziale n. 734/DATE del 29/12/2021 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato il servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto dell'Accordo Quadro in oggetto all'operatore economico ing. Egidio Raiti con sede in Via Roma n. 191 - 95015 Linguaglossa (CT) - C.F. RTAGDE68T16E602S - Partita IVA 04187730876;
- che l'ing. Egidio Raiti ha svolto la verifica suddetta in contraddittorio con il progettista ing. Francesco Castelli, così come documentato attraverso la redazione del verbale di verifica iniziale del progetto del 16/02/2022 e del rapporto conclusivo con esito positivo della verifica del 15/03/2022, ricevuto in data 23/03/2022;
- che in data 28/03/2022 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Roberto Pinizzotto, ha redatto il verbale di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che a seguito della verifica e della validazione, il suddetto progetto in argomento ha il seguente quadro economico con un importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 1.132.900,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 367.100,00 per somme a disposizione compreso IVA, così suddiviso:

A) LAVORI:

A1) Importo massimo presunto per lavori a misura	€ 1 049 000,00
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 83 900,00
Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi, costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (vedi Schema Quadro Economico art.5 CSA) (A1+A2)	€ 1 132 900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti (circa 5%)	€ 56 475,46
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 22 658,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1) Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	€ 9 365,20
B3.2) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1	€ 2 517,37
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 11 329,00
B5) Contributo Anac	€ 600,00
B6) I.V.A. (22%) su A1+A2+B1+B4	€ 264 154,98
Totale somme a disposizione	€ 367 100,00

IMPORTO TOTALE € 1 500 000,00

- che con Decreto Dirigenziale n. 192/DATE del 13/04/2022 è stato approvato il progetto dell'Accordo Quadro "per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18", prenotate le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari ad €. 1.490.626,20 (al netto di €. 9.373,80 comprensivi di Inarcassa 4% ed IVA 22%, impegnate per il servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di cui al Decreto Dirigenziale n. 734/DATE del 29/12/2021);
- che con Decreto Dirigenziale 365/DATE del 22/06/2022 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18 all'operatore economico CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO S.C.A.R.L. - C.F./P.IVA 06934780963 - con sede legale in Via Paolo Emilio n. 32 - 00192 Roma (RM) che ha offerto il ribasso del 25,173% ed ha designato per l'esecuzione dell'appalto l'impresa GIOVETTI SISTAM S.R.L. - C.F. 07439060018 P.IVA 02007090398 - con sede legale in Via Cella n. 308 loc. San Bartolo - 48125 Ravenna (RA) e l'impresa IMERA S.R.L. - C.F./P.IVA 02730840838 - con sede legale in Via Roma n. 116/B - 20072 Pieve Emanuele (MI);
- che le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate con impegni n. 844/2022 del 23/06/2022 e n. 25/2023 sul capitolo di spesa n. 48 del bilancio pluriennale 2022-2023;
- che con Decreto Dirigenziale n. 164/DG del 05/10/2022 è stata indetta la procedura per l'affidamento degli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione dei lavori, Ispettore di Cantiere e redattore del PSC nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto;
- che con provvedimento n. 1103/DG del 10/08/2021, così come modificato con provvedimento prot. 1377/DG del 17/10/2022, sono stati nominati, l'ing. Roberto Pinizzotto Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Salvatore Mangano Progettista e Direttore dei Lavori dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro su opere d'arte ricadenti nella tratta Messina-Taormina dal km 0+000 al km 35+000 dell'Autostrada A18 ME-CT, l'ing. Roberto Pinizzotto Progettista e Direttore dei Lavori dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro su opere d'arte ricadenti nella tratta Taormina-S.Gregorio dal km 35+000 al km 76+860 dell'Autostrada A18 ME-CT e nella tratta Cassibile-Ispica dal km 0+000 al km 49+000 dell'Autostrada A18 SR-Gela;

- che con Decreto Dirigenziale n. 656/DATE del 07/11/2022 è stato aggiudicato l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione dei lavori (CSE), Ispettore di Cantiere (IC) e redattore del PSC all'ing. Filippo Grifò, con sede in via Don Nino Russotti n.17, Francavilla di Sicilia (ME), P.IVA 03158650832 che ha offerto un ribasso del 36,550% dell'importo a base d'asta di € 15.752,53 oltre IVA e CNPAIA (il cui importo trova capienza negli impegni di spesa di cui al impegno di spesa Decreto Dirigenziale 365/DATE del 22/06/2022);
- che a seguito dell'aggiudicazione del CSE, IC e redatto PSC, il quadro economico è stato rimodulato come segue:

A) LAVORI:

A1) Importo massimo presunto per lavori a misura	€ 1 049 000,00
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 83 900,00
Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi, costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (vedi Schema Quadro Economico art.5 CSA) (A1+A2)	
	€ 1 132 900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti (circa 5%)	€ 46 080,68
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 22 658,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1) Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	€ 11 882,57
B3.2) Incarico di CSE ed Ispettore di cantiere compreso cassa e IVA	€ 12 681,63
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 11 329,00
B5) Contributo Anac	€ 600,00
B6) I.V.A. (22%) su A1+A2+B1+B4	€ 261 868,12
Totale somme a disposizione	€ 367 100,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1 500 000,00

- che in data 27/03/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto dell'Accordo Quadro Rep CAS n. 1234/2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 27/03/2023 al n.4753 Serie 1T;
- che il presente Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi/Ordinativi da parte della Stazione Appaltante. Questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18 Messina-Catania e dell'A18 Siracusa-Gela;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.1 (ODL1):

- che con Decreto Dirigenziale 645/DATE del 02/11/2022 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.1 del 13/09/2022 per un importo lavori pari ad € 201.020,11 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;



- che in data 17/10/2022 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.1 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 03/07/2023 al n. 462 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 28/07/2023 al n.870 Serie 3;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 12/05/2023 come da certificato del direttore dei lavori del 09/08/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n.153/DATE del 08/04/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.1 del 13/09/2022;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.2 (ODL2):

- che con Decreto Dirigenziale 640/DATE del 02/11/2022 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.2 del 30/09/2022 per un importo lavori pari ad € 46.296,47 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che in data 17/10/2022 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.2 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 03/07/2023 al n. 463 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 28/07/2023 al n.871 Serie 3;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24/03/2023 come da certificato del direttore dei lavori del 09/08/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n.154/DATE del 08/04/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.2 del 30/09/2022;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.3 (ODL3):

- con Decreto Dirigenziale 746/DATE del 22/12/2022 è stato approvato il progetto dei *Lavori per il ripristino delle capacità resistenti dei pulvini dei viadotti Briga e Pungi dell'Autostrada A18 ME-CT* redatto dall'ing. Gabriele Correnti, con studio in Piazza della Repubblica n.31, Catania, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 1996, giusta Decreto Dirigenziale di affidamento 254/DG del 26/11/2021;
- con Atto di Liquidazione prot. 2230/DATE del 19/12/2022 è stato liquidato all'ing. Gabriele Correnti l'importo di €. 10.127,99 oltre Cassa ed IVA per la progettazione definitiva ed esecutiva dei *Lavori per il ripristino delle capacità resistenti dei pulvini dei viadotti Briga e Pungi dell'Autostrada A18 ME-CT* tramite l'impegno di spesa n. 2315/2021 giusta Decreto Dirigenziale 254/DG del 26/11/2021;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, in data 02/02/2023, giusta verbale sottoscritto in pari data. Il termine per la conclusione dei lavori è stato fissato in data 21/06/2023.
- il contratto d'appalto relativo all'Ordinativo di Lavoro n.3 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 03/07/2023 al n. 464 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 28/07/2023 al n.876 Serie 3.
- in data 07/02/2024 i lavori dell'Ordinativo n.3 si sono conclusi come da certificato del Direttore dei Lavori del 13/06/2024;
- che con Decreto Dirigenziale n.20/DATE del 17/01/2025 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.3;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.4 (ODL4):

- che con Decreto Dirigenziale 417/DATE del 04/09/2023 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.4 del 10/08/2023 per un importo lavori pari ad € 553.313,62 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;



- che il contratto applicativo relativo all'Ordinativo di Lavoro n.4 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 15/09/2023 al n. 475 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 10/10/2023 al n.1118 Serie 3;
- che i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art.5 D.M. 49/2018, in data 15/11/2023, giusto verbale sottoscritto in pari data;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/03/2025 come da certificato del direttore dei lavori del 05/08/2025;
- che con Decreto Dirigenziale n.73/DATE del 03/02/2026 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.4 del 10/08/2023;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.5 (ODL5):

- che con Decreto Dirigenziale 384/DATE del 17/08/2023 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.5 del 10/08/2023 per un importo lavori pari ad € 152.213,03 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che la perizia ha per oggetto alcuni interventi di manutenzione iniziati a seguito di comunicazione verbale (art. 8 CSA, "intervento non programmato");
- che il contratto d'appalto relativo all'Ordinativo di Lavoro n.5 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 22/08/2023 al n. 469 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 07/09/2023 al n.1031 Serie 3;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/08/2023 come da certificato del direttore dei lavori del 07/12/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n.155/DATE del 08/04/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.5 del 10/08/2023;

in relazione all'Ordinativo di Lavoro n.6 (ODL6):

- che con Decreto Dirigenziale 475/DATE del 18/09/2024 è stata approvata la perizia di cui all'Ordinativo di lavoro n.6 del 16/09/2024 per un importo lavori pari ad € 36.510,88 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta, compreso costi della sicurezza;
- che la perizia ha per oggetto alcuni interventi di manutenzione iniziati a seguito di comunicazione verbale (art. 8 CSA, "intervento non programmato");
- che il contratto d'appalto relativo all'Ordinativo di Lavoro n.6 è stato annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 03/12/2024 al n.551 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 22/11/2024 al n.1452 Serie 3;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 03/10/2024 come da certificato del direttore dei lavori del 23/12/2024;
- che con Decreto Dirigenziale n.12/DATE del 10/01/2025 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'Ordinativo di Lavori n.6 del 16/09/2024;

CONSIDERATO CHE:

- la durata dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art 7 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali è pari a 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro;
- che la scadenza dell'Accordo Quadro è stata prorogata una prima volta ai sensi dell'art. 5 del CSA e una seconda volta giusta disposizione prot. 901/DATE del 16/05/2024 e, pertanto, la nuova scadenza è stata fissata al 09/10/2024;
- il termine del 09/10/2024 di vigenza dell'Accordo Quadro è ormai decorso;
- i lavori affidati tramite i contratti applicativi 1 (ODL1), 2 (ODL2), 3 (ODL3), 4 (ODL4), 5 (ODL5) e 6 (ODL6) sono conclusi;
- non vi sono altri contratti attuativi in essere relativi all'Accordo Quadro in oggetto;
- il quadro economico finale relativo all'Accordo Quadro in questione è il seguente:



A) LAVORI:

A1)	Contratto applicativo 1 (ODL1): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 245 323,35
A2)	Ribasso d'asta offerto 25,173% su lavori applicativo 1	-€ 61 755,25
A3)	Contratto applicativo 1 (ODL1): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 792,27
A4)	Contratto applicativo 2 (ODL2): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 43 041,22
A5)	Ribasso d'asta offerto 25,173% su lavori applicativo 2	-€ 10 834,77
A6)	Contratto applicativo 2 (ODL2): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 749,76
A7)	Contratto applicativo 3 (ODL3): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 103 335,52
A8)	Ribasso d'asta offerto 25,173% su lavori applicativo 3	-€ 26 012,65
A9)	Contratto applicativo 3 (ODL3): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 51 159,77
A10)	Contratto applicativo 4 (ODL4): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 555 825,23
A11)	Ribasso d'asta offerto 25,173% su lavori applicativo 4	-€ 139 917,89
A12)	Contratto applicativo 4 (ODL4): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 83 097,45
A13)	Contratto applicativo 5 (ODL5): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 170 335,27
A14)	Ribasso d'asta offerto 25,173% su lavori applicativo 5	-€ 42 878,50
A15)	Contratto applicativo 5 (ODL5): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24 755,80
A16)	Contratto applicativo 6 (ODL6): lavori a misura soggetti a ribasso	€ 35 799,73
A17)	Ribasso d'asta offerto 25,173% su lavori applicativo 6	-€ 9 011,87
A18)	Contratto applicativo 6 (ODL6): Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7 335,06
A19)	<u>Sommano i Lavori</u>	€ 1 046 139,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1)	Imprevisti (circa 5%)	€ 0,00
B2)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 9 475,01
B3)	Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1)	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	€ 7 387,93
B3.2)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1	€ 1 985,88
B3.3)	CSE, IC e redattore PSC	€ 9 994,98
B3.4)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.3	€ 2 686,65
B4)	Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (ODL3)	€ 2 871,67
B5)	I.V.A. (22%) su A19+B4+B7.1+B7.2+B7.3+B7.4+B7.5+B7.6+B8	€ 241 395,27
B6)	Contributo ANAC	€ 600,00
B7)	Adeguamento Prezzi ex L. 197/2022:	
B7.1)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 1	€ 7 472,49
B7.2)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 2	€ 226,79
B7.3)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 3	€ 9 555,47
B7.4)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 4	€ 37 662,35
B7.5)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 5	€ 6 096,42

B7.6)	Adeguamento Prezzi Contratto applicativo 6	€ 1 563,55
B8)	Penale per ritardi comminata applicativo 3	-€ 14 337,00
B9)	Quota OPT	€ 15 000,00
<u>Totale somme a disposizione</u>		€ 339 637,46

IMPORTO TOTALE € 1 385 776,96

- che il contributo ANAC pari a € 600 sarà liquidato con altro capitolo di spesa;

VISTO:

- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

Il Dirigente Generale, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa


DECRETA

- 1) **DI DARE ATTO** che i termini temporali di validità dell'*Accordo Quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18 - CIG 9187044C88*, sono decorsi;
- 2) **DI APPROVARE** il quadro economico finale suindicato;
- 3) **DI DISIMPEGNARE** l'importo di € 114.823,04 sul Cap. 48 del redigendo bilancio 2025-2027 denominato "*manutenzione ordinaria autostrade e impianti*" impegno n.25/2023;
- 4) **DI DARE ATTO** che le somme residue a seguito del disimpegno di cui al precedente punto, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separati provvedimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Roberto Pinizzotto



*Il Dirigente Generale
Dott. Franco Calogero Fazio*



il redattore supporto al rup
Operatore tecnico
Salvatore Mangano

