



AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: *“Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale nella tratta autostradale A/20 Messina - Palermo, tra la barriera di Messina sud e la barriera di Buonfornello fino all’innesto con la A/19, in entrambe le direzioni”*
CIG 9181541F4F.

Liquidazione Fattura: n. 1 del 16.01.2026 – Certificato di Pagamento n. 2 del 13.01.2026
Impresa: ICOMEN S.R.L. con sede in Via Consortile, n. 2 - 98033 Cesarò (ME), P.IVA e Cod. Fisc. 03426140830.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 146 /DATE/2026 del 03 MAR, 2026

PREMESSO CHE:

- con provvedimento n. 440/DG del 04/03/2022, l’Arch. Francesca Villari è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento;
- con provvedimento n. 440/DG del 04/03/2022, l’Arch. Salvatore Giacobbe stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori;
- il progettista incaricato, in data 31/01/2022, ha redatto il progetto relativo all’Accordo Quadro in oggetto;
- il RUP in data 06/04/2022 ha verificato e validato il progetto;
- con Decreto Dirigenziale n. 188/DATE/2022 del 11.04.2022 *“determina a contrarre”* sono stati approvati gli elaborati dell’Accordo Quadro e il quadro economico dell’*“Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale nella tratta autostradale A/20 Messina - Palermo, tra la barriera di Messina sud e la barriera di Buonfornello fino all’innesto con la A/19, in entrambe le direzioni”*, per una spesa complessiva pari ad € 499.424,87, così suddivisa: € 367.000,00 importo massimo presunto per lavori, € 29.360,00 per oneri sicurezza ed € 103.064,87 per Somme a Disposizione ed IVA.
- che con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 188/DATE del 11/04/2022 sono state prenotate le somme sul Cap. 48 - impegno provvisorio n. 43 del 11.04.2022 - e approvate le modalità per l’espletamento della procedura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b così come modificato dall’art.1 della legge 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 351/DATE del 16.06.2022, sono stati approvati gli atti di gara e dichiarata aggiudicataria dell’accordo quadro in oggetto l’Impresa ICOMEN S.R.L. con sede in Via Consortile, n. 2 - 98033 Cesarò (ME), P.IVA e Cod. Fisc. 03426140830 che ha offerto un ribasso del 35,486 % sull’elenco prezzi;
- che in data 28.02.2023 è stato stipulato il contratto di appalto con l’impresa ICOMEN S.R.L., con Rep. CAS n.ro 1230, registrato in Messina il 06.03.2023 n.3501 Serie 1T;
- con verbale del 03.04.2023 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui all’Accordo Quadro in oggetto, all’impresa ICOMEN S.r.l, con previsione di ultimazione al 02.04.2024;
- in data 24.01.2024 il Direttore dei Lavori ha redatto il SAL n. 1 a tutto il 25.10.2023;
- con nota del 26.03.2024, assunta al protocollo CAS n. 8677 del 27.03.2024, l’Impresa ICOMEN srl, ha richiesto proroga dei termini contrattuali;
- che il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, con nota prot. 10951 del 22.04.2024, ha concesso una proroga di 120 giorni - a fronte dei 150 giorni richiesti dall’impresa appaltatrice - dando atto che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 31.07.2024.



AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che il RUP, previa verifica della regolarità contributiva, in data 09.02.2024 ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al SAL n. 1, per l'importo pari ad € 70.033,62, al netto di IVA;
- che l'impresa ICOMEN S.r.l. ha trasmesso la fattura elettronica n. 2 del 09.02.2024, dell'importo complessivo di € 85.441,02, di cui € 70.033,62 per imponibile ed € 14.407,40 per IVA;
- con Atto Dirigenziale di Liquidazione n. 892/DATE del 15.05.2024 è stato disposto il pagamento della fattura elettronica n. 2 del 09.02.2024;
- con nota del 29.08.2024 acquisita in pari data agli atti di questo Ente al prot. n. 22030, l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di ulteriori giorni 60 rispetto al termine di ultimazione lavori precedentemente concesso in quanto la necessità di pulire manualmente i margini stradali prima della posa della segnaletica orizzontale ha determinato un rallentamento delle lavorazioni;
- con nota Prot.int. SG 20/2024 del 30.08.2024 il Direttore dei Lavori ha emesso il parere di competenza propedeutico alla valutazione dell'ammissibilità della stessa proroga, ritenendo valide le motivazioni adottate dall'impresa esecutrice;
- il Direttore dei Lavori, dando seguito alla disposizione prot. n. 501/DG del 14.09.2024, in data 15.07.2024 ha sospeso le attività lavorative fino al 15.09.2024;
- con verbale del 16.09.2024, firmato congiuntamente dal RUP, dal Direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice per accettazione, è stata disposta l'immediata ripresa dei lavori dando atto che a seguito di tale sospensione il termine dei lavori è stato procrastinato al 01.10.2024;
- con nota prot. n. 25183 del 02.10.2024, il RUP ha concesso una proroga di 30 giorni posticipando il termine di ultimazione dei Lavori al 31.10.2024;
- in data 12.01.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il SAL n. 2 e ultimo a tutto il 31.10.2024;

CONSIDERATO

- che il RUP, previa verifica della regolarità contributiva (DURC protocollo INPS_47470574 data richiesta 18.09.2025 scadenza validità 16.01.2026), in data 13.01.2026 ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al SAL n. 2, per l'importo pari ad € 296.745,82, al netto di IVA;
- che l'impresa ICOMEN S.r.l. ha trasmesso la fattura elettronica n. 1 del 16.01.2026, dell'importo complessivo di € 362.029,90, di cui € 296.745,82 per imponibile ed € 65.284,08 per IVA;
- che dal DURC Numero Protocollo INAIL_52463540, data richiesta 20.01.2026, con scadenza il 20.05.2026, risulta che l'impresa ICOMEN S.r.l., Via Consortile, n. 2 - 98033 Cesarò (ME), P.IVA e Cod. Fisc. 03426140830, ad oggi è REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE con i contributi previdenziali;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1 del 16.01.2026, dell'importo complessivo di € 362.029,90, di cui € 296.745,82 per imponibile ed € 65.284,08 per IVA, a favore dell'impresa ICOMEN S.r.l. Via Consortile, n. 2 - 98033 Cesarò (ME), P.IVA e Cod. Fisc. 03426140830.

VISTI

- il D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Dirigenziale n. n. 351/DATE del 16.06.2022;
- il certificato di pagamento n. 2 del 13.01.2026, emesso dal RUP, per il pagamento della rata relativa al SAL 2;



AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- la fattura elettronica n. 1 del 16.01.2026;
- il certificato di regolarità contributiva Protocollo INAIL_52463540, data richiesta 20.01.2026, con scadenza il 20.05.2026, dal quale risulta che l'impresa ICOMEN S.r.l., Via Consortile, n. 2 - 98033 Cesarò (ME), P.IVA e Cod. Fisc. 03426140830, ad oggi è REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE con i contributi previdenziali;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

RITENUTO che la mancata effettuazione del pagamento di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

Art.1) DI DARE ATTO CHE la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art.2) DI LIQUIDARE la fattura n. 1 del 16.01.2026 dell'importo complessivo dell'importo complessivo di € 362.029,90, di cui € 296.745,82 per imponibile ed € 65.284,08 per IVA, a favore dell'impresa ICOMEN S.r.l. Via Consortile, n. 2 - 98033 Cesarò (ME), P.IVA e Cod. Fisc. 03426140830;

Art.3) DI IMPUTARE la somma € 362.029,90, di cui € 296.745,82 per imponibile ed € 65.284,08 per IVA, sul Cap. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrade e impianti", impegno n. 826.1 del 21.06.2022;

Art.4) DI EMETTERE mandato di pagamento a favore dell'impresa ICOMEN S.r.l. sul codice IBAN: IT43N0200882140000104427797.

Copia del presente decreto dovrà essere trasmesso all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Francesca Villari

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Dott. Calogero Franco Fazio

Si allegano:

1. Stato Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 31.10.2024;
2. Certificato di Pagamento n. 2 del 13.01.2026;
3. Fattura elettronica n. 1 del 16.01.2026;
4. DURC Protocollo INAIL_52463540, data richiesta 20.01.2026, con scadenza il 20.05.2026.