



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: *Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ripristino conservativo delle gallerie A/18 Messina – Catania, A/20 Messina - Palermo e tangenziale di Messina.*

Lotto: 1 - CIG: 8822105759

Impresa: Consorzio Stabile Infra. Tech. S.C.A.R.L. con sede in Via Michele Amari, n. 3 – 98076 Sant'Agata di Militello (Me) – P.IVA 03256190830

Rettifica parziale del D.D. n. 751/DATE/2025 del 22/09/2025

DECRETO DIRIGENZIALE N. 378 /DATE/2026**DEL 22 GIU. 2026****Premesso che:**

- con D.D. n. 408/DATE del 06/07/2021 è stato approvato il progetto dell' "Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ripristino conservativo delle gallerie A/18 Messina – Catania, A/20 Messina - Palermo e tangenziale di Messina", per un importo complessivo di € 6.421.578,06 di cui € 4.800.000,00 per lavori compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 228.571,43 ed € 1.621.578,06 per somme a disposizione dell'amministrazione, suddiviso in due lotti, **Lotto 1** (Gallerie A/20 ME-PA e A/20 PA-ME) e **Lotto 2** (Gallerie A/18 ME-CT; A/18 CT-ME; A/20 ME-PA tangenziale e A/20 PA-ME tangenziale) secondo quanto riportato dai seguenti quadri economici:

Lotto 1

QUADRO TECNICO ECONOMICO PER LOTTO 1		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.285.714,29
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (5 %)	€ 114.285,71
	Sommamo i lavori al lordo degli oneri	€ 2.400.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32.423,93
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.781,74
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 14.707,84
B8)	CNPAIA (4%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7 e I.V.A. (22%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7	€ 39.790,11
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00
B10)	Imprevisti	€ 46.670,25
B11)	I.V.A. 22%, su A1+A2	€ 528.000,00
	Totale somme a disposizione	€ 810.789,03
	IMPORTO TOTALE	€ 3.210.789,03

Lotto 2

QUADRO TECNICO ECONOMICO PER LOTTO 2		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.285.714,29
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (5 %)	€ 114.285,71
	Sommamo i lavori al lordo degli oneri	€ 2.400.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno	€ 32.423,93



	2016)		
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	69.769,94
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	12.969,57
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	7.781,74
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€	10.375,66
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€	14.707,84
B8)	CNPAIA (4%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7 e I.V.A. (22%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7	€	39.790,11
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€	300,00
B10)	Imprevisti	€	46.670,25
B11)	I.V.A. 22%, su A1+A2	€	528.000,00
	Totale somme a disposizione	€	810.789,03
	IMPORTO TOTALE	€	3.210.789,03

- con D.D. n. 444/DATE dell'08/07/2021, sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati i lavori del **LOTTO 1** all'impresa Consorzio Stabile Infra. Tech. S.C.A.R.L. con sede in via Michele Amari, n. 3 - 98076 S. Agata Militello (ME) - P.IVA 03256190830 che ha offerto un ribasso d'asta del 27,50%, determinando un importo netto contrattuale di € 1.771.428,57 di cui € 1.657.142,86 per lavori ed € 114.285,71 per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo quanto riportato nel seguente quadro tecnico economico:

Lotto 1

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST- GARA - PER LOTTO 1			
A)	LAVORI:		
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€	2.285.714,29
	Ribasso d'asta del 27,50%	€	628.571,43
	Lavori a misura a seguito a ribasso	€	1.657.142,86
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (5 %)	€	114.285,71
	Sommamo i lavori al lordo degli oneri	€	1.771.428,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€	48.000,00
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	32.423,93
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	69.769,94
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	12.969,57
B5)	Ispettore di Cantiere e CSE (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	7.781,74
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€	10.375,66
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€	14.707,84
B8)	CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7	€	39.790,11
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€	300,00
B10)	Imprevisti	€	46.670,25
B11)	I.V.A. 22%, su A1+A2	€	389.714,29
	Totale somme a disposizione	€	672.503,33
	IMPORTO TOTALE	€	2.443.931,90

- con D.D. n. 751/DATE/2025 del 22/09/2025 è stato Preso d'atto dell'ammissibilità Contabilità Finale - Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo con il seguente Quadro Economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'APPALTO



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

A)	LAVORI compreso compensazione art. 26 DL 50/2022	€ 1.771.351,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 16.665,05
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 25.939,14
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 6.225,39
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 0,00
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 12.501,66
B8)	CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7	€ 4.968,67
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00
B10)	Imprevisti	€ 0,00
B11)	I.V.A. 22%, su A	€ 389.697,31
	Totale somme a disposizione	€ 456.287,23
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 2.227.638,65

- a seguito di quanto evidenziato nel Quadro Economico di raffronto sotto riportato è stato disimpegnato l'importo residuo ed inutilizzato di €. 216.293,24 dall'impegno n. 4/2023 cap. 204 "Manutenzione straordinaria Autostrada e Impianti";

		Previsto Post-Gara	Q.E. Finale	Economie
A)	LAVORI compreso compensazione art. 26 DL 50/2022	€ 1.771.428,57	€ 1.771.351,42	€ 77,15
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00	€ 16.655,05	€ 31.344,95
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32.423,93	€ 25.939,14	€ 6.484,79
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94	€ 0,00	€ 69.769,94
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57	€ 0,00	€ 12.969,57
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.781,74	€ 6.225,39	€ 1.556,35
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66	€ 0,00	€ 0.375,66
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 14.707,84	€ 12.501,66	€ 2.206,18
B8)	CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2,B3,B4,B5,B6,B7	€ 39.790,11	€ 4.968,67	€ 34.821,44
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
B10)	Imprevisti	€ 46.670,25	€ 0,00	€ 46.670,25
B11)	I.V.A. 22%, su A	€ 389.714,29	€ 389.697,31	€ 16,97
	Totale somme a disposizione	€ 672.503,90	€ 458.490,32	€ 216.216,09
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 2.443.931,90	€ 2.227.638,65	€ 216.293,24

Considerato, che a seguito di un ulteriore controllo degli importi del Quadro Economico di raffronto finale, di cui al D.D. n. 751/DATE del 22/09/2025, sono emersi i seguenti errori materiali:



- il Contributo ANAC pari ad €. 300,00, ancora da liquidare, dovrà essere mantenuto nell'impegno di spesa;
- l'importo di €. 3.142,86 liquidato per il versamento "Contributo Fondo Salva Opere", andrà inserito nel quadro economico imputando l'importo alla voce "Imprevisti";
- l'importo di €. 13.590,48 ancora da liquidare con successivo provvedimento per gli "Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%", dovrà essere mantenuto nell'impegno di spesa;

Ritenuto opportuno, pertanto rettificare il quadro economico finale dell'appalto, riportato nel D.D. n. 751/DATE del 22/09/2025 e approvato, di conseguenza il seguente quadro economico finale:

Si ritiene, pertanto, di rettificare il quadro economico finale dell'appalto di cui D.D. n. 751/DATE del 21/09/2025, così come di seguito riportato e disimpegnato dall'impegno n. 4/2023 cap. 204 "Manutenzione straordinaria Autostrada e Impianti", l'importo di €. 213.203,71 anziché di €. 216.293,24;

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST CONTO FINALE LOTTO 1

	Previsto	Q.E.Finale	Liquidato	Da liquidare	Economie
A) LAVORI:	€ 1.771.428,57	€ 1.771.351,42	€ 1.771.351,42	€ 0,00	€ 77,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B1) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00	€ 16.601,73	€ 3.011,25	€ 13.590,48	€ 31.398,27
B2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32.423,93	€ 25.939,14	€ 25.939,14	€ 0,00	€ 6.484,79
B3) Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.769,94
B4) Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.969,57
B5) Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.781,74	€ 6.225,39	€ 6.225,39	€ 0,00	€ 1.556,35
B6) Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.375,66
B7) Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 14.707,84	€ 12.501,66	€ 12.501,66	€ 0,00	€ 2.206,18
B8) CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2,B3,B4,B5,B6,B7	€ 39.790,11	€ 4.968,67	€ 4.968,67	€ 0,00	€ 34.821,44
B9) Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
B10) Imprevisti	€ 46.670,25	€ 3.142,86	€ 3.142,86	€ 0,00	€ 43.527,39
B11) I.V.A. 22%, su A	€ 389.714,29	€ 389.697,31	€ 389.697,31	€ 0,00	€ 16,98
Totale somme a disposizione	€ 672.503,32	€ 459.376,76	€ 445.486,28	€ 13.890,48	€ 213.126,56
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 2.443.931,89	€ 2.230.728,18	€ 2.216.837,70	€ 13.890,48	€ 213.203,71

Resta confermato il contenuto nel D.D. 751/DATE/2025 del 22/09/2025, per le parti non rettifiche con il presente atto;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Vista la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA




CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO


1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di rettificare, il quadro economico finale dell'appalto, di cui al D.D. 751/DATE/2025 del 22/09/2025, così come sopra riportato e disimpegnare dall'impegno n. 4/2023 cap. 204 "Manutenzione straordinaria Autostrada e Impianti", l'importo di €. **213.203,71** anziché di €. **216.293,24**;
3. Resta confermato il rimanente contenuto del citato D.D. 751/DATE/2025 del 22/09/2025;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di competenza all' Ufficio del Presidente CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP
Ing. Antonio Farina


Il Dirigente Tecnico f.f.
Arch. Massimo Freni


Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Il supp. al RUP
Paola Foti

