

Oggetto: Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ripristino conservativo delle gallerie A/18 Messina – Catania, A/20 Messina - Palermo e tangenziale di Messina.

Lotto: 2 - CIG: 88221203BB

Impresa: COSMO S.R.L. con sede in Viale Giacomo Mancini – 87100 Cosenza (CS) P.I. 03053190785

Rettifica parziale del D.D. n. 752/DATE del 22/09/2025

DECRETO DIRIGENZIALE N. 397/DATE/2026

DEL 29 GIU. 2026

Premesso che:

- con D.D. n. 408/DATE del 06/07/2021 è stato approvato il progetto dell' "Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ripristino conservativo delle gallerie A/18 Messina – Catania, A/20 Messina - Palermo e tangenziale di Messina", per un importo complessivo di €. 6.421.578,06 di cui €. 4.800.000,00 per lavori compresi gli oneri della sicurezza pari ad €. 228.571,43 ed €. 1.621.578,06 per somme a disposizione dell'amministrazione, suddiviso in due lotti, **Lotto 1** (Gallerie A/20 ME-PA e A/20 PA-ME) e **Lotto 2** (Gallerie A/18 ME-CT; A/18 CT-ME; A/20 ME-PA tangenziale e A/20 PA-ME tangenziale) secondo quanto riportato dai seguenti quadri economici:

Lotto 1

QUADRO TECNICO ECONOMICO PER LOTTO 1		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.285.714,29
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (5 %)	€ 114.285,71
	Sommano i lavori al lordo degli oneri	€ 2.400.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32.423,93
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.781,74
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 14.707,84
B8)	CNPAIA (4%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7 e I.V.A. (22%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7	€ 39.790,11
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00
B10)	Imprevisti	€ 46.670,25
B11)	I.V.A. 22%, su A1+A2	€ 528.000,00
	Totale somme a disposizione	€ 810.789,03
	IMPORTO TOTALE	€ 3.210.789,03

Lotto 2

QUADRO TECNICO ECONOMICO PER LOTTO 2		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.285.714,29
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (5 %)	€ 114.285,71
	Sommano i lavori al lordo degli oneri	€ 2.400.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32.423,93



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.781,74
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 14.707,84
B8)	CNPAIA (4%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7 e I.V.A. (22%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7	€ 39.790,11
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00
B10)	Imprevisti	€ 46.670,25
B11)	I.V.A. 22%, su A1+A2	€ 528.000,00
	Totale somme a disposizione	€ 810.789,03
	IMPORTO TOTALE	€ 3.210.789,03

- con D.D. n. 444/DATE dell'08/07/2021, sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati i lavori del **LOTTO 2** all'impresa COSMO S.R.L. con sede in viale Giacomo Mancini - 87100 Cosenza (CS) P.I. 03053190785 che ha offerto un ribasso d'asta del 25,878%, determinando un importo netto contrattuale di €. 1.808.502,86 di cui €. 1.694.217,15 per lavori ed €. 114.285,71 per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo quanto riportato nel seguente quadro tecnico economico:

Lotto 2

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST- GARA - PER LOTTO 2		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.285.714,29
	Ribasso d'asta del 25,878%	€ 591.497,14
	Lavori a misura a seguito a ribasso	€ 1.694.217,15
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (5 %)	€ 114.285,71
	Sommano i lavori al lordo degli oneri	€ 1.808.502,86
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32.423,93
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.781,74
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 14.707,84
B8)	CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7	€ 39.790,11
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00
B10)	Imprevisti	€ 46.670,25
B11)	I.V.A. 22%, su A1+A2	€ 397.870,63
	Totale somme a disposizione	€ 680.659,67
	IMPORTO TOTALE	€ 2.489.162,53

- con D.D. n. 489/DATE del 11/06/2025 è stato Preso d'atto dell'ammissibilità Contabilità Finale - Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo con il seguente Quadro Economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'APPALTO		
A)	LAVORI:	€ 1.803.205,37

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 26.552,31
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 25.939,14
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 6.225,39
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 12.501,66
B8)	CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2, B3, B4, B5, B6, B7	€ 32.321,21
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00
B10)	Imprevisti	€ 46.670,25
B11)	I.V.A. 22%, su A	€ 396.705,18
	Totale somme a disposizione	€ 640.330,32
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 2.443.535,69

e che a seguito del Quadro Economico di raffronto sotto riportato è stato disimpegnato l'importo residuo ed inutilizzato di €. 45.626,83 dall'impegno n. 4/2023 cap. 204 "Manutenzione straordinaria Autostrada e Impianti";

Quadro Economico di raffronto

		Previsto	Q.E. Finale	Economie
A)	LAVORI:	€ 1.808.502,86	€ 1.803.205,37	€ 5.297,49
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00	€ 26.552,31	€ 21.447,69
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32.423,93	€ 25.939,14	€ 6.484,79
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94	€ 69.769,94	€ 0,00
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57	€ 12.969,57	€ 0,00
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.781,74	€ 6.225,39	€ 1.556,35
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66	€ 10.375,66	€ 0,00
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 14.707,84	€ 12.501,66	€ 2.206,18
B8)	CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2,B3,B4,B5,B6,B7	€ 39.790,11	€ 32.321,21	€ 7.468,90
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
B10)	Imprevisti	€ 46.670,25	€ 46.670,25	€ 0,00
B11)	I.V.A. 22%, su A	€ 397.870,63	€ 396.705,18	€ 1.165,45
	Totale somme a disposizione	€ 680.659,67	€ 640.330,32	€ 40.329,34
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 2.489.162,53	€ 2.443.535,69	€ 45.626,83

- con D.D. n. 752/DATE del 22/09/2025, rettifica parziale del D.D. n. 489/DATE del 11/06/2025, è stato rettificato l'importo relativo alla voce B "Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%" in €. **33.094,55** anziché in €. **26.552,21**, rettificando di conseguenza l'importo residuo ed inutilizzato da disimpegnare dall'impegno n. 4/2023 cap. 204 "Manutenzione straordinaria Autostrada e Impianti",

pari ad €. 39.084,59 anziché €. 45.626,83 così come da Quadro Economico di raffronto, di seguito riportato:

		Previsto	Q.E. Finale	Economie
A)	LAVORI:	€ 1.808.502,86	€ 1 803 205,37	€ 5 297,49
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00	€ 33 094,55	€ 14 905,45905,905
B2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32.423,93	€ 25 939,14	€ 6 484,79
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94	€ 69 769,94	€ 0,00
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57	€ 12 969,57	€ 0,00
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.781,74	€ 6 225,39	€ 1 556,35
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66	€ 10 375,66	€ 0,00
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 14.707,84	€ 12 501,66	€ 2 206,18
B8)	CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2,B3,B4,B5,B6,B7	€ 39.790,11	€ 32 321,21	€ 7 468,90
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
B10)	Imprevisti	€ 46.670,25	€ 46 670,25	€ 0,00
B11)	I.V.A. 22%, su A	€ 397.870,63	€ 396.705,18	€ 1 165,45
	Totale somme a disposizione	€ 680.659,67	€ 640.330,32	€ 33 787,10
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 2.489.162,53	€ 2.443.535,69	€ 39 084,59

Considerato, che a seguito di un ulteriore controllo degli importi del Quadro Economico di raffronto finale, di cui al D.D. n. 752/DATE del 22/09/2025, sono emersi i seguenti errori materiali:

- il Contributo ANAC pari ad €. 300,00, ancora da liquidare, dovrà essere mantenuto nell'impegno di spesa;
- l'IVA relativa al primo acconto e al saldo liquidati al CSE e Ispettore di Cantiere, mantenuta nel Quadro Economico, andrà disimpegnata, in quanto le fatture sono state emesse con IVA pari a €. 0,00, applicando la tipologia di non imponibilità N2.2 (operazioni non soggette – altri casi);
- l'importo di €. 2.957,58 liquidato per il versamento "Contributo Fondo Salva Opere", andrà inserito nel quadro economico imputando l'importo alla voce "Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%" anziché alla voce "Imprevisti";
- l'importo di €. 13.601,09 ancora da liquidare con successivo provvedimento per gli "Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%", dovrà essere mantenuto nell'impegno di spesa;

Si ritiene, pertanto, di rettificare il quadro economico finale dell'appalto di cui D.D. n. 752/DATE del 22/09/2025, così come di seguito riportato, disimpegnando dall'impegno n. 4/2023 cap. 204 "Manutenzione straordinaria Autostrada e Impianti", l'importo di €. 36.869,15 anziché di €. 39.084,59;

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST CONTO FINALE

		Previsto	Q.E.Finale	Liquidato	Da liquidare	Economie
A)	LAVORI:	€ 1.808.502,86	€ 1.803.205,37	€ 1.803.205,37	€ 0,00	€ 5.297,49
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 48.000,00	€ 36.045,92	€ 22.444,83	€ 13.601,09	€ 11.954,08
B1)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32.423,93	€ 25.939,14	€ 25.939,14	€ 0,00	€ 6.484,79
B3)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 69.769,94	€ 69.769,94	€ 69.769,94	€ 0,00	€ 0,00
B4)	Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12.969,57	€ 12.969,57	€ 12.969,57	€ 0,00	€ 0,00
B5)	Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.781,74	€ 6.225,39	€ 6.225,39	€ 0,00	€ 1.556,35
B6)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10.375,66	€ 10.375,66	€ 10.375,66	€ 0,00	€ 0,00
B7)	Verifica (art. 26) - incidenza al 50%	€ 14.707,84	€ 12.501,66	€ 12.501,66	€ 0,00	€ 2.206,18
B8)	CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%) su B2,B3,B4,B5,B6,B7	€ 39.790,11	€ 31.585,29	€ 31.585,29	€ 0,00	€ 8.204,82
B9)	Contributo ANAC - incidenza al 50%	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
B10)	Imprevisti	€ 46.670,25	€ 46.670,25	€ 46.670,25	€ 0,00	€ 0,00
B11)	I.V.A. 22%, su A	€ 397.870,63	€ 396.705,18	€ 396.705,18	€ 0,00	€ 1.165,45
	Totale somme a disposizione	€ 680.659,67	€ 649.088,01	€ 635.186,92	€ 13.901,09	€ 31.571,66
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 2.489.162,53	€ 2.452.293,38	€ 2.438.392,29	€ 13.901,09	€ 36.869,15

Resta confermato il contenuto del D.D. n. 752/DATE del 22/09/2025, per le parti non rettificate con il presente atto;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Vista la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di rettificare, il quadro economico finale dell'appalto, di cui al D.D. n. 752/DATE del 22/09/2025, così come sopra riportato e disimpegnare dall'impegno n. 4/2023 cap. 204 "Manutenzione straordinaria Autostrada e Impianti", l'importo di **€ 36.869,15** anziché di **€ 39.084,59**;
3. Resta confermato il rimanente contenuto del citato D.D. n. 752/DATE del 22/09/2025;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di competenza all' Ufficio del Presidente CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP
Ing. Antonio Farina

Il Dirigente Tecnico f.f.
Arch. Massimo Freni

Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01982420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo
DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Il supp. al RUP
Paola Foti

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it