



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Autostrada A18 Siracusa-Gela tratta in esercizio in entrambe le direzioni. Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria - GLOBAL SERVICE per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, sostituzione di barriere fono-assorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc. CIG: 99232236AB. CONTRATTO APPLICATIVO N.1 - CIG DERIVATO n. B647A5A330

Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 634/DATE DEL 09 OTT. 2026

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 *"Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito"*;
- che la manutenzione dell' Autostrada A18 Siracusa-Gela, rientra tra i principali compiti istituzionali del Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale Ente Gestore di detta tratta autostradale;
- che il nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/92 all'art. 14, stabilisce che *"gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi"*;
- che il Consorzio per le Autostrade Siciliane, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela, nella Tratta di propria gestione, ha inteso appaltare ad un Operatore Economico, l'esecuzione di un Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, sostituzione di barriere fono-assorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc;
- che con nota n. 434/DG del 14/03/2023 l'Arch. Federico Bella è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n.312/DATE del 26/06/2023, Determina a Contrarre, è stato approvato il Progetto relativo all'Accordo Quadro con oggetto *"Autostrada A18 Siracusa-Gela tratta in esercizio in entrambe le direzioni. Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria - GLOBAL SERVICE per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, sostituzione di barriere fono-assorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc."* e definita la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto mediante gara aperta ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che con il sopracitato Decreto Dirigenziale n.312/DATE del 26/06/2023 sono state vincolate le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sul capitolo 48 denominato - Manutenzione Ordinaria Autostrade e Impianti - del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2023-2025 (Programmazione Manutenzione Ordinaria - Intervento n. 1962420830-2022-00041) per un importo complessivo di €. 3.746.931,92 di cui €. 2.835.000,00 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

non soggetti a ribasso ed €. 911.931,92 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione comprensivo di IVA, secondo quanto riportato nel seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso (€900.000,00 x 3 anni)	€	2 700 000,00
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (5% di A1)	€	135 000,00
Somma l'importo dei lavori al lordo degli oneri (A1+A2)		€ 2.835.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art.113 del D.Lgs. 50/2016	€	54 865,00
B2) Contributo ANAC	€	660,00
B3) Incarico Direttore Operativo (Vedi Allegato 01 di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016)	€	42 738,24
B4) contributi previdenziali 4% di B3	€	1 709,53
B5) IVA 22% di (B3+B4)	€	9 778,51
B6) Incarico Ispettore di cantiere (Vedi Allegato 02 di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016)	€	36 813,99
B7) contributi previdenziali 4% di B6	€	1 472,56
B8) IVA 22% di (B6+B7)	€	8 423,04
B9) Incarico CSP e CSE (Vedi Allegato 03 di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016)	€	51 837,21
B10) contributi previdenziali 4% di B6	€	2 073,49
B11) IVA 22% di (B9+B10)	€	11 860,35
B12) Spese per pubblicità gara	€	5 000,00
B13) Imprevisti < 10%	€	50 000,00
B14) Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B13)	€	634 700,00
Totale somme a disposizione		€ 911.931,92
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 3.746.931,92

- che è stata stipulata la Convenzione ex art. 3 L.R. 20/2007 tra il CAS e FORMEDIL SIRACUSA (ex OPT Siracusa) in data 26/04/2018;
- che la commissione di gara, in seguito all'espletamento delle attività alla stessa demandate, con Verbali di Gara seduta pubblica n. 1 del 29/08/2023, n. 2 del 24/09/2023, n. 3 del 24/10/2023, n. 4 del 07/11/2023, n. 5 del 10/11/2023 e n. 6 del 16/11/2023, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto relativo all'Accordo Quadro con oggetto "Autostrada A18 Siracusa-Gela tratta in esercizio in entrambe le direzioni. Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria - GLOBAL SERVICE per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, sostituzione di barriere fono-assorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc.", a favore del R.T.I. F.D. s.r.l. / I.S.A.P. s.r.l. / S.I.E.S.S. s.r.l. / TECNOLAVORI s.r.l., con sede legale presso la Mandataria F.D. s.r.l. in C.da Canne Masche, snc - 90018, Palermo che ha offerto un ribasso sui prezzi di Elenco pari al 13,690%;
- che con Decreto Dirigenziale n.16/DATE del 25/01/2024 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro con oggetto "Autostrada A18 Siracusa-Gela tratta in esercizio in entrambe le direzioni. Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria - GLOBAL SERVICE per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, sostituzione di barriere fono-assorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc.", al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese F.D. s.r.l. / I.S.A.P. s.r.l. / S.I.E.S.S. s.r.l./

TECNOLAVORI s.r.l., con sede legale presso la Mandataria F.D. s.r.l. in C.da Canne Masche, snc – 90018, Palermo, secondo quanto riportato nel seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO PRESUNTIVO MASSIMO PER LAVORI

A1) Importo massimo presunto per lavori	€	2 700 000,00
A2) Costi presunti della sicurezza non soggetti a ribasso (5% di A1)	€	135 000,00
Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso d'asta, costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli Contratti Applicativi come indicato nel CSA	€	2.835.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art.113 del D.Lgs. 50/2016	€	54 865,00
B2) Contributo ANAC	€	660,00
B3) Incarico Direttore Operativo	€	42 738,24
B4) contributi previdenziali 4% di B3	€	1 709,53
B5) IVA 22% di (B3+B4)	€	9 778,51
B6) Incarico Ispettore di cantiere	€	36 813,99
B7) contributi previdenziali 4% di B6	€	1 472,56
B8) IVA 22% di (B6+B7)	€	8 423,04
B9) Incarico CSP e CSE	€	51 837,21
B10) contributi previdenziali 4% di B6	€	2 073,49
B11) IVA professionisti 22% di (B9+B10)	€	11 860,35
B12) Spese per pubblicità gara	€	5 000,00
B13) Imprevisti	€	20 000,00
B14) Lavori in Economia	€	15 000,00
B15) Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B13+B14)	€	631 400,00
B16) Quota OPT Siracusa (quota forfettaria €5.000,00/anno)	€	15 000,00
Totale somme a disposizione	€	908.631,92
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	3.743.631,92

- che con il superiore Decreto Dirigenziale n.16/DATE del 25/01/2024 per l'Accordo Quadro in oggetto, in ossequio alla Convenzione stipulata in data 26/04/2018 tra il Consorzio Autostrade Siciliane e OPT Siracusa per il tramite del Coordinamento Regionale degli OPT della Sicilia, si è reso necessario prevedere una somma forfettaria (Voce B16) di €15.000,00 - €5.000,00 per ogni anno - che verrà prelevata dalla Voce B13 – Imprevisti;
- che nel Quadro Economico dell'Accordo Quadro in oggetto, tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione, alle voci B6, B7 e B8, sono previsti i compensi per l'incarico di Ispettore di Cantiere, ai sensi del D.M. 17/06/2016, per un importo imponibile di €36.813,99 (Voce B6), per oneri previdenziali €1.472,56 (Voce B7) e per IVA €8.423,04 (Voce B8);
- che nel Quadro Economico dell'Accordo Quadro in oggetto, tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione, alle voci B9, B10 e B11, sono previsti i compensi per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.M. 17/06/2016 per un importo imponibile di €51.837,21 (Voce B9), per oneri previdenziali €2.073,49 (Voce B10) e per IVA €11.860,35 (Voce B11);
- che in data 10/04/2024 è stata trasmessa dal R.T.I. F.D. s.r.l. / I.S.A.P. s.r.l. / S.I.E.S.S. s.r.l. / TECNOLAVORI s.r.l. la Polizza Fideiussoria Definitiva n. 1076719004935 del 28/02/2024, Compagnia Bene Assicurazioni S.p.A. connessa all'Accordo Quadro;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che il Contratto d'Appalto relativo all'Accordo Quadro Complessivo N. REP. 1344/2024 del 08/05/2024 sottoscritto dal Consorzio Autostrade Siciliane e l'Impresa Mandataria F.D. s.r.l. è stato registrato in Serie I° in pari data presso Agenzia delle Entrate al n. 7183;
- che con Decreto Dirigenziale n.233/DATE del 14/05/2024 è stato approvato il Verbale di Gara n°1 del 11/04/2024 ed è stato affidato l'incarico di Ispettore di Cantiere a supporto della Direzione Lavori nell'ambito dell'Accordo Quadro denominato *"Autostrada A18 Siracusa-Gela tratta in esercizio in entrambe le direzioni. Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria - GLOBAL SERVICE per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, sostituzione di barriere fono-assorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc"* - CIG B1958A6BC5, all'Ing. Salvatore Giunta con sede in [redacted] P.IVA. n. 01352990897 e C.F. [redacted] che ha offerto il ribasso del 18,510% sull'importo citato nel Decreto Dirigenziale n.312/DATE del 26/06/2023 pari ad €36.813,99 oltre IVA e oneri previdenziali, per un importo di €29.999,72 oltre IVA e oneri previdenziali;
- che in data 15/05/2024 è stata trasmessa dal R.T.I. F.D. s.r.l. / I.S.A.P. s.r.l. / S.I.E.S.S. s.r.l. / TECNOLAVORI s.r.l. la Polizza CAR n. 10274557449 del 15/05/2024 per l'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino di alcuni tratti di recinzione divelti lungo la Tratta in esercizio;
- che con Verbale del 16/05/2024 di Consegna dei Lavori in via d'urgenza per l'esecuzione di alcuni necessari interventi di messa in sicurezza a cui far seguire un Contratto Applicativo;
- che con Disposizione Prot. n. 488/DG del 07/06/2024 il Dirigente Generale ha nominato l'Ing. Stefania Ferlazzo quale Verificatore della Progettazione del Contratto Applicativo N.1, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con Decreto Dirigenziale n.293/DATE del 11/06/2024 sono stati approvati il Verbale di Gara n° 1 del 11/04/2024 e il Verbale di Gara n° 2 del 09/05/2024 ed è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nell'ambito dell'Accordo Quadro con CIG: 99232236AB denominato *"Autostrada A18 Siracusa-Gela tratta in esercizio in entrambe le direzioni. Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria - GLOBAL SERVICE per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, sostituzione di barriere fono-assorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc"* all'ing. Giovanni De Domenico con sede in [redacted] P.I. n. 02917820835 e C.F. [redacted] che ha offerto il ribasso del 31,000% sull'importo citato nel Decreto Dirigenziale n.312/DATE del 26/06/2023 pari ad €51.837,21 oltre IVA e oneri previdenziali, per un importo di €35.767,67 oltre IVA e oneri previdenziali;
- che con Nota Prot. n. 008/FER del 29/07/2024 il Verificatore della Progettazione, a seguito di controlli della documentazione progettuale e successivi riscontri da parte del Progettista, ha trasmesso al RUP il Verbale di Verifica, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dichiarando verificato ai sensi di legge il Progetto Esecutivo del Contratto Applicativo N.1 del 29/07/2024;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato in data 29/07/2024 la Validazione, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del Progetto Esecutivo del Contratto Applicativo N.1 del 29/07/2024;
- che con Decreto Dirigenziale n. 401/DATE/2024 del 01/08/2024 il Progetto Esecutivo del Contratto Applicativo N.1 dell'Accordo Quadro *"Autostrada A18 Siracusa-Gela tratta in esercizio in entrambe le direzioni. Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria - GLOBAL SERVICE per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed*



orizzontale, sostituzione di barriere fono-assorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc." CIG: 99232236AB, redatto a cura dell'Arch. Federico Bella, è stato approvato, per un importo complessivo di €. 1.137.528,13 di cui €. 868.936,17 per lavori comprensivi di costi della sicurezza ed €. 268.591,97 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione) secondo il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€	938 058,17
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	59 298,16
A3) Ribasso d'asta (13,690% di A1)	€	128 420,16
A4) Lavori a misura al netto del ribasso (A1-A3)	€	809 638,01
Importo contrattuale al lordo degli oneri (A2+A4)	€	868.936,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)	€	19 947,13
B2) Contributo ANAC	€	375,00
B3) Incarico Ispettore di cantiere (D.M.17/06/2016_ €.15.659,14 - 18,510%)	€	12 760,63
B4) contributi previdenziali 4% di B6	€	510,43
B5) IVA 22% di (B3+B4)	€	2 919,63
B6) Incarico CSP e CSE (D.M.17/06/2016_ €.22.859,88 - 31,000%)	€	15 773,32
B7) contributi previdenziali 4% di B9	€	630,93
B8) IVA 22% di (B6+B7)	€	3 608,93
B9) Spese per pubblicità gara	€	1 666,67
B10) Imprevisti (primo anno)	€	6 666,67
B11) Lavori in Economia (primo anno)	€	5 000,00
B12) Per IVA (22%) (su A+B10+B11)	€	193 732,62
B13) Quota OPT Siracusa (primo anno)	€	5 000,00
Totale Somme a Disposizione	€	268.591,97

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (A+B) € 1.137.528,13

- che a seguito del Contratto Applicativo N.1, contraddistinto in scritture e atti CAS al n. 532/2024 del 05/08/2024 e registrato presso Agenzia Entrate di Palermo in Serie III al n.1921 del 16/08/2024, sono stati affidati, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese F.D. s.r.l. / I.S.A.P. s.r.l. / S.I.E.S.S. s.r.l. / TECNOLAVORI s.r.l., i lavori previsti nel corrispondente Progetto Esecutivo per un importo contrattuale di €.868.936,17 di cui €.809.638,01 per lavori al netto del ribasso ed €.59.298,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, impegnato sul capitolo 48, impegno n. 137/2024;
- che con Atto Dirigenziale di Liquidazione Prot. n. 1647/DATE del 27/08/2024 è stata liquidata la fattura n. 5E/2024 del 01/07/2024, acconto del 20% per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione all'ing. Giovanni De Domenico per un importo di €.9.076,40 sul cap. 48, bilancio 2024/2026, impegno n. 137/2024;
- che con Atto Dirigenziale di Liquidazione Prot. n. 1761/DATE del 11/09/2024 è stata liquidata la fattura n. 12E/2024 del 09/09/2024, acconto del 20% per incarico di Ispettore di Cantiere a supporto della Direzione Lavori all'ing. Salvatore Giunta per un importo di €.6.239,94 sul cap. 48, bilancio 2024/2026, impegno n. 137/2024;



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che in data 18/09/2024 è stata trasmessa dal R.T.I. F.D. s.r.l. / I.S.A.P. s.r.l. / S.I.E.S.S. s.r.l. / TECNOLAVORI s.r.l. la Polizza CAR n. 1027459882 del 18/09/2024 per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di cui al Contratto Applicativo N.1;
- che con Nota PEC del 12/09/2024, l'Impresa Mandataria F.D. s.r.l., ha trasmesso, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, richiesta di autorizzazione corredata dal contratto di subappalto stipulato dalla società ISAP s.r.l. nella qualità di Subappaltante, e la società SIESS s.r.l., nella qualità di Subappaltatrice, per l'esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale - per un importo stimato di €172.982,74, compresi oneri della sicurezza pari a €10.378,96 e IVA esclusa, unitamente a tutta la documentazione necessaria per poter rilasciare l'autorizzazione al subappalto;
- che con Nota Prot. CAS n. 24115 del 20/09/2024 si è proceduto alla autorizzazione al Subappalto I.S.A.P. S.r.l. - S.I.E.S.S. S.r.l., giusto Contratto del 29/08/2024, stipulato dalla società I.S.A.P. S.r.l., nella qualità di Subappaltante, e la società S.I.E.S.S. S.r.l., nella qualità di Subappaltatrice, per la realizzazione della segnaletica orizzontale e posa in opera di segnaletica verticale - per un importo contrattuale presente pari a €172.982,74, IVA esclusa;
- che i lavori di cui al Contratto Applicativo N. 1 per l'esecuzione degli interventi di Manutenzione Ordinaria sono stati consegnati con Verbale del 26/09/2024, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;
- che per l'esecuzione dei lavori del Contratto Applicativo N.1 sono stati previsti 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data 26/09/2024 e scadenza per il completamento di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria inclusi nel Contratto Applicativo N.1 fissata al 26/09/2025;
- che in data 21/10/2024 è stata trasmessa dal R.T.I. F.D. s.r.l. / I.S.A.P. s.r.l. / S.I.E.S.S. s.r.l. / TECNOLAVORI s.r.l. la Polizza Fideiussoria n. 10076719007720 del 21/10/2024 di importo pari all'anticipazione connessa al Contratto Applicativo N.1;
- che in data 06/11/2024 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 0 di €173.787,23 relativo all'Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- che con Atto di Liquidazione n. 2253/DATE del 14/11/2024 è stato liquidato l'importo di €173.787,23, IVA esclusa per Anticipazione del 20% sull'importo del Contratto Applicativo n. 1 (€868.936,17), prelevato dal capitolo 48 impegno n. 137/2024;
- che per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto sono stati convenuti nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.1 del 13/02/2025;
- che in data 13/02/2025 è stato emesso il Certificato di Pagamento N.1 di €406.818,29 relativo allo Stato Avanzamento Lavori N. 1 a tutto il 06/02/2025;
- che con Decreto Dirigenziale di Liquidazione n. 254/DATE del 21/03/2025 è stato liquidato l'importo di €406.818,29 relativo allo Stato Avanzamento Lavori N.1, prelevato dal capitolo 48 - impegno n. 137/2024;
- che con Nota introitata al Prot. CAS n. 9993 del 11/04/2025, l'Impresa Mandataria F.D. s.r.l., aggiudicataria dei lavori, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, richiesta di autorizzazione corredata dal contratto di subappalto stipulato dalla società F.D. s.r.l. nella qualità di Subappaltante, e la società LP COSTRUZIONI s.r.l., nella qualità di Subappaltatrice, per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione - per un importo stimato di €55.000,00 compresi oneri della sicurezza pari a €3.753,31 e IVA esclusa, unitamente a tutta la documentazione necessaria per poter rilasciare l'autorizzazione al subappalto;
- che con Nota Prot. CAS n. 13213 del 21/05/2025, si è proceduto all'autorizzazione al Subappalto FD S.r.l. - L.P. COSTRUZIONI S.r.l. 5, giusto Contratto di n.01/2025 del 18/03/2025, stipulato dalla società FD s.r.l., nella qualità di Subappaltante, e la società L.P. COSTRUZIONI s.r.l., nella qualità di Subappaltatrice, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di pavimentazione stradale - per un importo stimato di €55.000,00 compresi oneri della sicurezza pari a €3.753,31 e IVA esclusa;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che con Decreto Dirigenziale di Liquidazione N. 448/DATE del 23/05/2025 è stata liquidata la fattura n. 6E/2025 del 13/05/2025, acconto competenze tecniche al SAL1 relativo al Contratto Applicativo N.1 per incarico di Ispettore di Cantiere a supporto della Direzione Lavori all'ing. Salvatore Giunta per un importo di €3.126,72 sul cap. 48, impegno n. 137/2024;
- che per gli ulteriori lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto sono stati convenuti nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.2 del 28/10/2025;
- che in data 26/11/2025 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 2 di €253.184,66 relativo allo Stato Avanzamento Lavori N.2 a tutto il 14/11/2025;
- che con Decreto Dirigenziale di Liquidazione N. 709/DATE del 09/09/2025 è stata liquidata la fattura n. 17E/2025 del 11/06/2025, acconto competenze tecniche al SAL1 relativo al Contratto Applicativo N.1 per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione all'ing. Giovanni De Domenico per un importo di €3.864,91 sul cap. 48, impegno n. 137/2024;
- che con Nota inoltrata via PEC in data 09/09/2025 e introitata in pari data al Prot. CAS n. 23087, il R.T.I. FD s.r.l./ISAP s.r.l./SIESS s.r.l./TECNOLAVORI s.r.l., facendo seguito alle sopravvenute limitazioni, da parte del Concedente, alle aperture dei cantieri nel periodo estivo, ha richiesto una proroga del tempo contrattuale fino al 31/10/2025;
- che con Nota Prot. CAS n. 23386 del 11/09/2025 l'Amministrazione ha concesso al R.T.I una proroga di n. 35 giorni naturali e consecutivi con nuovo termine per l'ultimazione delle attività di manutenzione ordinaria fissato al 31/10/2025;
- che con Nota inoltrata via PEC in data 29/10/2025 e introitata in pari data al Prot. CAS n. 27764, il R.T.I. FD s.r.l./ISAP s.r.l./SIESS s.r.l. /TECNOLAVORI s.r.l., facendo seguito alla Nota Prot. n. 798/DATE del 09/06/2025 che ha ingenerato riverberi temporali sulle lavorazioni, ha richiesto una proroga del tempo contrattuale fino al 15/11/2025;
- che con Nota Prot. CAS n. 28084 del 31/10/2025 l'Amministrazione ha concesso al R.T.I una proroga di ulteriori n. 15 giorni naturali e consecutivi con nuovo termine per l'ultimazione delle attività di manutenzione ordinaria fissato al 15/11/2025;
- che con Nota PEC del 17/11/2025 e introitata in pari data al Prot. CAS n. 29361, il R.T.I. FD s.r.l./ISAP s.r.l./SIESS s.r.l. /TECNOLAVORI s.r.l. ha comunicato la fine dei lavori di cui al Contratto Applicativo n. 1 a far data dal 14/11/2025;
- che, giusto Certificato di Ultimazione dei Lavori del 26/11/2025, è stato attestato che i lavori di cui al Contratto Applicativo N.1 sono stati conclusi in data 14/11/2025;
- che in data 26/11/2025 è stata redatta dal Direttore dei Lavori la Relazione sul Conto Finale ed emesso lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Esecutore, dal quale risulta che l'ammontare del credito residuo dell'Impresa è pari ad €4.108,11 corrispondente all'importo di ritenuta per infortuni (0,5%);
- che con Decreto Dirigenziale di Liquidazione n. 56/DATE del 26/01/2026 è stato liquidato l'importo di €253.184,66 relativo allo Stato Avanzamento Lavori N.2, prelevato dal capitolo 48 impegno n. 137/2024;
- che con Decreto Dirigenziale di Liquidazione N. 67/DATE del 30/01/2026 è stata liquidata la fattura n. 2E/2026 del 16/01/2026, acconto 80% competenze tecniche allo Stato Avanzamento Lavori N.2 relativo al Contratto Applicativo N.1 per incarico di Ispettore di Cantiere a supporto della Direzione Lavori all'ing. Salvatore Giunta per un importo di €4.243,24 sul cap. 48, impegno n. 137/2024;
- che in data 04/02/2026 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 4.108,11 corrispondente all'importo di ritenuta per infortuni (0,5%);
- che con Decreto Dirigenziale di Liquidazione N. 133/DATE del 02/03/2026 è stata liquidata la fattura n. FATTPA 3_26 del 02/02/2026, saldo per il servizio di formazione e consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativo al Contratto Applicativo N.1, a FORMEDIL SIRACUSA (EX OPT SIRACUSA) Ente Paritetico Edile Formazione e Sicurezza, con sede legale in V.le Ermocrate n. 6 - 96100 Siracusa - P.IVA 01318940895, per un importo di €6.750,00 sul cap. 48, impegno n. 137/2024;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Ufficio 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

- che con Decreto Dirigenziale di Liquidazione N. 184/DATE del 18/03/2026 è stata liquidata la fattura n. 2E/2026 del 19/01/2026, acconto 80 % competenze tecniche al SAL1 relativo al Contratto Applicativo N.1 per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione all'ing. Giovanni De Domenico per un importo di €.5.245,04 sul cap. 48, impegno n. 137/2024;

CONSIDERATO che nel Certificato di Regolare Esecuzione il Direttore dei Lavori certifica che i Lavori Autostrada A18 Siracusa-Gela tratta in esercizio in entrambe le direzioni. Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria - GLOBAL SERVICE per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, sostituzione di barriere fonosorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc. CIG: 99232236AB. CONTRATTO APPLICATIVO N.1 - CIG DERIVATO n. B647A5A330 - sono stati regolarmente eseguiti e che al Raggruppamento Temporaneo di Imprese FD s.r.l./ISAP s.r.l./SIESS s.r.l./TECNOLAVORI s.r.l., con sede legale presso la Mandataria F.D. s.r.l. in C.da Canne Masche, snc - 90018, Palermo, C.F. e P. IVA 05803030823, resta un credito pari ad €.4.108,11 oltre IVA, corrispondente all'importo di ritenuta per infortuni (0,5%).

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che il Quadro Economico a seguito della redazione dello Stato Finale risulta il seguente:

		APPLICATIVO 1		CONTO FINALE		DIFFERENZE
A) IMPORTO DEI LAVORI						
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€	938 058,17	€	876 980,89	€	-61 077,28
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	59 298,16	€	64 699,00	€	5 400,84
A3) Ribasso d'asta (13,690% di A1)	€	128 420,16	€	120 058,68	€	-8 361,48
A4) Lavori a misura al netto del ribasso (A1-A3)	€	809 638,01	€	756 922,21	€	-52 715,80
Importo contrattuale al lordo degli oneri (A2+A4)	€	868 936,17	€	821 621,21	€	-47 314,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:						
B1) Incentivi funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)	€	19 947,13	€	19 947,13	€	0,00
B2) Contributo ANAC	€	375,00	€	375,00	€	0,00
B3) Incarico Ispettore di cantiere (D.M.17/06/2016_ €15.659,14 - 18,510%)	€	12 760,63	€	9 638,63	€	-3 122,00
B4) contributi previdenziali 4% di B6	€	510,43	€	385,55	€	-124,88
B5) IVA 22% di (B3+B4)	€	2 919,63	€	0,00	€	-2 919,63
B6) Incarico CSP e CSE (D.M.17/06/2016_ €22.859,88 - 31,000%)	€	15 773,32	€	11 914,23	€	-3 859,09
B7) contributi previdenziali 4% di B9	€	630,93	€	476,57	€	-154,36
B8) IVA 22% di (B6+B7)	€	3 608,93	€	0,00	€	-3 608,93
B9) Spese per pubblicità gara	€	1 666,67	€	0,00	€	-1 666,67
B10) Imprevisti (primo anno)	€	6 666,67	€	0,00	€	-6 666,67
B11) Lavori in Economia (primo anno)	€	5 000,00	€	0,00	€	-5 000,00

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

B12) Per IVA (22%) (su A+B10+B11)	€	193 732,62	€	180 756,67	€	-12 975,96
B13) Quota OPT Siracusa (primo anno)	€	5 000,00	€	6 750,00	€	1 750,00
Totale Somme a Disposizione	€	268 591,97	€	230 243,77	€	-38 348,20

IMPORTO TOTALE APPLICATIVO N. 1 (A+B)	€	1 137 528,13	€	1 051 864,97	€	-85 663,16
--	---	---------------------	---	---------------------	---	-------------------

VISTO:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2001 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2001 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;
- il Decreto Dirigenziale 364/DG del 18/09/2026.

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

DECRETA

- 1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 1 dell'Accordo Quadro di manutenzione ordinaria denominato "Autostrada A18 Siracusa-Gela tratta in esercizio in entrambe le direzioni. Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria - GLOBAL SERVICE per adeguamento barriere di sicurezza in vari tratti, sistemazione tratti di pavimentazione, riparazione di reti di recinzione, pulizia di aree ridotte a discariche, sostituzione di giunti ammalorati, ricostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, sostituzione di barriere fono-assorbenti, adeguamento dei bypass, fornitura e posa di segnaletica di cantiere, fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, pulizia di aree verdi, riparazioni e ripristini vari etc. CIG: 99232236AB. CONTRATTO APPLICATIVO N.1 - CIG DERIVATO n. B647A5A330", dal quale emerge un credito netto di €4.108,11 oltre IVA, corrispondente all'importo di ritenuta per infortuni (0,5%), in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese FD s.r.l./ISAP s.r.l./SIESS s.r.l./TECNOLAVORI s.r.l., con sede legale presso la Mandataria F.D. s.r.l. in C.da Canne Masche, snc - 90018, Palermo, C.F. e P. IVA 05803030823;
- 2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
- 3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito della redazione dello Stato Finale suindicato;
- 5) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi ai sensi dell'art. 113", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad €19.947,13, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.
- 5) DI MANTENERE** l'importo residuo ed inutilizzato di €85.663,16 sul cap. 48, impegno n. 137/2024 per i successivi Contratti Applicativi;
- 6) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Federico Bella

Il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Giulia Iacqua

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Franco Calogero Fazio

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 371111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it