



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Messina 19 MAR. 2019

OGGETTO: Lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica — Viadotti Scardina e Salvia-Modica" dell'Autostrada Siracusa — Gela II Tronco - Autostrada SR-Gela A/18.

Impegno somme - Atto Transattivo del 28/01/2019

Impresa: Cosedil S.p.A.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 105 /DG 2019

PREMESSO

Che con decreto n. 1086 – P del 9/11/2012 l'Amministrazione del MIT – SVCA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" dell'Autostrada Siracusa – Gela per l'importo complessivo di € 372.267.535,85 di cui € 289.560.523,89 importo a base d'asta di cui € 281.734.413,22 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.707.011,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con decreto MIT – SVCA n. 1452 – P del 14/02/2013 è stata dichiarata la pubblica utilità del lotto unico funzionale 6+7 e 8;

Che con provvedimento deliberativo n. 6/CS del 28/02/2013 il Consorzio ha preso atto dei sopraddetti decreti ed autorizzato l'appalto dei lavori di costruzione del lotto in argomento;

Che con delibera n. 3/CD dell'11/04/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali della gara esperita dal 25/09/2013 al 21/03/2014 ed è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei lavori in parola al R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante) con sede in Via Salaria n. 1039 – Roma, che ha offerto l'importo complessivo pari ad € 215.660.900,97 comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un ribasso del 26,2302 % sull'importo posto a base di gara di € 289.560.523,89 di cui € 281.734.412,22 importo soggetto a ribasso d'asta oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza pari ad € 7.826.110,67 non soggetti a ribasso d'asta;

Che nel corso dei lavori, a seguito di rallentamenti, sospensioni, circostanze impeditive e maggiori oneri sostenuti il R.T.I. appaltatore iscriveva nel registro di contabilità n. 56 riserve (fino al Sal n. 6) per un importo complessivo di € 157.327.926,88;

Che il Responsabile unico del Procedimento disponeva la costituzione della Commissione prevista dalla Legge per la formulazione della proposta di accordo bonario.

Che in data 26/01/2017 si costituiva la Commissione esaminatrice e in data 26/04/2017 la stessa Commissione completava la propria attività riconoscendo, al R.T.I. appaltatore, l'importo di € 8.517.734,10 per le riserve iscritte fino alla data del Sal n. 6 (09/04/2016) da definire in via transattiva.

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it





Che il R.T.I. appaltatore respingeva la proposta della Commissione e avviava un giudizio civile presso il Tribunale di Palermo per il riconoscimento in sede giudiziale delle riserve aggiornate fino al sal n. 11 per un importo complessivo pari ad € 197.062.651,42.

Che il Consorzio contestando la fondatezza delle riserve si costituiva, per contrastare la predetta domanda giudiziale.

Che il R.T.I. appaltatore, richiedeva ed otteneva dal Consorzio l'avvio di un tavolo di trattativa finalizzato al raggiungimento di un'intesa transattiva ai sensi dell'art.239 del D.Lgs 163/2006 per la definizione della controversia giudiziale.

Che il Responsabile unico del procedimento ha incaricato una Commissione tecnica di supporto per la valutazione e l'aggiornamento del parere sulle riserve iscritte nel registro di contabilità, già espresso dalla commissione di accordo bonario, integrando lo stesso con le voci non esaminate e fino al Sal n. 12 del 29/09/2017.

Che nelle more delle trattative, in data 08/01/2018, la Società mandataria Condotte D'Acqua presentava presso il Tribunale di Roma istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis della Legge Fallimentare.

Che le vicende societarie della Società Italiana per Condotte D'Acqua hanno comportato una situazione di stallo, portando al fermo dei lavori appaltati;

Che le imprese Associate: Società Condotte D'Acqua S.p.A (mandataria) - Cosedil S.p.A. (mandante) e la società cooperativa a responsabilità limitata COSIGE hanno avviato delle trattative, al fine di individuare una risoluzione tale da soddisfare le esigenze di ciascuna delle parti e la tutela dell'interesse pubblico alla prosecuzione e completamento dell'opera;

Che in data 25/10/2018 le imprese associate sottoscrivevano una scrittura privata avente per oggetto il recesso della società Condotte D'Acqua dal raggruppamento e la gestione esclusiva della Società Cosedil S.p.A. delle riserve oggetto di contenzioso;

Che con delibera n. 57/CD dell'8 novembre 2018, il Consiglio Direttivo del Consorzio ha autorizzato il subentro della Cosedil S.p.A. nel contratto di appalto rep. CAS n° 807/2014 del 17/7/2014 e in data 21/12/2018 la Direzione Generale del Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) ha autorizzato l'atto di recesso sottoscritto dalle parti in data 25 ottobre 2018.

Che con Delibera 3/CD del 18/01/2019 il Consiglio Direttivo del Consorzio ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006.

Che l'atto transattivo sottoscritto in data 28/01/2019 a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa, contenuta nelle riserve dalla n. 1 alla n.56 iscritte nel registro di contabilità e negli aggiornamenti delle riserve alla data di riferimento del 12 S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29/9/2017, prevede un importo onnicomprensivo di euro 18.900.000,00 (diciottomilioninovecentomila/00), oltre I.V.A.

Che l'atto transattivo prevede, il programma di corresponsione delle somme transatte, che andranno liquidate e pagate da questa Stazione Appaltante, in quota parte al concordato preventivo di Cosige s.c.a.r.l. in liquidazione, nella qualità di cessionario del credito, nonché, per la restante quota parte secondo le modalità previste nel sopracitato atto.





CONSIDERATO

Che in data 18/02/2019 Rep. CAS 902/2019 è stato stipulato l'Atto aggiuntivo al Contratto n. 807/2014.

Che il lotto unico funzionale 6 + 7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" dell'Autostrada Siracusa – Gela usufruisce di finanziamenti a valere sulle risorse P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Salvaguardia PAC III - Legge 295/1998 del 03/08/1998 e D.M. n. 773/2000 del 12/10/2000 e Legge 433/1991;

Che è necessario dover assolvere le obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità gravante sul Consorzio per garantire la prosecuzione e il completamento dell'opera nei tempi stabiliti dal nuovo cronoprogramma lavori previsto nell'Atto Aggiuntivo sopracitato;

Che nel rispetto dell'Atto transattivo ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006 sottoscritto in data 28/01/2019 tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la Società Cosedil S.p.A.;

Che nel rispetto dell'art. 27 c.10 della Convenzione di Concessione la documentazione relativa alla procedura della proposta di accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006, per le riserve iscritte dal SAL n. 1 al SAL n. 12 è stata trasmessa al MIT di Roma per la relativa istruttoria;

RITENUTO necessario procedere all'impegno della spesa pari ad € 18.900.000,00 oltre IVA sul capitolo 201 "Costruzioni Autostrade ed Impianti", nelle more dell'istruttoria da parte del MIT dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006;

DECRETA

DI PROCEDERE all'impegno di spesa nel capitolo 201 "Costruzioni Autostrade ed Impianti" dell'importo di € 18.900.000,00 oltre IVA riferito all'Accordo Transattivo ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006 dei lavori di costruzione del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica", dell'Autostrada SR-Gela A/18, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse portate dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013, dal Piano di Salvaguardia PAC III, dalla Legge n. 295/1998 del 03/08/1998 e D.M. n. 773/2000 del 12/10/2000 e Legge 433/1991, giusto accertamento n. 1/2014 cap. 91E

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. ing. Salvatore Minaldi)

