



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Presa Atto della perizia di assestamento dei Lavori di Riquilificazione del tratto in esercizio Siracusa – Cassibile e dei lavori relativi al tappeto di usura e segnaletica orizzontale definitiva dei lotti 3 Avola, 4 Noto e 5 Rosolini dell'autostrada Siracusa – Gela A/18

Impresa A.T.I. SICS S.p.A. (mandataria) oggi ECC European Construction Company S.p.A. e C.C.C. (mandante) oggi Consorzio Integra Soc. Cooperativa

DECRETO DIRIGENZIALE N. 362 /DG / 2019 07 OTT. 2019

Premesso

Che con provvedimento ANAS n. CDG 0007263-P del 19/01/2009 è stato approvato il progetto dei lavori di " Riquilificazione del tratto in esercizio Siracusa – Cassibile e dei lavori relativi al tappeto di usura e segnaletica orizzontale definitiva dei lotti 3 Avola, 4 Noto e 5 Rosolini dell'autostrada Siracusa – Gela A/18", per l'importo complessivo di € 27.539.600,97 di cui € 24.064.336,51 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.123.697,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.475.264,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che con Delibera n. 9/Cd del 2/2/2009 , l'amministrazione del Consorzio ha preso atto del predetto decreto ANAS ed autorizzato l' esperimento di pubblico incanto ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m. ed i.

Che con provvedimento deliberativo n. 10/CS del 29/01/2010 è stato perso atto dell'esito della gara dei lavori di che trattasi ed aggiudicato definitivamente l'appalto all'A.T.I. SICS S.p.A. (mandataria) oggi ECC European Construction Company S.p.A. e C.C.C. (mandante) oggi Consorzio Integra Soc. Cooperativa, che ha offerto un ribasso del 41,170% corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 14.619.675,24;

Che il Contratto è stato stipulato in data 26/07/2010 rep. CAS 725/2010 – n. 754 serie I;

Che in corso d'opera è stata redatta la prima perizia di variante tecnica e suppletiva;

Che con Decreto n. 79/2015 del 31/03/2015 è stata approvata la 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva per una maggiore spesa pari ad € 4.732.535,86

Che in corso d'opera è stata redatta la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva;

Che con Decreto n. 309/DG del 20/10/2017 è stata approvata la 2^ perizia di variante tecnica e suppletiva;

Che i lavori sono stati ultimati in data 10/05/2019;

Che si è reso necessario predisporre una perizia di assestamento per adeguare gli importi delle categorie previste fra le somme a disposizione alle reali esigenze manifestatesi durante il corso dei lavori;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

Che in data 10/05/2019, il Direttore dei lavori, al fine di assestare le quantità previste a computo rispetto a quelle realmente eseguite, ha proceduto a redigere una perizia di assestamento senza alcuna variazione sia in merito alla natura dell'opera che in termini di incremento di spesa;

Che il Responsabile unico del procedimento in data 29/07/2019 ha redatto il Verbale di Verifica e Validazione della perizia di assestamento redatta dal Direttore dei lavori in argomento;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti:

- il Provvedimento deliberativo n. 10/CS del 29/01/2010 di aggiudicazione dell'appalto
- il Contratto d'appalto del 26/07/2010
- il Decreto n. 79/DG del 31/03/2015 di approvazione della 1[^] perizia;
- il Decreto n. 309/DG del 20/10/2017 di approvazione della 2[^] perizia;
- la perizia di assestamento redatta dal Direttore dei lavori.

DECRETA

DI PRENDERE ATTO della perizia di assestamento dei lavori di *Riqualificazione del tratto in esercizio Siracusa – Cassibile e dei lavori relativi al tappeto di usura e segnaletica orizzontale definitiva dei lotti 3 Avola, 4 Noto e 5 Rosolini dell'autostrada Siracusa – Gela A/18*, redatta dal Direttore dei lavori in data 10/05/2019.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Ing. Salvatore Minaldi)

