



**CONSORZIO per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIRIGENZA AREA TECNICA ed ESERCIZIO

Messina **16 NOV 2020**

Oggetto: Fornitura ed installazione ove necessarie di cassette di sicurezza ed estintori a polvere per le gallerie delle tratte autostradali A/20 Messina Palermo e A/18 Messina Catania.

CIG 81677587F

**Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

### **DECRETO DIRIGENZIALE N.483/DATE/2020**

#### **PREMESSO:**

- che con Decreto Dirigenziale n. 256/DATE/2019 del 29.05.2019 è stato approvato il quadro economico e la determina a contrarre e sono state prenotate le somme relative alla *"Fornitura ed installazione ove necessarie di cassette di sicurezza ed estintori a polvere per le gallerie delle tratte autostradali A/20 Messina Palermo e A/18 Messina Catania"* per un importo totale di € 255.053,96 di cui € 147.549,07 per lavori a base d'asta, € 50.167,17 per oneri della sicurezza ed € 57.337,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Decreto Dirigenziale n. 69/DG/2020 del 24.02.2020, a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara, si è preso atto della documentazione di gara ed aggiudicazione della *"Fornitura ed installazione ove necessarie di cassette di sicurezza ed estintori a polvere per le gallerie delle tratte autostradali A/20 Messina Palermo e A/18 Messina Catania"* all'impresa *"COSMACK S.R.L."* con sede in Via Toscana, 13 - 98068 S. Piero Patti (Me), P.I. 03099860839, che ha offerto un ribasso d'asta del 43,497%. Con lo stesso decreto si è provveduto alla riduzione del pre-impegno con copertura finanziaria sul Capitolo 204, *"manutenzione straordinaria"*, esercizio finanziario 2020, con impegno n. 369 del 17.03.2020;
- Con Contratto rep. C.A.S. n. 985/2020 del 16 luglio 2020, in corso di registrazione è stato ratificato l'affidamento della *"Fornitura ed installazione ove necessarie di cassette di sicurezza ed estintori a polvere per le gallerie delle tratte autostradali A/20 Messina Palermo e A/18 Messina Catania"* all'impresa COSMACK S.R.L. con sede in via Toscana, 98068 S. Piero Patti, 13 - P.I. 03099860839, avendo la stessa offerto un ribasso del 43,497% per un importo netto contrattuale di €. 133.537,47 comprensivi di oneri di sicurezza pari ad €. 50.167,17, oltre I.V.A. ed € 10.302,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

**A) LAVORI:**

A1) Importo dei lavori	€ 197.716,24
A2) Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.167,17
A3) Lavori a base d'asta	€ 147.549,07
A3) Ribasso d'asta del 43,497%	€ 64.179,42

**TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE € 133.537,47**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Per Spese Tecniche	€ 3.954,32
B2) Per Imprevisti	€ 9.885,81
B3) Per I.V.A. (22,00%)	€ 30.478,10

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 44.318,23**

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 177.855,70**

- Che nel corso dell'appalto si è avuta la necessità di eseguire delle variazioni rispetto alle previsioni progettuali finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che in fase progettuale non erano state previste e prevedibili;

**CONSIDERATO**

- Che per quanto sopra si è provveduto alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui importo complessivo ammonta a complessivi € 182.588,14, di cui € 146.421,17 per lavori al netto del ribasso e comprensivi di oneri di sicurezza pari ad €. 50.167,17, oltre I.V.A., come dal seguente quadro economico di variante:

**A) LAVORI:**

A1) Importo dei lavori	€ 220.519,17
A2) Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.167,17
A3) Lavori a base d'asta	€ 170.352,00
A3) Ribasso d'asta del 43,497%	€ 74.098,01

**TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE € 146.421,16**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Per Spese Tecniche	€ 3.954,32
B2) Per Imprevisti	€ 0
B3) Per I.V.A. (22,00%)	€ 32.212,66

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.166,98**

**IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE € 182.588,14**

- Che, pertanto, l'importo aggiuntivo dei lavori rispetto a quello del contratto originario, è pari ad € 22.800,00 che applicando il ribasso del 43,497 si riduce ad € 12.883,69 oltre IVA;



- Che, pertanto, l'importo aggiuntivo dei lavori rispetto a quello del contratto originario, è pari ad € 22.800,00 che applicando il ribasso del 43,497 si riduce ad € 12.883,69 oltre IVA;
- Attingendo alle somme per imprevisti pari ad € 9.885,81, resta da reperire un importo di € 4.732,34 oltre IVA.
- Che per tale maggiore importo occorre provvedere ad un nuovo impegno di spesa;
- Che occorre procedere all'approvazione della presente perizia di variante e suppletiva

**Visto** l'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Vista** la relazione del RUP del 10/09/2020 sulle cause, condizioni e presupposti della Variante,

**Vista** l'urgenza di provvedere in merito;

**Considerato** che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

### D E C R E T A

- **di prendere atto** del parere tecnico favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, espresso dal Responsabile Unico del Procedimento;
- **di approvare** la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della *"Fornitura ed installazione ove necessarie di cassette di sicurezza ed estintori a polvere per le gallerie delle tratte autostradali A/20 Messina Palermo e A/18 Messina Catania"*, per l'importo complessivo di €. 182.588,14;
- **di dare atto** che per i lavori di cui al progetto originario è già stato iscritto impegno di spesa n. 369 del 17.03.2020 per un importo pari ad € 177.855,70;
- **di impegnare** l'ulteriore somma che si rende necessaria per i lavori aggiuntivi, pari ad € 4.732,44 oltre IVA sul Capitolo 204, "manutenzione straordinaria" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, con pagamento entro l'anno 2020;
- **di autorizzare** la stipula del relativo atto di sottomissione;
- **di autorizzare** la liquidazione di quanto dovuto, all'Impresa COSMACK S.R.L. con sede in via Toscana, 98068 S. Piero Patti, 13 - P.I. 03099860839, da corrispondersi con separato atto, dopo il perfezionamento degli atti e previa presentazione di regolare fattura.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Gaspare Sceusa*

**Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio**

*Ing. Dario Costantino*

**Visto: Il Direttore Generale**

*Ing. Salvatore Minaldi*