



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al Km. 27+940 e Km. 29+339. Demolizione impalcati centrali dei cavalcavia nn. 3 e 4". Codice CIG 856543870A

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 308/DATE/2021 del 07 MAG 2021

PREMESSO:

- ✚ **CHE** con verbale di somma urgenza in data 26/06/2020 il Direttore Generale ha individuato il RUP per l'intervento dei lavori di cui in oggetto, i lavori sono stati dichiarati di somma urgenza, si è rappresentato che per detti lavori sarà redatta apposita perizia giustificativa a cura del progettista incaricato, ovvero della Società "RCC Ingegneria", rappresentata dall'Ing. Cesare Costantino, con sede in Via Diodoro Siculo, 10 – Tremestieri Etneo (CT) EMAIL: c.costantino@rccingegneria.it PEC: cesare.costantino@ingpec.eu, iscritto all'Albo professionale della provincia di Catania;
- ✚ **CHE** con il medesimo verbale si è determinato che l'esecuzione dei lavori sarà affidata ad un operatore economico, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- ✚ **CHE** con verbale in data 03/07/2020 i "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al Km. 27+940 e Km. 29+339. Demolizione impalcati centrali dei cavalcavia nn. 3 e 4" sono stati affidati alla Ditta esterna F.lli Anastasi S.r.l., con sede in Villafranca Tirrena (ME) zona Artigianale Pontegallo (ME) – 98049, partita IVA 00425050838, PEC: info@pec.fratellianastasi.it;
- ✚ **CHE** con decreto n. 539/DATE/2020 del 17/12/2020 è stata approvata la perizia giustificativa dei lavori redatta dall'Ing. Cesare Costantino, legale rappresentante della Società di progettisti "RCC Ingegneria" che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
A1) a misura	€ 405.929,92
A2) - di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso	
A3) - di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 112.972,21
Importo a seguito del ribasso d'asta del 20%	€ 324.743,94
Somma l'importo dei lavori	€ 437.716,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Per competenze tecniche	€ 32.125,99
B2) Cassa previdenza, spese e iva su competenze tecniche	€ 8.635,47
B3) Per incentivo RUP 25% del 2% di A1+A3	€ 2.594,51
B4) Per imprevisti e arrotondamenti (< 5%)	€ 26.393,13
B5) Per Oneri di discarica ed eventuali lavori in economia	€ 10.000,00
B6) Per IVA	€ 96.297,55
B7) Convenzione CPT: 20% sul ribasso	€ 16.237,20
Importo complessivo somme a disposizione	€ 192.283,85
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€ 630.000,00

- ✚ **CHE** con lo stesso decreto n 539/DATE/2020 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione del lavoro con l'impegno n. 1915 del 31/12/2020 sul capitolo 48 bilancio 2020;
- ✚ **CHE** in data 07/07/2020 sono stati consegnati i lavori;
- ✚ **CHE** in data 10/12/2020 sono stati ultimati i lavori come da certificato di ultimazione in data 23/12/2020;
- ✚ **CHE** in data 24/02/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto REP. C.A.S. n. 1036/2021;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

CONSIDERATO:

- ✚ **CHE** durante il corso dei lavori si sono verificate delle circostanze e sono state riscontrate alcune situazioni di emergenza e delle criticità che hanno richiesto la necessità di apportare delle modifiche alle quantità e ad alcune voci dei lavori già previste in progetto e che non alterano la sostanza delle scelte adottate nel progetto originario tanto meno gli obiettivi fissati. Tali lavorazioni, introdotte nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, sono finalizzate in parte al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e in parte motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto; non comportano modifiche sostanziali e si sono rese necessarie per mettere in sicurezza, compatibilmente con la natura del progetto iniziale;
- ✚ **CHE** è emersa la necessità, per tutto quanto sopra detto, di redigere una perizia di variante, incardinata nella previsione di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 comma 1 lett. "a" e ss.mm.ii.;
- ✚ **CHE** la suddetta perizia costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione di perizia;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro Comparativo;
 prevede il quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI	
A1) a misura	€ 436.394,53
A2) - di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso	
A3) - di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 112.972,21
Importo a seguito del ribasso d'asta del 20%	€ 349.115,62
Somma l'importo dei lavori	€ 461.780,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Per competenze tecniche	€ 32.125,99
B2) Cassa previdenza, spese e iva su competenze tecniche	€ 8.635,47
B3) Per incentivo RUP e varie	€ 4.445,09
B4) Per imprevisti e arrotondamenti (< 5%)	€ -
B5) Per Oneri di discarica ed eventuali lavori in economia	€ 8.328,98
B6) Per IVA	€ 101.591,79
B7) Convenzione CPT: 15% sul ribasso	€ 13.091,84
Importo complessivo somme a disposizione	€ 168.219,16
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	
	€ 630.000,00

- ✚ **CHE** il quadro di raffronto tra il progetto e la perizia di variante è quello di seguito riportato:

A) LAVORI			
A1) a misura	€ 405.929,92	€ 436.394,53	€ 30.464,61
A2) - di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso			
A3) - di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 112.972,21	€ 112.972,21	-
Importo a seguito del ribasso d'asta del 20%	€ 324.743,94	€ 349.115,62	€ 24.371,64
Somma l'importo dei lavori	€ 437.716,15	€ 461.780,84	€ 24.064,69

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Per competenze tecniche	€ 32.125,99	€ 32.125,99	-
B2) Cassa previdenza, spese e iva su competenze tecniche	€ 8.635,47	€ 8.635,47	-
B3) Per incentivo RUP e varie	€ 2.594,51	€ 4.445,09	€ 1.850,58
B4) Per imprevisti e arrotondamenti (< 5%)	€ 26.393,13	€ -	-
B5) Per Oneri di discarica ed eventuali lavori in economia	€ 10.000,00	€ 8.328,98	-€ 1.671,02
B6) Per IVA	€ 96.297,55	€ 101.591,79	€ 5.294,24
B7) Convenzione CPT	€ 16.237,20	€ 13.091,84	-€ 3.145,36
Importo complessivo somme a disposizione	€ 192.283,85	€ 168.219,16	-€ 23.616,67
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€ 630.000,00	€ 630.000,00	-

RILEVATO:

- ✓ CHE non si rende necessario procedere ad un maggiore impegno di spesa;
- ✓ CHE l'impresa ha sottoscritto la suddetta perizia di variante e il relativo schema di sottomissione;

VISTA:

- ✓ La perizia di variante;

VISTA:

- ✚ la nota prot. n. 21344 del 28/04/2021 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2021, sino al 31/08/2021;

VISTO:

- ✚ CHE ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

Art. 1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Art. 2) DI APPROVARE la perizia di variante relativa all'appalto dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al Km. 27+940 e Km. 29+339, di cui al seguente Quadro Economico:

A) LAVORI	
A1) a misura	€ 436.394,53
A2) - di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso	
A3) - di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 112.972,21
Importo a seguito del ribasso d'asta del 20%	€ 349.115,62
Somma l'importo dei lavori	€ 461.780,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Per competenze tecniche	€ 32.125,99
B2) Cassa previdenza, spese e iva su competenze tecniche	€ 8.635,47
B3) Per incentivo RUP e varie	€ 4.445,09
B4) Per imprevisti e arrotondamenti (< 5%)	€ -
B5) Per Oneri di discarica ed eventuali lavori in economia	€ 8.328,98
B6) Per IVA	€ 101.591,79
B7) Convenzione CPT: 20% sul ribasso	€ 13.091,84
Importo complessivo somme a disposizione	€ 168.219,16
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€ 630.000,00

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

Art. 3) DI AUTORIZZARE la stipula dell'atto aggiuntivo;

Art. 4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici:

- a) All'Ufficio Finanziario e di Ragioneria
- b) All'Ufficio Contratti Ufficiale Rogante.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi