



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 557 /DATE del 28 SET. 2021

OGGETTO: Servizio per la digitalizzazione e metadattazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione e all'esecuzione dei viadotti dell'autostrada A20 Messina Palermo presente nel presidio del Consorzio per le autostrade siciliane presso il Centro operativo di Patti

SmartCIG: Z032C035A3

Impresa: Sikelia Gestione Archivi srl, XVI strada Giuseppina Virlinzi n. 70 - Catania

Contratto: rep. CAS n. 308 del 23/02/2021 reg.to a Messina – Agenzia delle entrate – al n. 200 serie III in data 11/03/2021

Importo Contrattuale: € 29.716,00 oltre IVA

Maggiore importo lordo variante + 6.000,00 pari al + 18,58 %

Maggiore importo netto variante + 5.520,00 pari al + 18,58 %

Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

PREMESSO CHE:

- con provvedimento 33/DG del 16/01/2020 il dott. Giuseppe Russo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per il “Servizio per la digitalizzazione e metadattazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione e all'esecuzione dei viadotti dell'autostrada A20 Messina Palermo presente nel presidio del Consorzio per le Autostrade Siciliane presso il Centro operativo di Patti”;
- con provvedimento 96/DG del 21/01/2020 è stato costituito il gruppo di progettazione per il servizio in oggetto, come di seguito indicato:
Progettisti: Dott. Giuseppe Russo, Geom. Francesco Giardina;
Collaboratore alla progettazione: Ing. Roberto Silvestro;
- il progetto relativo ai servizi in argomento è stato redatto in data 31/01/2020 dai progettisti incaricati, per un importo complessivo di € 41.500,00, così ripartiti:

A) Servizi


A1) Servizi a misura	€	32.300,00	
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	0,00	

Sommano	€	32.300,00	€ 32.300,00

B) Somme a disposizione dell'amm.ne

B1) IVA sui lavori 22% di A	€	7.106,00	
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.094,00	

Sommano	€	9.200,00	€ 9.200,00





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE**DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO****IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO****€ 41.500,00**

- con Decreto Dirigenziale n. 64/DG del 21/02/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei servizi in oggetto ed è stata indetta la procedura di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica;
- le somme necessarie allo svolgimento dei lavori sono state prenotate con impegno di spesa n. 37/2020 del 07/04/2020 sul cap. 48;
- con decreto dirigenziale n. 255/DATE del 28/07/2020 è stato affidato il servizio per la digitalizzazione e metadattazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione e all'esecuzione dei viadotti dell'autostrada A20 Messina Palermo presente nel presidio del Consorzio per le Autostrade Siciliane presso il Centro operativo di Patti in favore della ditta Sikelia Gestione Archivi s.r.l., con sede legale in XVI strada Giuseppina Virlinzi n. 70/74, 95100 Catania (CT) – C.F. e P.IVA 04384550879, che ha offerto il ribasso del 8,00% sull'importo a base d'asta, determinando il seguente quadro economico:

- A) Servizi

A1) Servizi a misura	€	32.300,00
A detrarre ribasso d'asta del 8,00%	-	€ 2.584,00

Servizi al netto del ribasso d'asta del 8,00%-	€	29.716,00
------------------------------------------------	---	-----------

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	0,00
---------------------------------------------------------	---	------

Sommano	€	29.716,00	€ 29.716,00
----------------	---	-----------	--------------------

- B) Somme a disposizione dell'amm.ne

B1) IVA sui lavori 22% di A	€	6.537,52
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.094,00

Sommano	€	8.631,52	€ 8.631,52
----------------	---	----------	-------------------

IMPORTO TOTALE	€ 38.347,52
-----------------------	--------------------

- il direttore dell'esecuzione ha provveduto ad effettuare la consegna del servizio in data 31/07/2020;
- durante il corso dell'esecuzione del servizio è emersa l'esigenza di far eseguire prestazioni non previste in progetto; in particolare:
 - si è dovuto prendere atto di quanto introdotto con il Decreto MIT n. 578 del 17 dicembre 2020, con il quale sono state emanate le "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti", e al fine di avviare in maniera propedeutica le attività previste dalla norma, nel corso dell'esecuzione del servizio il CAS ha inteso inserire, nell'ambito del presente appalto e nei limiti previsti per legge, anche la documentazione progettuale relativa ai cavalcavia della tratta autostradale A20 ME PA;
 - si è dovuto prendere atto della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali – prot. n. 14428 del 12/06/2021, con la quale è stato trasmesso il "Manuale per ispezioni delle gallerie", predisposto dalla stessa DG con la collaborazione delle istituzioni universitarie al fine di ampliare ulteriormente gli



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE**DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO**

strumenti di valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture autostradali, e al fine di avviare in maniera propedeutica anche le attività previste dal suddetto manuale, il CAS ha inteso inserire, nell'ambito del presente appalto e nei limiti previsti per legge, anche la documentazione progettuale relativa alle gallerie della tratta autostradale A20 ME PA;

- allo scopo di poter ottemperare alle disposizioni regolamentari ministeriali su indicate, è stato necessario provvedere alla fornitura di un dispositivo di memoria NAS (Network Attached Storage) per l'archiviazione della notevole mole di dati ottenuti dalla scansione, digitalizzazione e metadattazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione e all'esecuzione dei viadotti, dei cavalcavia e delle gallerie della tratta autostradale A20 Messina Palermo;
- allo scopo di poter ottemperare all'esigenza di cui all'ultimo punto di quelle sopra esposte, il R.u.p. e D.e.c., in data 18/01/2021 ha concordato con l'impresa un nuovo prezzo, NP.1 NAS, per la fornitura della memoria già descritta redigendo apposito Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, in data 24/09/2021 il Direttore dell'esecuzione del contratto, Dott. Giuseppe Russo, ha redatto la perizia di variante e suppletiva relativa ai servizi in argomento, per un importo complessivo di € 43.000,00, così ripartiti:

- **A) Servizi**

A1) Servizi a misura	€	38.300,00	
A detrarre ribasso d'asta del 8,00%	-	€	3.064,00
<hr/>			
Servizi al netto del ribasso d'asta del 8,00%	€	35.236,00	
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	0,00	
<hr/>			
Sommano	€	35.236,00	€ 35.236,00

- **B) Somme a disposizione dell'amm.ne**

B1) IVA sui lavori 22% di A	€	7.751,92	
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€	12,08	
<hr/>			
Sommano	€	7.764,00	€ 7.764,00
<hr/>			
IMPORTO TOTALE			€ 43.000,00

- nella relazione della citata perizia di variante, il Direttore dell'esecuzione del contratto ha indicato in € 6.000,00 il maggiore importo complessivo lordo della variante ed in € 5.520,00 il maggiore importo netto della variante rispetto al progetto originario, con una incidenza percentuale del + 18,58 %, ritenendolo ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- gli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva sono sostanzialmente immutati nella tipologia rispetto a quelli previsti nel progetto originario approvato;
- i motivi indicati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, con i quali il Direttore dell'esecuzione del contratto ha giustificato i maggiori servizi previsti nella perizia di variante e suppletiva, pari ad una percentuale corrispondente al + 18,58



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

% dell'importo originario, si ritengono ammissibili e che gli stessi non alterano la sostanza del progetto originario;

- il Direttore dell'esecuzione del contratto ha proposto la concessione di un maggiore tempo utile pari a giorni 17 (diciassette) per l'esecuzione dei maggiori servizi previsti in variante, determinati in maniera proporzionale a questi ultimi;
- la perizia di variante e suppletiva comporta la necessità dell'ulteriore spesa di € 4.652,48 rispetto all'importo complessivo di € 38.347,52 assunto quale impegno definitivo sul cap. 48 denominato "Manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti" del bilancio per l'esercizio 2020 con il decreto dirigenziale n. 255/DATE del 28/07/2020, restando però inalterata la sostanza del progetto originario;
- in data 27/09/2021 il Responsabile unico del procedimento, Dott. Giuseppe Russo, ha approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 22 del D.M. MIT del 7 marzo 2018, n. 49, la perizia di variante e suppletiva redatta dallo stesso in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto in 24/09/2021;

RITENUTO CHE:

- è opportuno e necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento e alla conseguenziale rimodulazione del quadro economico;

VISTA

- la Legge Regionale n.10/2000 e s.m.i., ed in particolare l'art.2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO CHE

- i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

VISTA

- la nota prot. n. 45448 del 01/09/2021 della Regione Siciliana - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e trasporti, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria della spesa per l'esercizio 2021 sino al 31 ottobre 2021;

CONSIDERATO CHE

- la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli atti della perizia di variante e suppletiva



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

relativi al Servizio per la digitalizzazione e metadattazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione e all'esecuzione dei viadotti dell'autostrada A20 Messina Palermo presente nel presidio del Consorzio per le Autostrade Siciliane presso il Centro operativo di Patti, dell'importo complessivo di € 43.000,00 dei quali € 35.236,00 per servizi al netto del ribasso d'asta offerto ed € 7.764,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, Dott. Giuseppe Russo, in data 24/09/2021;

Art. 3) DI DARE ATTO che a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, il quadro tecnico economico è stato quantificato come in premessa;

Art. 4) DI IMPEGNARE l'ulteriore spesa di € 4.652,48 in aggiunta all'impegno definitivo già assunto di € 38.347,52 al n. 1125/2021 del 29/07/2020, cap. n. 48, denominato "Manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti" del bilancio 2020, per un importo complessivo di € 43.000,00;

Art. 5) DI DARE ATTO che, presuntivamente, la liquidazione delle somme avverrà secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: entro il 2021;

Art. 6) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Giuseppe Russo)

Il Dirigente dell'Area Tecnica e dell'Esercizio

(Ing. Dario Costantino)

Visto: Il Direttore Generale

(Ing. Salvatore Minaldi)