



**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

Messina 08 OTT 2021

DECRETO DIRIGENZIALE N. 206 /DG/2020

**OGGETTO:** *Lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15. SERVIZIO – TEMPORALE II° - PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE, ESAMI ED ANALISI IN SITU E DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA IMPIEGARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "GRANDE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA LOTTO UNICO FUNZIONALE 6+7+8 ROSOLINI-ISPICA – VIADOTTI SCARDINA E SALVIA – MODICA CIG 8209827390*

Approvazione e Presa Atto Perizia di variante ai sensi dell'art. 149 c.2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. Impresa Appaltatrice SIDERCEM s.r.l. con sede in Via Libero Grassi, 7, 93100 – Caltanissetta P.IVA 01479620856

**PREMESSO:**

- Che con Decreto Dirigenziale n. 34/DG/2020 del 12/02/2020 è stato approvato il progetto ed è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo WEB.
- Che a seguito di tale procedura è risultata aggiudicataria l'impresa SIDERCEM s.r.l. con sede in Via Libero Grassi, 7, c.a.p. 93100 – Caltanissetta - P.IVA 01479620856, con un ribasso del 38,23%.
- Che con Decreto Dirigenziale n. 167/DG/2020 del 14/04/2020 si è preso atto dei verbali di gara e aggiudicazione.
- Che in data 07/08/2020 è stato stipulato il contratto rep. n. 996/2020, registrato a Messina, il 12/08/2020 al n. 202/4 Serie I per un importo di pari a €. 123.401,54, con il quale l'Impresa SIDERCEM s.r.l. con sede in Via Libero Grassi, 7, 93100 – Caltanissetta P.IVA 01479620856 ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 38,23% pari ad € 123.401,54 di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 4.335,54 di cui al seguente Quadro Economico

**Quadro Economico**

|     |  |    |                   |
|-----|--|----|-------------------|
| A.1 | Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 38,23%            | €. | 119.066,08        |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                    | €. | 4.335,54          |
|     | <b>Sommano Lavori</b>  | €. | <b>123.401,54</b> |
| B   | <b>Somme a disposizione</b>                                      |    |                   |
| B.1 | incentivi per funzioni tecniche c.3 art.113 DLgs 50/2016 2%(80%) | €. | 3.315,40          |
| B.2 | incentivi per funzioni tecniche c.3 art.113 DLgs 50/2016 2%(20%) | €. | 828,85            |
| B.3 | contributo ANAC  | €. | 150,00            |
| B.4 | polizza assicurativa progettista -RUP-DL (art. 24 DLgs 50/2016)  | €. | 1.000,00          |
| B.5 | imprevisti 5%  | €. | 12.639,96         |
| B.6 | I.V.A. 20% su importo totale lavori                              | €. | 27.148,34         |
|     | <b>Totale Somme a disposizione</b>                               | €. | <b>45.082,55</b>  |
|     | <b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>                             | €. | <b>168.484,09</b> |

- Che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale per fatti imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento scaturenti dalle seguenti motivazioni:
  - a) in data 10/12/2019 l'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto un nuovo progetto per l'esecuzione delle prove di laboratorio ed in situ sui materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori di costruzione del "lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia – Modica" secondo tronco dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15", per l'importo complessivo di €. 2.572.482,83 di cui €. 1.966.089,80 per il servizio di prove comprensivi di €. 44.830,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 606.393,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;





b) tale progetto per le prove di laboratorio ed in situ sui materiali, di cui sopra, trasmesso al RUP in data 20/12/2019, ha avuto una tempistica burocratica più lunga del previsto e che solo in data 26/03/2021 si è potuto procedere alla consegna dei lavori al laboratorio aggiudicatario del servizio.

c) al fine di poter garantire il regolare andamento dei lavori, per la realizzazione del grande progetto di completamento dell'autostrada Siracusa-Gela lotto unico funzionale 6+7 e 8 Rosolini-Ispica – viadotti Scardina e Salvia – Modica, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e nella produzione degli stessi da parte dell'impresa che sta realizzando l'opera, la quale in assenza delle prove di che trattasi previsti nel C.S.A., avrebbe avuto dei disagi che avrebbero portato al fermo cantiere, con conseguenza negativa nei tempi contrattuali per la realizzazione dell'opera suddetta e per scongiurare quanto sopra, si è reso necessario garantire la presenza costante del laboratorio in cantiere al fine di garantire la continuità lavorativa senza creare sospensione alcuna alle attività di cantiere.

d) inoltre si è anche riscontrata la necessità di integrare alcune attività ritenute indispensabili per l'espletamento delle prove in situ ed in laboratorio da effettuare a cura del Laboratorio Ufficiale SIDERCEM s.r.l. per il "servizio temporale II° e che dette attività non sono previste ne nel contratto di appalto originario e nel verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 02/10/2020 e registrato presso l'agenzia delle entrate al n° 1011 serie 3 del 13/11/2020, si è reso necessario inserire in perizia i seguenti ulteriori nuovi prezzi desunti sia dal prezziario Anas 2019 e sia dal Prezziario Sicilia 2019 qualora non reperibili in quello ANAS.

- Che in considerazione di quanto sopra si è redatta apposita perizia di variante ai sensi dell'art. 149 c.2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., attingendo dalle somme poste a disposizione dell'Amministrazione con un importo di € 126.517,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,23%, oltre € 5.352,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 36.614,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo totale di perizia pari ad € 168.484,0

#### **Quadro Economico Perizia**

|            |  |           |                   |
|------------|--|-----------|-------------------|
| <b>A.1</b> | <b>Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 38,23%</b>     | <b>€.</b> | <b>126.517,07</b> |
| <b>A.2</b> | <b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>             | <b>€.</b> | <b>5.352,50</b>   |
|            | <b>Sommano Lavori</b>  | <b>€.</b> | <b>131.869,57</b> |
| <b>B</b>   | <b>Somme a disposizione</b>                                      |           |                   |
| B.1        | incentivi per funzioni tecniche c.3 art.113 DLgs 50/2016 1%(80%) | €.        | 1.681,38          |
| B.2        | incentivi per funzioni tecniche c.3 art.113 DLgs 50/2016 1%(20%) | €.        | 420,34            |
| B.3        | contributo ANAC  | €.        | 150,00            |
| B.4        | polizza assicurativa progettista -RUP-DL (art. 24 DLgs 50/2016)  | €.        | 1.000,00          |
| B.5        | I.V.A. 20% su importo totale lavori                              | €.        | 29.011,31         |
| Economie   |  | €.        | 2.101,72          |
|            | <b>Totale Somme a disposizione</b>                               | <b>€.</b> | <b>36.614,52</b>  |
|            | <b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>                             | <b>€.</b> | <b>168.484,09</b> |

In funzione di quanto sopra esposto l'importo netto dei lavori della perizia di variante è pari a **netti euro 131.869,97** comprensivo di **euro 5.352,50** per oneri irreducibili della Sicurezza e comporta sull'importo netto di progetto un aumento di **€ 8.468,03** pari al 6,86%, che risulta essere stato accettato dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione di tutti gli elaborati di perizia e, che le prestazioni di che trattasi sono state ordinate derivano da interventi volti ad evitare danni economici e a beni di proprietà della stazione appaltante

La maggiore spesa di **euro 8.468,03** da sottoporre all'Amministrazione sarà prelevato dalle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

#### **VISTO**

- ✓ che l'impresa SIDERCEM s.r.l. con sede in Via Libero Grassi, 7, c.a.p. 93100 – Caltanissetta - P.IVA 01479620856, affidataria dei lavori, ha sottoscritto tra l'altro l'allegato schema di "atto di sottomissione", accettandone le condizioni e i nuovi prezzi;
- ✓ la relazione del Direttore dei Lavori e, gli elaborati che fanno parte integrante della perizia datata 08/06/2021;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Stante l'urgenza di proseguire i lavori del lotto unico funzionale 6+7 e 8 e rispettare i tempi di completamento dell'appalto come sopra riportato

#### **RITENUTO**



Necessario dover assolvere le obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità gravante sul Consorzio, per garantire la prosecuzione e il completamento del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti scardina e Salvia - Modica dell'Autostrada SR-gela A/18, che usufruisce di finanziamenti a valere sulle risorse P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Salvaguardia PAC III - Legge 295/1998 del 03/08/1998 e D.M. 773/2000 del 12/10/2000 e Legge 433/1991;

**VISTO:**

- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 31/10/2021 con nota n. 45448 del 01/09/2021 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Visto che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Il Direttore Generale, per le narrate motivazioni

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

**APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/2010 la perizia di variante relativa ai *"Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica" secondo tronco dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15"* . SERVIZIO – TEMPORALE II°- PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE, ESAMI ED ANALISI IN SITU E DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA IMPIEGARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL **"GRANDE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA LOTTO UNICO FUNZIONALE 6+7+8 ROSOLINI-ISPICA – VIADOTTI SCARDINA E SALVIA – MODICA.**

**DARE ATTO** CHE L'importo complessivo della perizia di variante di **netti euro 131.869,97** comprensivo di **euro 5.352,50** per oneri irreducibili della Sicurezza, comporta sull'importo netto progetto un aumento di **€. 8.468,03** pari al 6,86%;

**DARE ATTO** che l'importo di **€. 8.468,03 oltre IVA** sarà prelevato dalle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

**TRASMETTERE**, per le successive azioni di competenza a: Consiglio Direttivo, Ufficio Contratti, Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente.

**Direttore Generale**  
*Ing. Salvatore Minaldi*

