



Messina 28 FEB. 2022

DECRETO DIRIGENZIALE n. 32 /DG 2022

OGGETTO: Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia – Modica II Tronco Autostrada SR-Gela A/18 di Km 19+498,15

**Presa Atto del Decreto MIT prot. n. 270 del 14/04/2020 di approvazione della Prima Perizia di variante tecnica e suppletiva.**

#### PREMESSO

**Che**, con decreto n. 1086 – P del 9/11/2012 l'Amministrazione del MIT – SVCA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" dell'Autostrada Siracusa – Gela per l'importo complessivo di € 372.267.535,85 di cui € 289.560.523,89 importo a base d'asta di cui € 281.734.413,22 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.707.011,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con decreto MIT – SVCA n. 1452 – P del 14/02/2013 è stata dichiarata la pubblica utilità del lotto unico funzionale 6+7 e 8;

**Che** con provvedimento deliberativo n. 6/CS del 28/02/2013 e delibera di rettifica e integrazione n. 12/CS del 14/03/2013 il Consorzio ha preso atto dei sopradetti decreti ed autorizzato l'appalto dei lavori di costruzione del lotto in argomento di cui al seguente quadro economico:

Quadro Economico da progetto		
DESCRIZIONE		IMPORTI DA PROGETTO
<b>A LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO		248.455.622,99
LAVORI A MISURA		33.278.790,23
<b>TOTALE LAV. CORPO+MISURA</b>		<b>281.734.413,22</b>
ONERI SICUREZZA		7.826.110,67
<b>TOTALE LAV.+ ONERI SICUREZZA</b>		<b>289.560.523,89</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia previsti in progetto	3.619.506,55
B2	Rilievi accertamenti indagini	0,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	500.000,00
B4	Imprevisti 2,5% di A	7.239.013,10
B5	Acquisizione aree e immobili	21.050.000,00
B6	Accantonamenti art.133 c.23 e 4 del C.A.	3.619.506,55
B7	Spese art 90 c5 e art.92 c7bis del C.A.	2.500.000,00
B8	Spese attività consulenza pubblicità	0,00
B9	Spese laboratorio	2.895.605,24
B10	Spese generali 8%	11.384.402,44
B11	Opera collegamento svin.Ispica/circonv. ASI	3.500.000,00
B12	Impianti esazione pedaggi	2.778.978,09
B13	Bonifica ordigni bellici	1.250.000,00
B14	Somme interferenze e servitù	3.300.000,00
B15	Reimpianto alberi di pregio	150.000,00
B16	Chioschi ristoro servizi aree di sosta	250.000,00
B17	Oneri istituzione e funz.to osservatorio (richiesto dal V.I.A.)	800.000,00
B18	Monitoraggio ambientale	800.000,00
B19	Accantonamento art 12 D.P.R. 207/10 (acc. bonari/transazioni)	5.000.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>70.637.011,97</b>
<b>TOTALE LAVORI+SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>372.267.535,86</b>



Che con delibera n. 3/CD dell'11/04/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali della gara esperita dal 25/0B179/2013 al 21/03/2014 ed è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei lavori in parola al R.T.I. SocieB18tà Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante) con sede in Via SalB19aria n. 1039 – Roma, il quale ha offerto l'importo complessivo pari ad € 215.660.900,97, comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 82.707.011,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione e pertanto il quadro economico viene così rideterminato:

Quadro Economico post gara		
DESCRIZIONE		IMPORTI DA PROGETTO
<b>A LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO		186.660.682,08
LAVORI A MISURA		21.174.108,22
<b>TOTALE LAV. CORPO+MISURA</b>		<b>207.834.790,30</b>
ONERI SICUREZZA		7.826.110,67
<b>TOTALE LAV.+ ONERI SICUREZZA</b>		<b>215.660.900,97</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia previsti in progetto	3.619.506,55
B2	Rilievi accertamenti indagini	0,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	500.000,00
B4	Imprevisti 2,5% di A	7.239.013,10
B5	Acquisizione aree e immobili	21.050.000,00
B6	Accantonamenti art.133 c.23 e 4 del C.A.	3.619.506,55
B7	Spese art 90 c5 e art.92 c7bis del C.A.	2.500.000,00
B8	Spese attività consulenza pubblicità	0,00
B9	Spese laboratorio	2.895.605,24
B10	Spese generali 8%	11.384.402,44
B11	Opera collegamento svin.Ispica/circonv. ASI	3.500.000,00
B12	Impianti esazione pedaggi	2.778.978,09
B13	Bonifica ordigni bellici	1.250.000,00
B14	Somme interferenze e servitù	3.300.000,00
B15	Reimpianto alberi di pregio	150.000,00
B16	Chioschi ristoro servizi aree di sosta	250.000,00
B17	Oneri istituzione e funz.to osservatorio (richiesto dal V.I.A.)	800.000,00
B18	Monitoraggio ambientale	800.000,00
B19	Accantonamento art 12 D.P.R. 207/10 (acc. bonari/transazioni)	5.000.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>70.637.011,97</b>
<b>TOTALE LAVORI+SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>286.297.912,94</b>

Che in data 17/07/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. CAS 807/2014 e registrato a Messina il 4/8/2014 n. 1125 serie I;

Che con Decreto 305/DG del 19/10/2017 il Direttore Generale pro-tempore ha approvato la 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva di cui al seguente quadro economico:

Quadro Economico prima perizia		
DESCRIZIONE		IMPORTI DA PROGETTO
<b>A LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO		186.660.682,08
LAVORI A MISURA		26.487.014,59
<b>TOTALE LAV. CORPO+MISURA</b>		<b>213.147.696,67</b>
ONERI SICUREZZA		8.026.170,50
<b>TOTALE LAV.+ ONERI SICUREZZA</b>		<b>221.173.867,17</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia previsti in progetto	3.619.506,55





B2	Rilievi accertamenti indagini	0,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	500.000,00
B4	Imprevisti 2,5% di A	1.726.046,90
B5	Acquisizione aree e immobili	17.050.000,00
B6	Accantonamenti art.133 c.23 e 4 del C.A.	3.619.506,55
B7	Spese art 90 c5 e art.92 c7bis del C.A.	2.500.000,00
B8	Spese attività consulenza pubblicità	0,00
B9	Spese laboratorio	2.895.605,24
B10	Spese generali 8%	6.384.402,44
B11	Opera collegamento svin.Ispica/circonv. ASI	3.500.000,00
B12	Impianti esazione pedaggi	2.778.978,09
B13	Bonifica ordigni bellici	1.250.000,00
B14	Somme interferenze e servitù	2.300.000,00
B15	Reimpianto alberi di pregio	150.000,00
B16	Chioschi ristoro servizi aree di sosta	250.000,00
B17	Oneri istituzione e funz.to osservatorio (richiesto dal V.I.A.)	800.000,00
B18	Monitoraggio ambientale	800.000,00
B19	Accantonamento art 12 D.P.R. 207/10 (acc. bonari/transazioni)	15.000.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>65.124.045,76</b>
<b>TOTALE LAVORI+SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>286.297.912,94</b>

**Che** in data 2/10/2018 la prima perizia di variante del lotto in argomento è stata trasmessa all'Ufficio Territoriale di Catania per la relativa istruttoria;

**Che** a seguito dell'istruttoria, l'Ufficio Territoriale di Catania ha trasmesso la suddetta perizia all'Ufficio Div./5 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali di Roma;

**Che** in data 14/04/2020 prot. n. 270 il MIT ha approvato la 1 perizia di variante con il seguente quadro economico:

<b>Quadro Economico prima perizia approvazione MIT 270/2020</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		<b>IMPORTI DA PROGETTO</b>
<b>A LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO		186.660.682,08
LAVORI A MISURA		23.757.557,25
<b>TOTALE LAV. CORPO+MISURA</b>		<b>210.418.239,33</b>
ONERI SICUREZZA		7.923.391,58
<b>TOTALE LAV.+ ONERI SICUREZZA</b>		<b>218.341.630,91</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia previsti in progetto	3.619.506,55
B2	Rilievi accertamenti indagini	0,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	500.000,00
B4	Imprevisti 2,5% di A	1.726.046,90
B5	Acquisizione aree e immobili	17.050.000,00
B6	Accantonamenti art.133 c.23 e 4 del C.A.	3.619.506,55
B7	Spese art 90 c5 e art.92 c7bis del C.A.	2.500.000,00
B8	Spese attività consulenza pubblicità	0,00
B9	Spese laboratorio	2.895.605,24
B10	Spese generali 8%	6.384.402,44
B11	Opera collegamento svin.Ispica/circonv. ASI	3.500.000,00
B12	Impianti esazione pedaggi	2.778.978,09
B13	Bonifica ordigni bellici	1.250.000,00
B14	Somme interferenze e servitù	2.300.000,00
B15	Reimpianto alberi di pregio	150.000,00
B16	Chioschi ristoro servizi aree di sosta	250.000,00
B17	Oneri istituzione e funz.to osservatorio (richiesto dal V.I.A.)	800.000,00



B18	Monitoraggio ambientale	800.000,00
B19	Accantonamento art 12 D.P.R. 207/10 (acc. bonari/transazioni)	5.000.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>55.124.048,76</b>
<b>TOTALE LAVORI+SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>273.465.679,67</b>

### TUTTO CIO' PREMESSO

#### Visto:

- il Decreto MIT n. 1086 – P del 9/11/2012 di approvazione del progetto
- la Delibera n. 6/CS del 28/02/2013 di impegno somme
- la Delibera n. 3/CD dell'11/04/2014 di aggiudicazione della gara
- il Decreto 305/DG del 19/10/2017 del Direttore Generale pro-tempore di approvazione della 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva;
- Il Decreto MIT prot. 270 del 14/4/2020 di approvazione della 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva

### DECRETA

**DI PRENDERE ATTO** del Decreto MIT prot. 270 del 14/4/2020 di approvazione della 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva dei Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia – Modica II Tronco Autostrada SR-Gela A/18 di Km 19+498,15

**DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione da parte del MIT della prima perizia di variante tecnica e suppletiva l'importo contrattuale è aggiornato ad € 273.465.679,70 di cui 218.341.630,91 per lavori al netto del ribasso del 26,2302% (comprensivi di € 7.923.391,58 per oneri della sicurezza) ed € 55.124.048,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**DARE ATTO** che la copertura finanziaria è prevista nell'ambito del capitolo di bilancio 201 “ Costruzione Autostrada ed Impianti” di cui alla delibera n. 6/CS del 25/02/2013, **giusto impegno n. 676/2017 ed accertamento n. 1/2014 Cap. 91E** a valere sulle risorse portate dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013, dal Piano di Salvaguardia PAC III , dalla Legge 295/98 e D.M. n. 773/2000.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Ing. Salvatore Minaldi*

