



AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della Galleria Torretta dell'Autostrada A/20 insistenti sulla carreggiata direzione Messina e della Galleria San Giovanni sulla carreggiata direzione Palermo.*

CIG n. 9286992C3B

Approvazione perizia di variante e suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. 214/DATE del 04 MAG. 2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO CHE:

- che in data 11/05/2022 sono stati segnalati dal Centro Radio profondi ammaloramenti dell'asfalto legati a presenza di acqua a cavallo tra la corsia di marcia e la corsia di sorpasso nella Galleria Torretta nell'Autostrada A/20 in Direzione Messina e la presenza di acqua sulla corsia di sorpasso nella Galleria San Giovanni della Tangenziale A/20 in Direzione Palermo;
- che è stata disposta la parzializzazione ed effettuato un sopralluogo dall'Arch. Francesca Villari dell'Ufficio Manutenzione e Opere in Verde della Tratta Milazzo Brolo e dell'Ing. Antonio Ferraro dell'Ufficio Controllo Strutture Gallerie;
- che durante il sopralluogo è stato riscontrato un ammaloramento della superficie del piano viabile dovuto alla presenza di acqua sulla corsia di sorpasso. L'acqua proveniente dai piedritti, si riversa sul marciapiede senza riuscire a infiltrarsi nelle canalizzazioni atte all'allontanamento.
- per le vie brevi, è stato reso informato delle sopra menzionate criticità il Direttore Generale f.f. e Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio Ing. Dario Costantino;
- in data 11/05/2022 è stato redatto il Verbale di Constatazione Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 D.L.gs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in pari data dal Direttore Generale f.f. e Dirigente Area Tecnica e di Esercizio dal quale si evince l'immediata urgenza ed indifferibilità per eseguire l'intervento di che trattasi finalizzato ad eliminare il rischio elevato per la pubblica incolumità;
- il Direttore Generale f.f. e Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, preso atto delle condizioni di somma urgenza come dichiarate nel verbale del 11/05/2022, ha proceduto all'affidamento dei lavori necessari per l'eliminazione del pericolo all'operatore economico **Ditta GESTERR srl – C.da Renazze, 98023 – Furci Siculo (ME) – P.IVA 01999170838- E-Mail: contab.gesterrsl@gmail.com - PEC: gesterr@pec.it**, dopo aver acquisito per le vie brevi la disponibilità ad intervenire immediatamente sui luoghi con mezzi e personale, contestualmente venivano nominati RUP l'Arch. Francesca Villari e Direttore Lavori l'Ing. Antonio Ferraro;
- per le vie brevi è stato incaricato progettista dell'intervento in oggetto l'Ing. Antonio Ferraro, dipendente dell'Ente;



- che in data 11/05/2022 sono stati consegnati i “Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della Galleria Torretta dell’Autostrada A/20 insistenti sulla carreggiata direzione Messina e della Galleria San Giovanni sulla carreggiata direzione Palermo” redigendo apposito Verbale di affidamento – Consegna Lavori, all’Operatore Economico denominato **GESTERR srl – C.da Renazze, 98023 – Furci Siculo (ME) – P.IVA 01999170838- E-Mail: contab.gesterr srl@gmail.com - PEC: gesterr@pec.it**, in possesso dei requisiti di legge: Iscrizione Camerale, regolarità contributiva, istanza iscrizione e iscrizione nella “White List” presso la Prefettura di Messina, che ha offerto un ribasso del 10,00% (diconsi dieci per cento), il quale sarà applicato su un importo quantificato sommariamente in € 100.000,00 incluso oneri della sicurezza;
- che con il citato verbale di affidamento e consegna è stata disposta l’esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza ed alla normalizzazione del traffico veicolare nella Galleria Torretta dell’Autostrada A/20 in Direzione Messina e nella Galleria San Giovanni della Tangenziale A/20 in Direzione Palermo;
- che con Decreto Dirigenziale n. 360/DATE del 20.06.2022 è stata approvata la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, ratificato l’affidamento e impegnate le somme;
- che il quadro economico della perizia, così come redatta dal progettista Ing. Antonio Ferraro, dell’importo complessivo di € **121.973,67** è quello di seguito riportato:

A) LAVORI

a1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	100 000,00	
a2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8 894,72	
a3) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO a1) - a2)	€	91 105,28	
a4) A detrarre il ribasso del 10,00%	-€	9 110,53	
a5) COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	8 894,72	
a6) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta a3) + a4) + a5)	€	90 889,47	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b1) Imprevisti (10% dell’importo lavori al netto del ribasso)	€	9 088,95	
b2) IVA su Lavori e Imprevisti	22% €	21 995,25	
b3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	€	31 084,20	€ 31 084,20

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 121 973,67

- che con nota prot. n. VF017/2022 del 13/06/2022, assunta al prot. 1066/DATE del 14/06/2022, l’Arch. Francesca Villari, nella qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio di Manutenzione della Tratta Milazzo-Brolo, informava la Direzione dell’Area Tecnica e di Esercizio di aver ricevuto dal Centro Radio segnalazione relativa a cadute calcinacci nella galleria Castello dir. ME (km 59+860) della A/20;

Sede
Uffici



- che in data 20/06/2022 il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio disponeva all'Ing. Antonio Ferraro, nella qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Controllo Strutture Gallerie di effettuare un sopralluogo nella galleria Castello dir. ME (km 59+860) sulla A/20, oggetto di caduta calcinacci, con la ditta GESTERR S.r.l., impegnata nei lavori di somma urgenza in oggetto;
- che in data 23.06.2022 l'Ing. Antonio Ferraro trasmette all'Arch. Francesca Villari la relazione di sopralluogo prot. n. AF028/2022 del 22.06.2022, corredata da documentazione fotografica e computo metrico estimativo degli interventi necessari alla messa in sicurezza della Galleria Castello;
- che con nota prot. VF019/2022 del 23/06/2022, assunta al prot. n. 1178/DATE del 30/06/2022, l'Arch. Francesca Villari informava la Direzione dell'Area Tecnica e di Esercizio degli esiti del sopralluogo richiedendo di essere formalmente autorizzata, nella qualità di RUP, a procedere all'esecuzione degli interventi all'interno della galleria Castello con la Ditta GESTERR srl;
- che il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio, con disposizione a margine della nota VF019/2022 del 23/06/2022, assunta al prot. n. 1178/DATE del 30/06/2022, ha autorizzato a procedere alle lavorazioni nella galleria Castello dir. Me, con la ditta GESTERR S.r.l.;
- che in data 04/11/2022 è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa GESTERR srl, con Rep. CAS n. 1189/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate il 04.11.2022 al n. 17969;

CIÒ PREMESSO:

- il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 di cui ai seguenti quadri economici:

A) LAVORI

a1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	109 547,23	
a2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	13 194,97	
a3) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO a1) - a2)	€	96 352,26	
a4) A detrarre il ribasso del 10,00%			-€ 9 635,23
a5) COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	13 194,97	
a6) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta a3) + a4) + a5)	€	99 912,00	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Imprevisti (10% dell'importo lavori al netto del ribasso)	€	-	
b2) IVA su Lavori	22% €	21 980,64	
b3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	21 980,64	€ 21 980,64

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 121 892,64

RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO/PERIZIA DI VARIANTE					
A	LAVORI	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZE	DELTA %
a1)	Importo complessivo dei lavori	81.994,75 €	86.717,03 €		
a2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.894,72 €	13.194,97 €		
	Importo totale dei lavori al netto del ribasso	90.889,47 €	99.912,00 €	9.022,53 €	9,927 %
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
b1)	Imprevisti (10% dell'importo ribassato)	9.088,95 €	- €		
b2)	IVA su Lavori 22%	21.995,25 €	21.980,64 €		
	Totale somme a disposizione	31.084,20 €	21.980,64 €	- 9.103,56 €	- 29,287 %
	IMPORTO TOTALE	121.973,67 €	121.892,64 €	- 81,03 €	- 0,066 %

- la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo netto contrattuale pari a € **9.022,53** oltre I.V.A., corrispondente ad una variazione del **9,927%**;
- l'importo in aumento di € 9.022,53 oltre I.V.A. trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle somme già a disposizione dell'Amministrazione e non necessita, dunque, di un nuovo impegno di somme;

VISTI

- La richiesta di autorizzazione prot. VF019/2022 del 23/06/2022, assunta al prot. n. 1178/DATE del 30/06/2022, inoltrata dal RUP al Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per procedere agli interventi di messa in sicurezza nella Galeria Castello dell'A/20 in direzione Messina;
- L'autorizzazione a procedere del Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio a margine della nota prot. VF019/2022 del 23/06/2022, assunta al prot. n. 1178/DATE del 30/06/2022;
- Gli elaborati della perizia di variante inoltrati al RUP dal Direttore dei Lavori in data 05.11.2022;
- Lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, firmati dall'impresa senza riserve in data 07.04.2023.

VERIFICATO che la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie, ravvisandosi l'applicabilità dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza di suddetta variante

RAVVISATA la necessità, per gli obblighi derivanti dalla normativa in atto vigente, di provvedere all'approvazione e alla relativa copertura di spesa della predetta perizia e dei suoi elaborati;

VERIFICATO che l'importo netto dei lavori, a seguito di perizia di variante e suppletiva, risulta essere superiore all'importo netto contrattuale;



RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale pari a € 9.022,53 oltre I.V.A

CONSIDERATO:

- che la spesa è contenuta entro i limiti consentiti e che i lavori di che trattasi rivestono carattere di urgenza e sono necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio per la sicurezza e per la pubblica incolumità;
- che la Ditta **GESTERR srl** con sede in **C.da Renazze, 98023 – Furci Siculo (ME) – P.IVA 01999170838- E-Mail: contab.gesterrsl@gmail.com - PEC: gesterr@pec.it**, ha accettato le condizioni descritte nello schema di atto di sottomissione;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente in quanto la mancata esecuzione comporterebbe danno grave e certo all'Ente, nonché pregiudizio alla pubblica incolumità;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 163 del Codice dei contratti pubblici.;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.



AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE TECNICA E DI ESERCIZIO

Per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti, il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio,

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO CHE la perizia di variante e suppletiva rientra nell'ambito dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

Art. 2) APPROVARE per i motivi esposti in premessa, la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori;

Art. 3) ATTESTARE che il nuovo importo determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva a favore dell'impresa GESTERR srl con sede in C.da Renazze, 98023 – Furci Siculo (ME) – P.IVA 01999170838, passa a € **99.912,00 oltre IVA** con un aumento contrattuale di € **9.022,53 oltre IVA**, come da schema di atto di sottomissione firmato senza riserve dall'impresa. Aumento di spesa che trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle somme già a disposizione dell'Amministrazione e impegnate sul cap. 48 al n. 832 del 22.06.2022

Art. 4) DI DARE ATTO che, per la maggiorazione dell'importo contrattuale di € **9.022,53 oltre IVA** verranno impiegate le somme a disposizione e che dunque non necessiterà nuovo impegno di spesa;

Art. 5) DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è motivata da esigenze riscontrate in corso d'opera rientranti in ogni modo a quanto dissato dal comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Presidente del CDA, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Francesca Villari

**Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e
Direttore Generale f.f.**

Ing. Dario Costantino